

				2025												2026												2027												
1	Stavební postup/Vybrané práce	od	dny	do	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2	Stavební postup č.1	15.07.25	161	22.12.25																																				
3	Příprava provizorního zab.zař. pro jednokolejný provoz tramvaji	15.07.25	28	11.08.25																																				
4	Zřízení provizorních zastávek Kuldova	15.07.25	3	17.07.25																																				
5	Přeložka parovodu	15.07.25	28	11.08.25																																				
6	TT Žábrdovická, zastavený provoz tramvaji	01.07.25	62	31.08.25																																				
7	Tramvajová trať, vložení provizorních výhybek, pro následný jednokolejný provoz	18.07.25	3	20.07.25																																				
8	Demolice stávajících nástupišť zast. Kuldova	15.07.25	4	18.07.25																																				
9	Úprava výškové úrovně tramvajových kolejí K7, K8 včetně pažení	18.07.25	30	16.08.25																																				
10	Práce na provizorním trolejovém vedení tramvaji	02.08.25	21	22.08.25																																				
11	Jednokolejný provoz tramvaji, otáčení výhybek dle postupu prací na podpěrách mostu, jízda po jedné nebo druhé koleji	01.09.25	113	22.12.25																																				
12	Zajištění přechodné úpravy provozu, pro individuální automobilovou dopravu obj.trasa ulicemi Žábrdovická, Merhautova, Provazníkova, Karlova, Svatoplukova	15.07.25	161	22.12.25																																				
13	Jízda vozidel IZS a VLD obousměrně jedním jízdním pruhem střídavě	15.07.25	161	22.12.25																																				
14	Příprava území a přípravné práce, výstavba hutněného přísypu a pažicích stěn, z obou stran	15.07.25	91	13.10.25																																				
15	Výstavba mostu v km 157,872-prodloužení do ulice Bubeníčкова, z obou stran, v provozu K7	22.08.25	56	16.10.25																																				
16	Otočení výhybek tramvajové tratě	16.10.25	2	17.10.25																																				
17	Výstavba mostu v km 157,872-prodloužení do ulice Bubeníčкова, z obou stran, v provozu K8	18.10.25	56	12.12.25																																				
18	Přípravné práce na přeložce k.č.1, 2 Židenice-Brno hl.n. a koleje č.2 Židenice-Brno-dolní n.	12.11.25	21	02.12.25																																				
19	Úplná uzavírka ul. Bubeníčкова na 4x1 hod; demolice	01.09.25	4	04.09.25																																				
20	Úplná uzavírka ul. Bubeníčкова na 8x1 hod; osazení nové NK	20.12.25	8	27.12.25																																				
21	Kolej č.1 Brno hl.n.-Odb. Brno-Židenice na 15x4 hod včetně vypnutí TV; pažení v místě mostu	22.07.25	15	05.08.25																																				
22	Kolej č.2 Brno dolní n.-Odb. Brno-Židenice na 15x4 hod včetně vypnutí TV; pažení v místě mostu	06.08.25	15	20.08.25																																				
23	Kolej č.1 Brno hl.n.-Odb.Brno-Židenice na 5x6 hod, podpěry TV	22.08.25	5	26.08.25																																				
24	Kolej č.2 Brno hl.n.-Odb.Brno-Židenice na 5x6 hod, podpěry TV	27.08.25	5	31.08.25																																				
25	Kolej č.1 Brno dolní n.-Odb.Brno-Židenice na 6x6 hod, podpěry TV	01.09.25	6	06.09.25																																				
26	Kolej č.2 Brno dolní n.-Odb.Brno-Židenice na 6x6 hod, podpěry TV	07.09.25	6	12.09.25																																				
27	Kolej č.1, 2 Brno hl.n.-Odb.Brno-Židenice na 3x3 hod, brány TV	03.10.25	3	05.10.25																																				
28	Kolej č.1, 2 Brno dolní n.-Odb.Brno-Židenice na 3x3 hod, brány TV	06.10.25	3	08.10.25																																				
29	Technologická přestávka zimního období 2025-2026; předpoklad	23.12.25	68	28.02.26																																				
30	Stavební postup č.2.1	01.03.26	24	24.03.26																																				
31	Jednokolejný provoz tramvaji, otáčení výhybek dle postupu prací na podpěrách mostu, jízda po jedné nebo druhé koleji	01.03.26	21	21.03.26																																				
32	Přechodné úpravy provozu, pro individuální automobilovou dopravu obj.trasa ulicemi Žábrdovická, Merhautova, Provazníkova, Karlova, Svatoplukova	01.03.26	21	21.03.26																																				
33	Jízda vozidel IZS a VLD obousměrně jedním jízdním pruhem střídavě	01.03.26	21	21.03.26																																				
34	Výstavba mostu v km 157,872; pod výhybkami č.3, 2, 4, v provozu K8	01.03.26	21	21.03.26																																				
35	Kolej č.1 Brno hl.n.-Odb.Brno-Židenice na 3 dny nepřetržitě (So-Po)	07.03.26	3	09.03.26																																				
36	Kolej č.2 Brno dolní n.-Odb.Brno-Židenice na 3 dny nepřetržitě	07.03.26	3	09.03.26																																				
37	Kolej č.1 Brno dolní n.-Odb.Brno-Židenice na 18 dnů nepřetržitě (So-Po); do konce stavebního postupu	07.03.26	18	24.03.26																																				
38	Posvitavský vlečkový systém na 7 dnů nepř.	07.03.26	18	24.03.26																																				
39	Zprovoznění koleje č.1 Židenice-Brno hl.n. v provizorní poloze	-	-	24.03.26																																				
40	Zprovoznění koleje č.1 Židenice-Brno dolní n. v provizorní poloze	-	-	24.03.26																																				
41	Stavební postup č.2.2	25.03.26	208	18.10.26																																				
42	Jednokolejný provoz tramvaji, otáčení výhybek dle postupu prací na podpěrách mostu, jízda po jedné nebo druhé koleji	25.03.26	158	29.08.26																																				
43	Přechodné úpravy provozu, pro individuální automobilovou dopravu obj.trasa ulicemi Žábrdovická, Merhautova, Provazníkova, Karlova, Svatoplukova	25.03.26	158	29.08.26																																				
44	Jízda vozidel IZS a VLD obousměrně jedním jízdním pruhem střídavě	25.03.26	158	29.08.26																																				
45	Kolej č.2 Brno hl.n.-Odb.Brno-Židenice na 3 dny nepřetržitě (So-Po)	28.03.26	3	30.03.26																																				
46	Kolej č.1 Brno dolní n.-Odb.Brno-Židenice na 155 dnů nepřetržitě, po celou dobu stavebního postupu	28.03.26	155	29.08.26																																				
47	Zprovoznění koleje č.2 Židenice-Brno hl.n. v provizorní poloze	-	-	30.03.26																																				
48	Výstavba mostu v km 157,872; pod výhybkami č.5, 6ab, 8, 3, 2, 4, v provozu K8	31.03.26	48	17.05.26																																				
49	Otočení výhybek tramvajové tratě	17.05.26	2	18.05.26																																				
50	Výstavba mostu v km 157,872; pod výhybkami č.5, 6ab, 8, 3, 2, 4, v provozu K7	19.05.26	68	25.07.26																																				
51	Práce v kolejišti, příprava kolejí v původní konfiguraci	26.07.26	18	12.08.26																																				
52	Úplná uzavírka ul. Bubeníčкова na 4x1 hod; snesení NK	10.04.26	4	13.04.26																																				
53	Úplná uzavírka ul. Bubeníčкова na 4x1 hod; manipulace s novou NK	14.04.26	4	17.04.26																																				
54	Výluka koleje Brno-dolní n.-Brno-Židenice (ZP) na 8x3 hod, protahování příčné výztuže	18.04.26	8	25.04.26																																				
55	Úplná uzavírka ul. Bubeníčкова na 2x1 hod; spouštění NK	26.04.26	2	27.04.26																																				
56	Realizace finální komunikace, chodníků a nástupiště podél K8 a na ul. Kuldova, v provozu K7	25.07.26	35	28.08.26																																				
57	Otočení výhybek tramvajové tratě	29.08.26	2	30.08.26																																				
58	Realizace finální komunikace, chodníků a nástupiště podél K7 a na ul. Kuldova, v provozu K8	31.08.26	35	04.10.26																																				
59	Demontáž výhybek, uvedení tram. tratě do definitivního stavu	05.10.26	14	18.10.26																																				
60	Silniční a tramvajová doprava vedena bez omezení	18.10.26	-	-																																				
61	Stavební postup č.3	30.08.26	115	22.12.26																																				
62	Dokončení části mostu v km 157,872 pod kolejištěm, práce v kolejišti, koleje v původní konfiguraci, pokládka výh.č.5, 6ab, 8, 3, 4, 2	30.08.26	83	20.11.26																																				
63	Kolej č.2 Brno dolní n.-Odb.Brno-Židenice na 3 dny nepřetržitě (So-Po), zprovoznění koleje v původní konfiguraci	21.11.26	3	23.11.26																																				
64	Kolej č.1 Brno dolní n.-Odb.Brno-Židenice na 7 dnů nepřetržitě	28.11.26	7	04.12.26																																				
65	Posvitavský vlečkový systém na 7 dnů nepř.	28.11.26	7	04.12.26																																				
66	Kolej č.2 Brno hl.n.-Odb.Brno-Židenice na 3 dny nepřetržitě (So-Po), zprovoznění koleje v původní konfiguraci	28.11.26	3	30.11.26																																				
67	Práce na mostním objektu , km 157,872 mimo kolejiště	05.12.26	18	22.12.26																																				
68	Technologická přestávka zimního období 2026-2027; předpoklad	23.12.26	109	10.04.27																																				
69	Stavební postup č.4	15.03.27	90	12.06.27																																				
70	Uvedení kolejiště Správy železnic s.o. do původní konfigurace	15.03.27	28	11.04.27																																				
71	Kolej č.1 Brno hl.n.-Odb.Brno-Židenice na 3 dny nepřetržitě (So-Po), zprovoznění koleje v původní konf.	10.04.27	3	12.04.27																																				
72	Dokončovací práce	12.04.27	62	12.06.27																																				
	Stavba celkem	15.07.25	698	12.06.27																																				

Orientační schéma:						Paré:					
						Razítko oprávněné osoby:					
						Podpis: Datum: _____					
Revize:		Datum:		Popis:				Kontroloval:			
001		28.12.2023		Definitivní odevzdání dokumentace				Ing. Ladislav Dorazil			
P01		15.10.2023		Pracovní verze k připomínkám				Ing. Ladislav Dorazil			
Stavebník/Investor:						Správa železnic, státní organizace					
Adresa:						Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1					
Zástupce investora:						Stavební správa východ					
Adresa:						Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc					
						SPRÁVA ŽELEZNIC					
Zhotovitel díla:						Společnost pro ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice					
Adresa:						Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc					
Kontakt:						T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz					
											
Zhotovitel části:						MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.					
Adresa:						Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc					
Kontakt:						T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz					
											
Hlavní projektant (HIP): Ing. Jiří Malina				Specialista: Ing. Ladislav Dorazil							
Název stavby/akce:						Označení investora:					
Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice						S621900067					
						Označení zhotovitele: 23-041-235-US					
Název části:						Označení části: B.8					
Název dílčí části:						Označení komplexu: -					
Název přílohy:						Číslo přílohy: 1					
Harmonogram						Stupeň dokumentace: DUSL					
						Smluvní datum zpracování: 28.12.2023					
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:		Měřítko: -		Stupeň dokumentace:		Příloha:		Revize:	
Ing. Ladislav Dorazil		Ing. Petr Čech		Formáty: 6xA4							
Kraj:		Katastrální území:		TUDU:							
Jihomoravský		Židenice, Zábřovice		200204							
Označení investora: Stupeň dokumentace: Číslo: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:											
S 6 2 1 9 0 0 0 6 7 P 0 1 U S L - B S X X X X - X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X - P 0 1 I											
(Prostor pro další informace)											