



# Spolufinancováno Evropskou unií

## Nástroj pro propojení Evropy

Projekt stavby DSP+PDPS „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)“ je spolufinancovaná EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).  
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.


Paré:




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	12.12.2024	Aktualizace HMG stavby na požadavek investora	Ing. Petr Mahdal
000	31.10.2024	Čistopis PDPS po připomínkách	Ing. Petr Mahdal

<b>Stavebník / investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>		<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8		

<b>Zhotovitel díla:</b>	<b>Společnost „SP + SEU Plzeň - Stod_DSP, PDPS“, správce SUDOP PRAHA a.s.</b>		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
<b>Zhotovitel částí / objektu:</b>	<b>SUDOP PRAHA a.s.</b>		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
<b>Hlavní projektant (HIP):</b>	Ing. Petr Mahdal	<b>Specialista:</b>	Ing. Lukáš Pohořelý

<b>Název stavby / akce:</b>	<b>Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) 1. ETAPA</b>			<b>Označení (S-kód):</b>	<b>S631500859</b>
				<b>Zakázka:</b>	<b>21-001.201</b>
<b>Název části:</b>	Souhrnná technická zpráva			<b>Označení části:</b>	<b>B.8</b>
<b>Název objektu:</b>	<b>Zásady organizace výstavby</b>			<b>Číslo objektu / komplexu:</b>	
<b>Název přílohy:</b>	Harmonogram stavby			<b>Číslo přílohy:</b>	
<b>Název dílčí části přílohy:</b>				<b>3 . 001</b>	
<b>Odpovědný projektant:</b>	<b>Zpracovatel přílohy:</b>	<b>Měřítko:</b>	<b>Stupeň dokumentace:</b>		
Ing. Lukáš Pohořelý	Ing. Lukáš Pohořelý	Formáty: xA4	PDPS		
<b>Kraj:</b>	<b>Katastrální území:</b>	<b>TUDU:</b>	<b>Smluvní datum zpracování:</b>		
Plzeňský	viz textová část	viz textová část	28.02.2025		
<b>S-kód:</b>	<b>Stupeň dokumentace:</b>	<b>Část:</b>	<b>Objekt:</b>	<b>Podobjekt:</b>	<b>Příloha:</b>
S 6 3 1 5 0 0 8 5 9	P D P S	B 8 X X X	X X X X X X X X	X	3 0 0 1



"MODERNIZACE TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE - ST. HRANICE SRN, 1. STAVBA, NOVÁ TRATĚ PLZEŇ (MIMO) - STOD (VČETNĚ) 1. etapa, TNS Skvrňany"																																
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	č. 2. 2024	Pálorok 1, 2025	Pálorok 2, 2025	Pálorok 1, 2026	Pálorok 2, 2026	Pálorok 1, 2027	Pálorok 2, 2027	Pálorok 1, 2028	Pálorok 2, 2028	Pálorok 1, 2029	Pálorok 2, 2029	Pálorok 1, 2030	Pálorok 2, 2030	Pálorok 1, 2031	Pálorok 2, 2031	Pálorok 1, 2032	Pálorok 2, 2032	Pálorok 1, 2033	Pálorok 2, 2033									
					Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P
96	SO 1-23-01Opěrná zeď (silnice, km 0,423-0,490)	60 dny	18.09. 25	16.11. 25																												
97	SO 2-20-01 <b>Železniční most v km 1,046</b>	391 dny	28.09. 25	23.10. 26																												
98	Vykopy	23 dny	28.09. 25	20.10. 25																												
99	Zaklady	30 dny	21.10. 25	19.11. 25																												
100	Prefabrikovaná konstrukce	30 dny	14.02. 26	15.03. 26																												
101	Zásypy	30 dny	24.09. 26	23.10. 26																												
102	Dokončení křídla v místě stávajícího plynovodu	14 dny	10.09. 26	23.09. 26																												
103	SO 2-21-01Propustek v km 1,192	35 dny	19.07. 26	22.08. 26																												
104	SO 2-23-01Zárubní zeď (silnice) km 1,050-1,173	150 dny	28.09. 25	24.02. 26																												
106	Úpravy, přeložky VN, NN	119 dny	19.08. 25	15.12. 25																												
110	SO 2-73-90Úprava rozvodů nn v zahrádkářské kolonii	14 dny	02.12. 25	15.12. 25																												
116	Potrubní vedení	390 dny	19.09. 25	13.10. 26																												
117	SO 1-71-01Přeložka vodovodu DN 500 (km 0,437) I. etapa, provizorní propojení DN 300	60 dny	02.10. 25	30.11. 25																												
118	SO 1-71-01Přeložka vodovodu DN 500 (km 0,437) II. etapa, pokládka DN 500 a def. propojení	20 dny	01.12. 25	20.12. 25																												
119	SO 1-70-03Kanalizační přípojka, odvodnění železničního mostu v km 0,215	14 dny	30.09. 26	13.10. 26																												
120	SO 1-70-04Dešťová kanalizace TB Nová Hospoda	7 dny	07.11. 25	13.11. 25																												
121	SO 2-70-01Přeložka dešťové kanalizace DN 250 (pod komunikací v km 1,189)	80 dny	19.09. 25	30.09. 26																												
122	SO 2-70-03Přeložka přepadu přečerpávací stanice	60 dny	11.12. 25	30.09. 26																												
123	SO 2-70-04Přeložka dešťové kanalizace - areál MEA	60 dny	07.10. 25	05.12. 25																												
124	SO 2-70-05Přeložka dešťové kanalizace - areál PDS	45 dny	18.10. 25	01.12. 25																												
125	SO 2-72-01Přeložka STL plynovodu PE d 225 v km 1,092	30 dny	16.03. 26	14.04. 26																												
126	SO 2-72-01Přeložka STL plynovodu PE d 225 v km 1,092 - část v ose komunikace ulice Prostřední	23 dny	01.09. 26	23.09. 26																												
128	Pozemní komunikace	468 dny	02.09. 25	13.12. 26																												
129	SO 1-30-02 Přístupová komunikace k technologické budově (km 0,300)	30 dny	01.11. 25	30.11. 25																												
130	SO 2-30-01 pod mostem SO 1-20-01	30 dny	14.11. 26	13.12. 26																												
131	SO 2-30-01Přístupová komunikace podél trati (km 0.500 - km 0.850) I. etapa, přístup do zahr. kolonie	70 dny	18.09. 25	26.11. 25																												
132	SO 2-30-01Přístupová komunikace podél trati (km 0.500 - km 0.850) II. etapa (spojnice Vejprnické a Regensburské)	50 dny	12.10. 25	30.11. 25																												
133	SO 2-30-02 Přístupová komunikace kolem retenční nádrže	40 dny	07.10. 25	15.11. 25																												
134	SO 2-30-02 Přístupová komunikace k technologické budově SPS (km 0,900)	45 dny	07.10. 26	20.11. 26																												
135	SO 2-30-01.1 Přístupová komunikace podél trati (km 0.500 - km 0.850) - úprava VO	40 dny	22.10. 25	30.11. 25																												
136	SO 2-30-03Přeložka ulice Prostřední (Plzeň) Železniční most v km 1,046) - výkopy a zemní práce mimo stávající komunikaci I. etapa	170 dny	12.10. 25	30.03. 26																												
137	SO 2-30-03Přeložka ulice Prostřední (Plzeň) (Železniční most v km 1,046),napojení na stávající stav, přeložky inž. sítí II. etapa	60 dny	01.09. 26	30.10. 26																												
138	SO 2-30-24.1Úpravy stávajících komunikací (před a po stavbě)	45 dny	02.09. 25	22.08. 26																												
139	SO 2-30-25Náhradní přístup v zahrádkářské kolonii	21 dny	02.12. 25	22.12. 25																												
141	Protihlukové objekty	440 dny	07.09. 25	20.11. 26																												
142	SO 1-50-01ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, protihlukové stěny	35 dny	07.09. 25	11.10. 25																												
143	SO 2-50-01.1Plzeň - Chotěšov, protihlukové stěny vlevo	45 dny	07.10. 26	20.11. 26																												
145	Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)	210 dny	07.11. 25	04.06. 26																												
146	SO 1-40-01ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, technologická budova	180 dny	07.11. 25	05.05. 26																												
147	Nejpozdější dokončení přeložky VN ČEZ - související stavba	0 dny	04.06. 26	04.06. 26																												
149	Demolice	30 dny	19.08. 25	17.09. 25																												
150	SO 2-45-01Plzeň - Chotěšov, demolice	30 dny	19.08. 25	17.09. 25																												
152	Trakční vedení	69 dny	08.10. 26	15.12. 26																												
153	SO 9-60-01ŽST Plzeň hl.n., Jižní předměstí - Nová Hospoda, TV	60 dny	08.10. 26	06.12. 26																												
154	SO 1-60-01ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, TV	35 dny	11.11. 26	15.12. 26																												
155	SO 1-60-02ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, připojení transformátoru EOv na TV	7 dny	02.12. 26	08.12. 26																												
157	Uvedení do provozu TV	0 dny	15.12. 26	15.12. 26																												
159	Ohřev výměň	397 dny	07.11. 25	08.12. 26																												
160	SO 1-64-01ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, elektrický ohřev výměň	7 dny	02.12. 26	08.12. 26																												
161	SO 1-64-02ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, TS25/0,46kV pro EOv včetně nap. Příp. VN	30 dny	07.11. 25	06.12. 25																												
163	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	474 dny	19.08. 25	05.12. 26																												
165	SO 1-62-02ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, venkovní rozvody nn a osv	21 dny	31.10. 26	20.11. 26																												
166	SO 1-62-05ŽST Plzeň hl.n., SpS Nová Hospoda, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	45 dny	22.10. 26	05.12. 26																												
168	Dokončovací práce	180 dny	16.01. 27	14.07. 27																												
169	Odstranění vad a nedodělků	45 dny	16.01. 27	01.03. 27																												
170	Broušení kolejí a výhybek	4 dny	15.02. 27	18.02. 27																												
171	Následné podbití	2 dny	16.04. 27	17.04. 27																												
172	Zkušební provoz	180 dny	16.01. 27	14.07. 27																												
173	Ukončení stavby	0 dny	14.07. 27	14.07. 27																												