

Harmonogram -Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice - Planá u M.L.

	Mimo výluky	Ve výluce	Činnost	Trvání dny
	X		Výběr zhotovitele	60
Nosná konstrukce	X		Zpracování VTD OK	45
	X		Schválení VTD OK	7
	X		Objednávka materiálu	2
	X		Dodávka materiálu OK	60
	X		Výroba OK v mostárně	40
	X		PKO v mostárně	10
	X		Transport konstrukce	1
		X	Osazení nosné konstrukce	1
		X	Podlití ložisek	1
		X	Montáž podlah, zábradlí a kabelové žlaby	4
Přípravné práce	X		Zřízení přístupové cesty	5
	X		Zatrubnění potoka, zařízení staveniště	4
	X		Trysková injektáž podzákladí	6
	X		Tlaková injektáž stáv. zdiva	10
	X		Pomocné konstrukce pro přeložky kabelů	3
	X		Přeložení kabelů	1
Demontáž		X	Demontáž konstrukce, zahájení bourání	1
		X	Bourání spodní stavby a výkopy	2
Zakládání		X	Podkladní beton+příprava	1
		X	Mikropiloty	4
Spodní stavba		X	Armování -ÚP,betonáž	5
		X	Armování -závěr. zeď a křídla, betonáž	5
		X	Armování -římasy, betonáž	2
		X	Betonové římasy na stáv. křídlech	5
		X	Izolace spodní stavby	3
Dokončovací práce		X	Drenáže	2
		X	Zásypy, ZKPP	4
		X	Zřízení železničního svršku na mostě a přepolích	3
		X	Dokončovací práce za výluky	6
		X	Hlavní prohlídky	1
	X		Zahájení provozu	
	X		Dokončovací práce pod mostem a na mostě bez výluky	14
	X		Likvidace staveniště	4
	X		Uvedení pozemků do původního stavu	5
Výluka				40

