



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Projekt stavby DSP+PDPS „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)“ je spolufinancovaná EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.


Paré:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:


Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.09.2024	Čistopis DUSP po připomínkách	Ing. Petr Mahdal

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8		

Zhotovitel díla:	Společnost „SP + SEU Plzeň - Stod_DSP, PDPS“, správce SUDOP PRAHA a.s.		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel částí / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Petr Mahdal	Specialista:	Ing. Lukáš Pohořelý

Název stavby / akce:	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) TNS Skvrňany			Označení (S-kód):	S631500859
				Zakázka:	21-001.201
Název části:	Souhrnná technická zpráva			Označení části:	B
Název objektu:	Zásady organizace výstavby			Číslo objektu / komplexu:	B.8
Název přílohy:	Harmonogram stavby			Číslo přílohy:	3 . 001
Název dílčí části přílohy:				Stupeň dokumentace:	DUSP
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	-	Smluvní datum zpracování:	
Ing. Lukáš Pohořelý	Ing. Lukáš Pohořelý	Formáty:	- xA4		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		30.11.2024	
Plzeňský	viz textová část	viz textová část			
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S 6 3 1 5 0 0 8 5 9	D U S P	B 8 X X X	X X X X X X X X X	X X	3 0 0 1

"MODERNIZACE TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE - ST. HRANICE SRN, 1. STAVBA, NOVÁ TRAŤ PLZEŇ (MIMO) - STOD (VČETNĚ), TNS Skvrňany"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ID		Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	III.	IV.	2024	I.	II.	III.	IV.	2025	I.	II.	III.	IV.	2026	I.	II.	III.	IV.	2027	I.	II.	III.	IV.	2028	I.	II.	III.	IV.	2029	I.	II.	III.	IV.	2030	I.	II.	III.	IV.	2031	I.	II.	III.	IV.	2032	I.	II.	III.	IV.	2033	I.	II.	III.	IV.	2034	I.	II.	III.	IV.	2035	I.	II.	III.	IV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2		Podklad ze související stavby "2. stavba Plzeň (mimo) - Nýřany - Choptěšov(mimo)"	560 dny	03.02. 25	16.08. 26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

"MODERNIZACE TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE - ST. HRANICE SRN, 1. STAVBA, NOVÁ TRAť PLZEŇ (MIMO) - STOD (VČETNĚ), TNS Skvrňany"					
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	
75	SO 1-30-04TNS Plzeň Skvrňany, zpevněné plochy	21 dny	27.07. 26	16.08. 26	
76	SO 1-30-05TNS Plzeň Skvrňany, úpravy stávajících komunikací	14 dny	14.08. 26	27.08. 26	
78	Kabelovody, kolektory	30 dny	06.03. 28	04.04. 28	
79	SO 1-44-01TNS Plzeň Skvrňany, ochrana kabelu 110 kV	30 dny	06.03. 28	04.04. 28	
81	Protihlukové objekty	50 dny	18.10. 25	06.12. 25	
82	SO 1-50-02TNS Plzeň Skvrňany, protihluková opatření	50 dny	18.10. 25	06.12. 25	
84	Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů	14 dny	30.08. 26	12.09. 26	
85	Drobná architektura a oplocení	14 dny	30.08. 26	12.09. 26	
86	SO 1-42-02TNS Plzeň Skvrňany, oplocení	14 dny	30.08. 26	12.09. 26	
88	Trakční a energetická zařízení	1080 dny	19.08. 25	02.08. 28	
89	Trakční vedení	4 dny	05.06. 28	08.06. 28	
90	SO 9-60-03TNS Plzeň Skvrňany, připojení napájecího vedení	4 dny	05.06. 28	08.06. 28	
91	SO 9-60-04TNS Plzeň Skvrňany, připojení zpětného vedení	4 dny	05.06. 28	08.06. 28	
93	Napájecí stanice (měnárna, trakční transformovna)	1080 dny	19.08. 25	02.08. 28	
94	SO 1-40-03TNS Plzeň Skvrňany, budova TNS	1080 dny	19.08. 25	02.08. 28	
95	Přípravné práce v podobě projednání dopravních tras, DIO, projednání přeložek inženýrských sítí, zařízení ploch ZS.	60 dny	19.08. 25	17.10. 25	
96	Výstavba samotné TNS včetně okolních zpevněných ploch	360 dny	18.10. 25	12.10. 26	
97	Vybudování spodní stavby, realizace základů včetně všech přípojek inž. sítí a trubního vedení, včetně rezervy na klimatické podmínky	120 dny	18.10. 25	14.02. 26	
98	Vrchní hrubá stavba - zdění, realizace stropů a zastřešení	45 dny	15.02. 26	31.03. 26	
99	Kompletační konstrukce – podlahy, montáže oken, rozvody instalací, hydroizolace, omítky	60 dny	01.04. 26	30.05. 26	
100	Dokončovací práce – finální povrchy podlah, obklady, nátěry, malby	45 dny	31.05. 26	14.07. 26	
101	Dokončení stavebnin části a vnitřních instalací, zahájení montáže vnitřní technologie TNS	0 dny	13.08. 26	13.08. 26	
102	Vnější práce na fasádě	60 dny	14.08. 26	12.10. 26	
103	Opuštění ZS2 a dokončení výstavby zemnicí sítě, návoz technologických zařízení	30 dny	15.07. 26	13.08. 26	
104	Terénní úpravy okolních ploch, ozelenění	30 dny	14.08. 26	12.09. 26	
105	Montážní práce a přezkušování	690 dny	13.09. 26	02.08. 28	
106	Montáž a zkoušení nových technologií	150 dny	06.03. 28	02.08. 28	
107	Zkoušení vnitřních technologií s vylukou TV	28 dny	04.05. 28	31.05. 28	
108	Zkoušení vnitřních technologií pod napětím TV	28 dny	01.06. 28	28.06. 28	
109	Zkušební provoz	35 dny	29.06. 28	02.08. 28	
110	Uvedení do provozu nové TNS	0 dny	02.08. 28	02.08. 28	
111	Úklid, vyklizení staveniště	30 dny	13.09. 26	12.10. 26	
113	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	675 dny	31.05. 26	04.04. 28	
114	SO 1-62-06TNS Plzeň Skvrňany, přípojka vn pro vlastní spotřebu napájecí stanice	30 dny	06.03. 28	04.04. 28	
115	SO 1-62-07TNS Plzeň Skvrňany, venkovní rozvody nn a osvětlení	60 dny	31.05. 26	29.07. 26	
116	SO 1-62-08TNS Plzeň Skvrňany, napájecí stanice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	30 dny	06.03. 28	04.04. 28	
117	SO 1-62-09TNS Plzeň Skvrňany, připojení vedení 110 kV	30 dny	06.03. 28	04.04. 28	
119	Ukolejnění kovových konstrukcí	14 dny	06.03. 28	19.03. 28	
120	SO 1-61-02TNS Plzeň Skvrňany, ukolejnění vodivých konstrukcí	14 dny	06.03. 28	19.03. 28	
122	Vnější uzemnění	240 dny	17.12. 25	13.08. 26	
123	SO 1-65-02TNS Plzeň Skvrňany, vnější uzemnění v místě nové TNS	30 dny	17.12. 25	15.01. 26	
124	SO 1-65-02TNS Plzeň Skvrňany, vnější uzemnění v mimo TNS	30 dny	15.07. 26	13.08. 26	
126	Dokončovací práce	90 dny	03.08. 28	31.10. 28	
127	Opuštění staveniště	0 dny	31.10. 28	31.10. 28	

Stránka 2