

B.8.3 Harmonogram

1 B.8.3.1 Harmonogram výstavby								2025				2026												2027						
2 Stavební postup / Práce				od	dny	do	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
3 Stavební postup č.1, přípravné práce, staveništní příjezdy v ose TK1 Valašská Polanka-Horní Lideč				15.10.25	61	14.12.25																								
4 Přípravné práce				15.10.25	35	18.11.25																								
5 Betonáž podpěr TV u TK1; 7-21, 41-47				15.10.25	12	26.10.25																								
6 Práce na sypaném nájezdu v km cca 22,4-22,5				22.10.25	42	02.12.25																								
7 Snesení TK1 Valašská Polanka-Horní Lideč v úseku od km 22,45 po místo sesuvu				27.10.25	4	30.10.25																								
8 Snesení TK1 Valašská Polanka-Horní Lideč v úseku od místa sesuvu po km cca 20,0				31.10.25	2	01.11.25																								
9 Úprava povrchu přístupové cesty v ose TK1 (panely, štěrk)				02.12.25	13	14.12.25																								
10 Technologická přestávka v zimním období; práce dle počasí				15.12.25	62	14.02.26																								
11 Stavební postup č.2; zmáhání sesuvu				15.02.26	226	28.09.26																								
12 Dokončení sypaného nájezdu v km cca 22,4-22,5				15.02.26	8	22.02.26																								
13 Snesení TK2 Valašská Polanka-Horní Lideč v rozsahu dle projektu				23.02.26	2	24.02.26																								
14 Zemní práce na úroveň pilotovacích prací				15.02.26	21	07.03.26																								
15 Práce na propustku v km 20,385				27.02.26	14	12.03.26																								
16 Práce na mostním objektu km 20,814				12.03.26	21	01.04.26																								
17 Práce na zemním tělese (geobuňky ...). Zřízení odvodňovacího drénu				28.02.26	120	27.06.26																								
18 Provádění vibrovaných štěrk.pilřů; dvě soupravy				28.06.26	28	25.07.26																								
19 Betonáž podpěr TV				05.07.26	8	12.07.26																								
20 Zřízení železničního spodku vč. odvodnění TK2, část ŠL, výměna KP				26.07.26	15	09.08.26																								
21 Pokládka KP TK2, SVÚ				10.08.26	12	21.08.26																								
22 Dokončení TV; stožáry, sestavy ...				22.08.26	9	30.08.26																								
23 Výstroj trati, regulace TV, zprovoznění pro vlaky stavby				31.08.26	24	23.09.26																								
24 Stavební postup č.3				29.09.26	80	17.12.26																								
25 Odstranění provizorního zpevnění z osy TK1				29.09.26	5	03.10.26																								
26 Obnova štěrkového lože TK1				03.10.26	14	16.10.26																								
27 Pokládka KP TK1, SVÚ, výstroj trati				17.10.26	7	23.10.26																								
28 Dokončení betonáže podpěr TV v TK1				24.10.26	8	31.10.26																								
29 Dokončení TK1, SVÚ, regulace TV, dokončení TV obou TK				31.10.26	23	22.11.26																								
30 Výstroj trati, zprovoznění obou kolejí				31.10.26	43	12.12.26																								
31 Odstranění sypaného nájezdu, odvoz.				31.10.26	48	17.12.26																								
32 Stavební postup č.4				01.03.27	90	29.05.27																								
33 DSPS				01.03.27	90	29.05.27																								
34 Dokončovací práce				01.03.27	90	29.05.27																								
35 B.8.3.2 Harmonogram výluk								2025				2026												2027						
36 Stavební postup / Výluka				od	dny	do	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
37 Stavební postup č.1, přípravné práce, staveništní příjezdy v ose TK1 Valašská Polanka-Horní Lideč				15.10.25	61	14.12.25																								
38 TK1+TV Valašská Polanka-Horní Lideč nepřetržitě; vyloučena vlivem sesuvu				-	-	-																								
39 TK2 Valašská Polanka-Horní Lideč na 6x3 hod noční; zásobování stavby				22.10.25	6	27.10.25																								
40 TK2 Valašská Polanka-Horní Lideč na 8x3 hod noční; zásobování stavby				02.12.25	8	09.12.25																								
41 Stavební postup č.2; zmáhání sesuvu				15.02.26	226	28.09.26																								
42 TK1, 2+TV Valašská Polanka-Horní Lideč nepřetržitě, ZP				15.02.26	226	28.09.26																								
43 Stavební postup č.3; práce v TK				29.09.26	80	17.12.26																								
44 TK1, 2+TV Valašská Polanka-Horní Lideč nepřetržitě, ZP				29.09.26	75	12.12.26																								
45 Stavební postup č.4; dokončovací práce				01.03.27	90	29.05.27																								
46 TK1 Valašská Polanka-Horní Lideč na 3x8 hod; 3. SVÚ				17.05.27	3	19.05.27																								
47 TK2 Valašská Polanka-Horní Lideč na 5x8 hod; 3. SVÚ				20.05.27	5	24.05.27																								
Stavba celkem				15.10.25	592	29.05.27																								

Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

Orientační schéma:

Rst. Vavřík

Nový Lideč

st. Horní Lideč

Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:000

Datum:31.01.2025

Popis:Definitivní odevzdání dokumentace

Kontroloval:Ing. Michal Kasaj

Stavebník/Investor:**Správa železnic, státní organizace**

Adresa:Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Zástupce investora:Stavební správa východ

Adresa:Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla:**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Adresa:Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Kontakt:T: +420 585 570 444
E: moravia@moravia.cz

Zhotovitel objektu:**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Adresa:Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Kontakt:T: +420 585 570 444
E: moravia@moravia.cz

Hlavní projektant (HIP):Ing. Jiří Malina

Specialista:-

Název stavby/akce:**Sanace nestabilního úseku
Valašská Polanka - Horní Lideč
v km 20,019 21,248**

Označení investora:S622100167

Označení zhotovitele:24-004-232-US

Název části:Souhrnná technická zpráva

Označení části:B

Název objektu/dílčí části:**Zásady organizace výstavby**

Označení objektu/komplexu:B.8

Název přílohy:Harmonogram

Číslo přílohy:3. 001

Název dílčí části přílohy:-

Stupeň dokumentace:DUSL+PDPS

Odpovědný projektant:Ing. Petr Čech

Měřítko:-

Formáty:3 A4

Smluvní datum zpracování:12.03.2025

Kraj:Zlínský

Katastrální území:Lidečko [683671]

TUDU:2362 02

Označení investora::S622100167

Stupeň dokumentace:Část:-BXXXXXX

Objekt:-8XXXXXX

Podobojekt:-XXXXX

Příloha:-3-001

Revize:000

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLUVY O DÍLO, ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZAKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠŘOVÁNA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.