

Radlická radiála_ HMG výstavby SO a PS mající vliv na drážní objekty				
ID	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení
1		Praha hl.n. - Praha-Smíchov	1130 dny	3.10. 22
2				
3		Přípravné práce	30 dny	3.10. 22
4		Příprava zhotovitele	30 dny	3.10. 22
5				
6		Technologická přestávka	119 dny	2.11. 22
7				
8		Přípravné práce	31 dny	1.3. 23
9				
10		1. stavební postup	120 dny	1.4. 23
11		2. stavební postup	90 dny	30.7. 23
12		Dokončovací práce	34 dny	28.10. 23
13		Technologická přestávka	91 dny	1.12. 23
14		Přípravné práce	31 dny	1.3. 24
15		3. stavební postup	90 dny	1.4. 24
16		4. stavební postup	120 dny	30.6. 24
17		Dokončovací práce	34 dny	28.10. 24
18		Technologická přestávka	90 dny	1.12. 24
19		Přípravné práce	30 dny	1.3. 25
20		5. stavební postup	21 dny	31.3. 25
21		6. stavební postup	16 dny	21.4. 25
22		7. stavební postup	9 dny	7.5. 25
23		Dokončovací práce	174 dny	16.5. 25