

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
[001]	[08/2024]	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. L. Marek
[002]	[03/2025]	Aktualizace - změna tvaru ž. svršku na 60E2 z důvodu BK na mostě	Ing. L. Marek
Název části:	Souhrnná technická zpráva		Označení části:  B.8
Název objektu/dílčí části:	Přílohy ZOV		Označení objektu/komplexu:
Název přílohy:	HARMONOGRAM		Číslo přílohy:  B 8.2
Název dílčí části přílohy:			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Ing. Jiří Šilínek	Ing. Jiří Šilínek	Formáty: A4	DUSP+PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Liberecký	Horní Sytová, Peřimov	1441 06	03/2025
Označení investora			
Stupeň dokumentace: Část:			
Objekt:			
Podobojekt:			
Příloha:			
Revize:			
S 6 3 2 1 0 0 0 8 7 - D U S P - X X X X X X - X X X X X X X X X - X X - X - X X X - 0 0 0			
[Prostor pro další informace]			

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Stavba: Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou

Č.	Činnost	Začátek	Konec	Trvání dny
1	Výběr zhotovitele	01.01.2026	31.01.2026	30
2	Zpracování VTD OK	31.01.2026	02.03.2026	30
3	Schválení VTD OK	02.03.2026	08.03.2026	6
4	Dodávka materiálu OK	08.03.2026	07.05.2026	60
5	Výroba OK vč. PKO v mostárně	07.05.2026	06.07.2026	60
6	Provedení zařízení staveniště, vytyčení inženýrských sítí a jejich ochrana	25.04.2026	01.05.2026	6
7	Realizace přístupových cest SO 11-50-01 a SO 11-50-02	01.05.2026	31.05.2026	30
8	Přeložka a ochrana kabelů IS	01.05.2026	04.05.2026	3
9	Zřízení přístupových cest	04.05.2026	09.05.2026	5
10	Zřízení dočasné pracovní plošiny v korytě řeky kolem pilíře P1	09.05.2026	12.05.2026	3
11	Vložení mostního provizoria z pravého břehu k pracovní plošině kolem pilíře P1	12.05.2026	14.05.2026	2
12	Sanace staré spodní stavby v požadovaném rozsahu	14.05.2026	06.07.2026	53
	VÝLUKA	02.07.2026	29.10.2026	120
13	Demontáž a snesení SOK, snesení železničního svršku, zrušení přejezdu	02.07.2026	06.07.2026	4
14	Zřízení montážní plošiny	02.07.2026	07.07.2026	5
15	Montáž NOK na montážní plošině	07.07.2026	19.08.2026	43
16	Výkopy, odbourání staré spodní stavby v požadovaném rozsahu	06.07.2026	16.07.2026	10
17	Provedení pilot pilíře P2	06.07.2026	13.07.2026	7
18	Provedení štětovnicové jímky	13.07.2026	17.07.2026	4
19	Zesílení podzákladí a dřiků pilíře P1 a opěr – provedení mikropilot	16.07.2026	26.07.2026	10
20	Armování a betonáž pilíře P2	17.07.2026	06.08.2026	20
21	Armování a betonáž nových vrchních částí opěr a křídel a úložného prahu P1	26.07.2026	15.08.2026	20
22	Izolace a zásyp pilíře P2, vytažení štětovnic	06.08.2026	11.08.2026	5
23	Odstranění mostního provizoria	11.08.2026	12.08.2026	1
24	Odstranění dočasné pracovní plošiny v korytě řeky kolem pilíře P1	12.08.2026	14.08.2026	2
25	Provedení dočasné sypané plošiny na pravém břehu řeky	14.08.2026	17.08.2026	3
26	Izolace opěr, zásypy a přechodové oblasti	15.08.2026	25.08.2026	10
27	Montáž provizorních mezilehlých podpor do polí č. 2 a 3	17.08.2026	18.08.2026	1
28	Montáž NOK do mostního otvoru - včetně přesunů dílů a vaření montážních styků	18.08.2026	23.08.2026	5
29	Realizace opěrných zdí z gabionů a ŽB. prahů lávky - SO 11-21-01 + SO 11-23-01	23.08.2026	22.09.2026	30
30	Armování a betonáž příčníků, podlití ložisek	23.08.2026	06.09.2026	14
31	Armování a betonáž desky NK	06.09.2026	28.09.2026	22
32	Armování a betonáž říms	28.09.2026	08.10.2026	10
33	Izolace NK	08.10.2026	15.10.2026	7
34	Zřízení železničního svršku, kabelových žlabů, uložení sítí vedoucích po mostě do finální polohy	15.10.2026	19.10.2026	4
35	Montáž lávky SO 11-21-01	19.10.2026	24.10.2026	5
36	Montáž zábradlí, dokončovací práce	24.10.2026	27.10.2026	3
37	Zatěžovací zkouška, hlavní prohlídka, uvedení mostu do provozu	27.10.2026	29.10.2026	2
	KONEC VÝLUKY - ZAHÁJENÍ PROVOZU	30.10.2026		
38	Odláždění, terénní úpravy	29.10.2026	08.11.2026	10
39	Likvidace zařízení staveniště, uvedení okolí mostu do původního stavu	29.10.2026	08.11.2026	10

