



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Účastníci Společnosti "SP+SPEU_Oldřichov - Bílina_P"



Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PAVEL LANGER

Garant profese:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Středisko:

ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ

Vedoucí střediska:

ING. JIŘÍ SYROVÝ

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Vypracoval:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Kontroloval:

ING. PAVEL LANGER

Název akce:

**ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU
OLDŘICHOV U DUCHCOVA – BÍLINA**

Číslo smlouvy:

17 020 201

Projektový stupeň:

PROJEKT

Část:

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Datum:

06/2018

Číslo části:

F

Název přílohy:

ČASOVÝ PLÁN VÝLUK

Měřítko:

-

Počet formátů:

5 x A4

Číslo přílohy:

3.2

[illegible]

ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU OLDŘICHOV U DUCHCOVA - BÍLINA																															
ID	Režim úlo	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 3, 2019		Čtvrt. 4, 2019		Čtvrt. 1, 2020		Čtvrt. 2, 2020		Čtvrt. 3, 2020		Čtvrt. 4, 2020		Čtvrt. 1, 2021		Čtvrt. 2, 2021		Čtvrt. 3, 2021									
						VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII
96		SK č. 2,6,8,10 a směr Litvinov.....2 x 2h + 2 x 4h		4 dny	22.4. 20	25.4. 20																									
97		TK č. 1 směr Řetenice.....1 x 6h	1 den	26.4. 20	26.4. 20																										
98		SK č. 1,2,8,10.....1 x 6h	1 den	27.4. 20	27.4. 20																										
99		SK č. 2,4 + směr Řetenice.....3 x 6h + 1 x 3h	4 dny	28.4. 20	1.5. 20																										
100																															
101		Stavební postup č.3x	3 dny	8.6. 20	10.6. 20																										
102		<i>Nepřetržitá výluka</i>	<i>3 dny</i>	<i>8.6. 20</i>	<i>10.6. 20</i>																										
103		Vlečka Duchcovská svařovna	3 dny	8.6. 20	10.6. 20																										
104		TK č.1,2 směr Bilina	3 dny	8.6. 20	10.6. 20																										
105		TK č. Litvinov	1 den	8.6. 20	8.6. 20																										
106																															
107		<i>Noční výluka</i>	<i>1 den</i>	<i>10.6. 20</i>	<i>10.6. 20</i>																										
108		Demontáž vodičů	1 den	10.6. 20	10.6. 20																										
109		SK č.2,8,10.....1 x 6h	1 den	10.6. 20	10.6. 20																										
110																															
111		Stavební postup č.3y	21 dny	11.6. 20	1.7. 20																										
112		Pokračuje výluka staničních kolejí liché skupiny	21 dny	11.6. 20	1.7. 20																										
113		Dokončení TK č.1 směr Řetenice	9 dny	23.6. 20	1.7. 20																										
114		TK č.1,2 směr Bilina, otočení výhybny	3 dny	29.6. 20	1.7. 20																										
115																															
116		<i>Výluka zab. zař.</i>	<i>1 den</i>	<i>2.7. 20</i>	<i>2.7. 20</i>																										
117		<i>Provizorním výhybna</i>	<i>1 den</i>	<i>2.7. 20</i>	<i>2.7. 20</i>																										
118																															
119		Stavební postup č.4	18 dny	2.7. 20	19.7. 20																										
120		<i>Nepřetržitá výluka</i>	<i>12 dny</i>	<i>2.7. 20</i>	<i>13.7. 20</i>																										
121		TK č.2 směr Řetenice.	12 dny	2.7. 20	13.7. 20																										
122		Sudá staniční skupiny SK č. 2,8a,10v,10,10a,12a pro směr Řetenice	12 dny	2.7. 20	13.7. 20																										
123		2.TK směr Bilina	12 dny	2.7. 20	13.7. 20																										
124																															
125		<i>Denní výluka</i>	<i>6 dny</i>	<i>8.7. 20</i>	<i>13.7. 20</i>																										
126		Úprava TV	6 dny	8.7. 20	13.7. 20																										
127		SK č. 2,4,6,8,10 a trať směr Litvinov.....1 x 4h	1 den	13.7. 20	13.7. 20																										
128		SK č. 8,10.....1 x 6h	1 den	12.7. 20	13.7. 20																										
129		SK č. 8,2.....4 x 6h + 2 x 4h	6 dny	8.7. 20	13.7. 20																										
130																															
131		<i>Noční výluka</i>	<i>4 dny</i>	<i>8.7. 20</i>	<i>12.7. 20</i>																										
132		Úprava TV	4 dny	8.7. 20	12.7. 20																										
133		SK č.1.....4 x 6h	4 dny	8.7. 20	12.7. 20																										
134																															
135		<i>Výluka zab. zař.</i>	<i>6 dny</i>	<i>14.7. 20</i>	<i>19.7. 20</i>																										
136		SZZ Oldřichov u Duchcova řetenické zhlaví + TZZ Řetenice - Oldřichov	3 dny	14.7. 20	16.7. 20																										
137		SZZ Oldřichov u Duchcova bilinské zhlaví + TZZ Oldřichov - Želénky	3 dny	17.7. 20	19.7. 20																										
138																															
139		Stavební postup č.5	122 dny	17.7. 20	15.11. 20																										
140		<i>Nepřetržitá výluka</i>	<i>122 dny</i>	<i>17.7. 20</i>	<i>15.11. 20</i>																										
141		Sudá staniční skupina SK č. 2,8a,10b,10,10a,12a	90 dny	25.7. 20	22.10. 20																										
142		2.TK směr Bilina (za provozu výhybny Ledvice)	122 dny	17.7. 20	15.11. 20																										
143		2. TK směr Světec	2 dny	17.7. 20	13.10. 20																										
144		Kolejiště vlečky do ledvické elektrárny	3 dny	17.7. 20	11.10. 20																										
145		TK směr Litvinov	2 dny	25.7. 20	26.7. 20																										
146		TK směr Litvinov	9 dny	14.10. 20	22.10. 20																										
147		2.TK směr Bilina (výhybny Ledvice mimo provoz)	1 den	15.11. 20	15.11. 20																										
148																															
149		<i>Denní výluka</i>	<i>104 dny</i>	<i>4.8. 20</i>	<i>15.11. 20</i>																										
150		<i>Denní výluky</i>	<i>2 dny</i>	<i>21.10. 20</i>	<i>22.10. 20</i>																										
151		Montáž TV	2 dny	21.10. 20	22.10. 20																										
152		TK č.2 směr Řetenice.....1 x 6h	1 den	22.10. 20	22.10. 20																										
153		SK č.1.....2 x 6h	2 dny	21.10. 20	22.10. 20																										
154		Vlečka Duchcovská svařovna.....50 x 8h	50 dny	24.8. 20	12.10. 20																										
155		2. TK směr Světec.....40 x 6h	40 dny	24.8. 20	2.10. 20																										
156		Střídavá výluka vždy jedné z kolejí vlečky do ledvické elektrárny.....2 x (50 x 8h)	100 dny	4.8. 20	14.11. 20																										
157		SK č. 2 a TK č.2 na zhlaví v ŽST Bilina	2 dny	14.11. 20	15.11. 20																										
158																															
159		<i>Noční výluka</i>	<i>92 dny</i>	<i>16.8. 20</i>	<i>15.11. 20</i>																										
160		TK č.1 + směr Litvinov.....7 x 2h	7 dny	16.8. 20	23.8. 20																										
161		TK č. 1,2 a směr Litvinov montáž návěstní lávky v km 23,811.....1 x 4h	1 den	24.8. 20	24.8. 20																										
162		Oldřichovské zhlaví ŽST Bilina.....1 x 4h	1 den	15.11. 20	15.11. 20																										
163		TK č. 1,21 x 4h	1 den	15.11. 20	15.11. 20																										
164																															