

B.8.3 Harmonogram

1 B.8.3.1 Harmonogram výstavby					2025				2026												2027						
2	Stavební postup / Práce	od	dny	do	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
3	Stavební postup č.1, přípravné práce, staveništní příjezdy v ose TK1 Valašská Polanka-Horní Lideč	15.10.25	61	14.12.25																							
4	Přípravné práce	15.10.25	35	18.11.25																							
5	Betonáž podpěr TV u TK1; 7-21, 41-47	15.10.25	12	26.10.25																							
6	Práce na sypaném nájezdu v km cca 22,4-22,5	22.10.25	42	02.12.25																							
7	Snesení TK1 Valašská Polanka-Horní Lideč v úseku od km 22,45 po místo sesuvu	27.10.25	4	30.10.25																							
8	Snesení TK1 Valašská Polanka-Horní Lideč v úseku od místa sesuvu po km cca 20,0	31.10.25	2	01.11.25																							
9	Úprava povrchu přístupové cesty v ose TK1 (panely, šterk)	02.12.25	13	14.12.25																							
10	Technologická přestávka v zimním období; práce dle počasí	15.12.25	62	14.02.26																							
11	Stavební postup č.2; zmáhání sesuvu	15.02.26	226	28.09.26																							
12	Dokončení sypaného nájezdu v km cca 22,4-22,5	15.02.26	8	22.02.26																							
13	Snesení TK2 Valašská Polanka-Horní Lideč v rozsahu dle projektu	23.02.26	2	24.02.26																							
14	Zemní práce na úroveň pilotovacích prací	15.02.26	21	07.03.26																							
15	Práce na propustku v km 20,385	27.02.26	14	12.03.26																							
16	Práce na mostním objektu km 20,814	12.03.26	21	01.04.26																							
17	Zřízení odvodňovacího drénu	28.02.26	120	27.06.26																							
18	Provádění vibrovaných šterk.pilířů; dvě soupravy	28.06.26	28	25.07.26																							
19	Betonáž podpěr TV	05.07.26	8	12.07.26																							
20	Zřízení železničního spodku vč. odvodnění TK2, část ŠL, výměna KP	26.07.26	15	09.08.26																							
21	Pokládka KP TK2, SVÚ	10.08.26	12	21.08.26																							
22	Dokončení TV; stožáry, sestavy ...	22.08.26	9	30.08.26																							
23	Výstroj trati, regulace TV, zprovoznění pro vlaky stavby	31.08.26	24	23.09.26																							
24	Stavební postup č.3	29.09.26	80	17.12.26																							
25	Odstranění provizorního zpevnění z osy TK1	29.09.26	5	03.10.26																							
26	Obnova šterkového lože TK1	03.10.26	14	16.10.26																							
27	Pokládka KP TK1, SVÚ, výstroj trati	17.10.26	7	23.10.26																							
28	Dokončení betonáže podpěr TV v TK1	24.10.26	8	31.10.26																							
29	Dokončení TK1, SVÚ, regulace TV, dokončení TV obou TK	31.10.26	23	22.11.26																							
30	Výstroj trati, zprovoznění obou kolejí	31.10.26	43	12.12.26																							
31	Odstranění sypaného nájezdu, odvoz.	31.10.26	48	17.12.26																							
32	Stavební postup č.4	01.03.27	90	29.05.27																							
33	DSPS	01.03.27	90	29.05.27																							
34	Dokončovací práce	01.03.27	90	29.05.27																							
35 B.8.3.2 Harmonogram výluk					2025				2026												2027						
36	Stavební postup / Výluka	od	dny	do	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
37	Stavební postup č.1, přípravné práce, staveništní příjezdy v ose TK1 Valašská Polanka-Horní Lideč	15.10.25	61	14.12.25																							
38	TK1+TV Valašská Polanka-Horní Lideč nepřetržitě; vyloučena vlivem sesuvu	-	-	-																							
39	TK2 Valašská Polanka-Horní Lideč na 6x3 hod noční; zásobování stavby	22.10.25	6	27.10.25																							
40	TK2 Valašská Polanka-Horní Lideč na 8x3 hod noční; zásobování stavby	02.12.25	8	09.12.25																							
41	Stavební postup č.2; zmáhání sesuvu	15.02.26	226	28.09.26																							
42	TK1, 2+TV Valašská Polanka-Horní Lideč nepřetržitě, ZP	15.02.26	226	28.09.26																							
43	Stavební postup č.3; práce v TK	29.09.26	80	17.12.26																							
44	TK1, 2+TV Valašská Polanka-Horní Lideč nepřetržitě, ZP	29.09.26	75	12.12.26																							
45	Stavební postup č.4; dokončovací práce	01.03.27	90	29.05.27																							
46	TK1 Valašská Polanka-Horní Lideč na 3x8 hod; 3. SVÚ	17.05.27	3	19.05.27																							
47	TK2 Valašská Polanka-Horní Lideč na 5x8 hod; 3. SVÚ	20.05.27	5	24.05.27																							
Stavba celkem					15.10.25	592	29.05.27																				



Spolufinancováno  
Evropskou unií

Ministerstvo dopravy

Státní fond dopravní  
infrastruktury



Orientační schéma:


Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: \_\_\_\_\_Datum: \_\_\_\_\_

Revize: 000Datum: 31.01.2025Popis: Definitivní odevzdání dokumentaceKontroloval: Ing. Michal Kasaj

Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizaceAdresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1Zástupce investora: Stavební správa východAdresa: Nerudova 1, 779 00 Olomouc



Zhotovitel díla: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.Adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 OlomoucKontakt: T: +420 585 570 444E: moravia@moravia.cz



Zhotovitel objektu: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.Adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 OlomoucKontakt: T: +420 585 570 444E: moravia@moravia.cz



Hlavní projektant (HIP): Ing. Jiří MalínaSpecialista: -

Název stavby/akce:Sanace nestabilního úsekuValašskáPolanka - HorníLidečv km 20,019 21,248Označení investora: S622100167Označení zhotovitele: 24-004-232-US

Název části: Souhrnná technická zprávaOznačení části: BOznačení objektu/komplexu: B.8

Název objektu/díleč části: Zásady organizace výstavby

Název přílohy: HarmonogramNázev díleč části přílohy: -Číslo přílohy: 3. 001

Odpovědný projektant: Zpracovatel přílohy: Ing. Petr ČechMěřítko: -Formáty: 3 A4Stupeň dokumentace: DUSL+PDPS

Kraj: ZlínskýKatastrální území: Lidečko [683671]TUDU: 2362 02Smluvní datum zpracování: 12.03.2025

Označení investora: S622100167Stupeň dokumentace: Část: -Objekt: -Podobjekt: -Příloha: -Revize: -

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA 6,121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠŘŮVÁNA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.