

Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba  
F.3.2 Harmonogram stavby.



				2018			2019												2020												2021												
Stavební postupy / vybrané práce / výluky	od	dny	do	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Stavební postup č.0, přípravné práce	01.11.18	230	18.06.19																																								
Demolice výpravní budovy Dluhonice, úprava plochy, výstavba nové technologické budovy (stavební a technologická část), zprovoznění	01.11.18	770	09.12.20																																								
Výhybna Dluhonice, přístupová komunikace k měnírně	01.03.19	69	08.05.19																																								
Silniční nadjezd v km 185,338, nová komunikace k silničnímu nadjezdu v km 185,338 (včetně násypů)	01.03.19	482	24.06.20																																								
Železniční most v km 4,862, včetně realizační a dílenské dokumentace	01.03.19	462	04.06.20																																								
Stavební postup č.1, k.č.1 Přerov-Prosenice (části koleje km 185,000-185,600 a km 186,700-187,300)	19.06.19	42	30.07.19																																								
T.k.č.1 Přerov-Prosenice nepřetržitě	19.06.19	42	30.07.19																																								
Aktivace TZZ koleje č.1 Přerov-Prosenice (výhradně pro ZZ)	30.07.19	1	30.07.19																																								
Stavební postup č.2, k.č.1S Dluhonice-Prosenice (výh.č.2-km 187,700) a k.č.2 Přerov-Prosenice (výh.č.2-km 187,700)	30.07.19	133	09.12.19																																								
T.k.č.1S Dluhonice-Prosenice nepřetržitě	30.07.19	133	09.12.19																																								
T.k.č.2 Přerov-Prosenice nepřetržitě	31.07.19	95	02.11.19																																								
Aktivace TZZ koleje č.1S (výhradně pro ZZ)	09.12.19	1	09.12.19																																								
Stavební postup č.3, k.č.2S Dluhonice-Prosenice (výhybka č.1-km 188,230) a k.č.1 Přerov-Prosenice (dokončení)	24.02.20	142	14.07.20																																								
T.k.č.2S Dluhonice-Prosenice nepřetržitě	01.03.20	136	14.07.20																																								
T.k.č.1 Přerov-Prosenice nepřetržitě	01.03.20	77	16.05.20																																								
Stavební postup č.4, výhybna Dluhonice (vložení výhybek č.29x a 30x na olomouckém zhlaví).	14.07.20	38	20.08.20																																								
T.k.č.2 Brodek u Přerova-Dluhonice nepřetržitě (výhybka č.29x)	14.07.20	12	25.07.20																																								
T.k.č.1 Brodek u Přerova-Dluhonice nepřetržitě (výhybka č.30x)	26.07.20	14	08.08.20																																								
Stavební postup č.5, výhybna Dluhonice (sudá kolejová skupina).	20.08.20	116	13.12.20																																								
Výhybna Dluhonice, sudá kolejová skupina nepřetržitě, fáze I	20.08.20	90	17.11.20																																								
Výhybna Dluhonice, koleje č.2, 8, 10 nepřetržitě, fáze II	17.11.20	27	13.12.20																																								
T.k.č.2S Dluhonice-Prosenice nepřetržitě (výhybka č.1x), fáze II	17.11.20	27	13.12.20																																								
Stavební postup č.6, k.č.2 Přerov-Dluhonice a výhybna Dluhonice (dokončení sudé kolejové skupiny).	15.03.21	110	02.07.21																																								
T.k.č.1S Dluhonice-Prosenice nepřetržitě, výhybna Dluhonice koleje č.4, 6 fáze I	15.03.21	18	01.04.21																																								
Výhybna Dluhonice, kolej č.2 nepřetržitě, fáze I	15.03.21	70	23.05.21																																								
T.k.č.2 Brodek u Přerova-Dluhonice nepřetržitě (výhybka č.28x, propustek v km 187,780), fáze II	23.05.21	20	11.06.21																																								
Výhybna Dluhonice, koleje č.2, 4, 6 na olomouckém zhlaví nepřetržitě, fáze III	11.06.21	22	02.07.21																																								
Stavební postup č.7, k.č.1 Přerov-Dluhonice a výhybna Dluhonice (lichá kolejová skupina).	02.07.21	91	30.09.21																																								
T.k.č.1 Přerov-Dluhonice nepřetržitě	02.07.21	63	02.09.21																																								
Výhybna Dluhonice, lichá kolejová skupina nepřetržitě	02.07.21	91	30.09.21																																								
Stavební postup č.8, aktivace nového zabezpečovacího zařízení	30.09.21	30	29.10.21																																								
Aktivace nového zabezpečovacího zařízení	30.09.21	30	29.10.21																																								
Stavba celkem	01.11.18	1094	29.10.21																																								