



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Účastníci Společnosti "SP+SPEU_Oldřichov - Bílina_P"



Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PAVEL LANGER

Garant profese:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Středisko:

ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ

Vedoucí střediska:

ING. JIŘÍ SYROVÝ

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Vypracoval:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Kontroloval:

ING. PAVEL LANGER

Název akce:

**ZVÝŠENÍ TRAŽOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU
OLDŘICHOV U DUCHCOVA – BÍLINA**

Číslo smlouvy:

17 020 201

Projektový stupeň:

PROJEKT

Část:

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Datum:

06/2018

Číslo části:

F

Název přílohy:

ČASOVÝ PLÁN STAVBY

Měřítko:

-

Počet formátů:

5 x A4

Číslo přílohy:

3.1

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“																													
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 3, 2019			Čtvrt. 4, 2019			Čtvrt. 1, 2020			Čtvrt. 2, 2020			Čtvrt. 3, 2020			Čtvrt. 4, 2020			Čtvrt. 1, 2021			Čtvrt. 2, 2021			
					VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	
1	„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“	670 dny	1.8. 19	31.5. 21																									
2																													
3	Přípravné práce	213 dny	1.8. 19	29.2. 20																									
4	Příprava zhotovitele na stavební sezónu	122 dny	1.8. 19	30.11. 19																									
5	Výkopy a pokládka kabelových tras	122 dny	1.8. 19	30.11. 19																									
6	Úpravy ve VB pro umístění technologie SZZ	122 dny	1.8. 19	30.11. 19																									
7	Projektování, výroba, montáž a odzkoušení MPZZ v TÚ	213 dny	1.8. 19	29.2. 20																									
8	Realizace železničního a svršku a spodku ve výhybně včetně provizorních výhybek L1 a L2, zatím bez zapojení do TK č.1, výstavba pažení, vložení provizorní výhybky pro zapojení vlečky Duchcovská svařovna, práce na TV	14 dny	1.10. 19	14.10. 19																									
9	Demontáže kolejí v ŽST Oldřichov u Duchcova	14 dny	1.8. 19	14.8. 19																									
10																													
11	SO 11-21-01 propustek	14 dny	1.10. 19	14.10. 19																									
12	SO 11-21-02 propustek	14 dny	1.10. 19	14.10. 19																									
13	SO 11-21-03 propustek	14 dny	1.10. 19	14.10. 19																									
14	SO 11-21-06 propustek	14 dny	1.10. 19	14.10. 19																									
15																													
16	SO 11-20-10 most	47 dny	29.8. 19	14.10. 19																									
17	SO 11-71-01 přeložka vodovodu	21 dny	29.8. 19	18.9. 19																									
18	SO 10-26-03 a SO 11-26-01 návěstní lávka krakorec	30 dny	15.9. 19	14.10. 19																									
19																													
20	SO 11-20-10 demolice	14 dny	1.10. 19	14.10. 19																									
21	SO 11-20-07 demolice	60 dny	2.10. 19	30.11. 19																									
22																													
23	Montáž neutrálních polí TV u mostů SO 11-20-05, SO 11-20-09, SO 11-20-12	14 dny	1.10. 19	14.10. 19																									
24	SO 10-60-01,SO 10-60-02,SO 10-60-03,SO 11-60-01,SO 11-60-02 práce na TV	213 dny	1.8. 19	29.2. 20																									
25																													
26	Provizorní zapojení výhybek L1 a L2 ve výhybně Ledvice včetně TV	3 dny	27.2. 20	29.2. 20																									
27																													
28	Přípravné práce	3 dny	1.3. 20	3.3. 20																									
29	Aktivace neutrálních polí, propojení provizorní výhybny	1 den	1.3. 20	1.3. 20																									
30	Aktivace MPZZ v TÚ	2 dny	2.3. 20	3.3. 20																									
31																													
32	1. stavební postup	122 dny	2.3. 20	1.7. 20																									
33	1. TK směr Bílina, železniční svršek a spodek	122 dny	2.3. 20	1.7. 20																									
34	Provizorní zapojení vlečky Duchcovská svařovna	14 dny	3.4. 20	16.4. 20																									
35																													
36	SO 10-14-01 Zast.Jeníkov-Oldřichov, nástupiště	30 dny	19.5. 20	17.6. 20																									
37	SO 11-14-01 Zast.Duchcov, nástupiště	30 dny	19.5. 20	17.6. 20																									
38	SO 11-14-02 Zast.Želénky, nástupiště	30 dny	19.5. 20	17.6. 20																									
39	SO 11-14-03 Zast.Chotějovice, nástupiště	30 dny	19.5. 20	17.6. 20																									
40																													
41	Zastřešení SO 11-41-01, SO 11-41-02, SO 11-41-03 včetně technologií	40 dny	23.5. 20	1.7. 20																									
42																													
43	SO 10-20-03 nový podchod	90 dny	3.4. 20	1.7. 20																									
44	SO 10-20-04 most sanace pod 1.TK	22 dny	12.3. 20	2.4. 20																									
45	SO 10-20-04 most hydroizolace pod 1.TK a vlečkou	14 dny	3.4. 20	16.4. 20																									
46	SO 11-22-01 silniční nadjezd	11 dny	19.6. 20	29.6. 20																									
47	SO 11-20-01 most	115 dny	7.3. 20	29.6. 20																									
48	SO 11-20-02 most	60 dny	1.5. 20	29.6. 20																									
49	SO 11-20-03 most	115 dny	7.3. 20	29.6. 20																									
50	SO 11-20-04 most	115 dny	7.3. 20	29.6. 20																									
51	SO 11-20-05 most	117 dny	5.3. 20	29.6. 20																									
52	SO 11-20-06 most	90 dny	1.4. 20	29.6. 20																									
53	SO 11-20-08 most	113 dny	9.3. 20	29.6. 20																									
54	SO 11-20-09 most	113 dny	9.3. 20	29.6. 20																									
55	SO 11-20-11 most	113 dny	9.3. 20	29.6. 20																									
56	SO 11-20-12 most	113 dny	9.3. 20	29.6. 20																									
57																													
58	2. stavební postup	60 dny	3.5. 20	1.7. 20																									
59	SO 10-14-02 ŽST Oldřichov u Duchcova, demolice hrany nástupiště a části zastřešení	30 dny	3.5. 20	1.6. 20																									
60	Výstavba SK č. 1,3,5	60 dny	3.5. 20	1.7. 20																									
61	Výstavba provizorních nástupišť u SK č. 1,3 včetně provizorního přechodu přes SK č. 1	14 dny	18.6. 20	1.7. 20																									
62																													
63	3. stavební postup	9 dny	23.6. 20	1.7. 20																									
64	TK č. 1 směr Retenice	9 dny	23.6. 20	1.7. 20																									
65	Náhrada provizorní výhybky na bílinském zhlaví kolejovým polem	1 den	29.6. 20	30.6. 20																									
66	Provizorní umístění provizorní výhybky v nové poloze v 1. SK (X2)	2 dny	30.6. 20	1.7. 20																									
67	Kolejové úpravy ve výhybně Ledvice	3 dny	29.6. 20	1.7. 20																									
68																													
69	SO 10-26-01 návěstní lávka, osazení	1 den	29.6. 20	29.6. 20																									

</

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“																												
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 3, 2019			Čtvrt. 4, 2019			Čtvrt. 1, 2020			Čtvrt. 2, 2020			Čtvrt. 3, 2020			Čtvrt. 4, 2020			Čtvrt. 1, 2021			Čtvrt. 2, 2021		
					VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
70																												
71	Otočení výhybny včetně aktivace	1 den	2.7. 20	2.7. 20																								
72																												
73	4. stavební postup	15 dny	2.7. 20	16.7. 20																								
74	TK č. 2 směr Řetenice	9 dny	2.7. 20	10.7. 20																								
75	TK č. 2 směr Bílina, průjezd sanační čističkou	9 dny	2.7. 20	10.7. 20																								
76																												
77	Aktivace def. zab. zařízení po zhlavích a v TÚ	6 dny	11.7. 20	16.7. 20																								
78																												
79	5. stavební postup	122 dny	17.7. 20	15.11. 20																								
80	SK č. 2.,4.,6.,8,10.	90 dny	17.7. 20	14.10. 20																								
81	2. TK směr Bílina, železniční svršek a spodek	120 dny	17.7. 20	13.11. 20																								
82	TK směr Litvínov	9 dny	5.11. 20	13.11. 20																								
83	SO 10-14-01 Zast.Jeníkov-Oldřichov, nástupiště	30 dny	1.10. 20	30.10. 20																								
84	SO 10-14-02 ŽST Oldřichov u Duchcova, demolice nástupiště	30 dny	1.10. 20	30.10. 20																								
85	SO 11-14-01 Zast.Duchcov, nástupiště	30 dny	1.10. 20	30.10. 20																								
86	SO 11-14-02 Zast.Želénky, nástupiště	30 dny	1.10. 20	30.10. 20																								
87	SO 11-14-03 Zast.Chotějovice, nástupiště	30 dny	1.10. 20	30.10. 20																								
88																												
89	Zastřešení SO 11-41-01, SO 11-41-02, SO 11-41-03 včetně technologií	40 dny	5.10. 20	13.11. 20																								
90																												
91	SO 10-20-01 demolice	60 dny	15.9. 20	13.11. 20																								
92	SO 10-20-02 demolice	60 dny	15.9. 20	13.11. 20																								
93	SO 10-20-03 nový podchod	90 dny	16.8. 20	13.11. 20																								
94	SO 10-20-04 most pod 2.TK	112 dny	25.7. 20	13.11. 20																								
95	SO 11-22-01 silniční nadjezd	14 dny	31.10. 20	13.11. 20																								
96	SO 11-20-01 most	112 dny	25.7. 20	13.11. 20																								
97	SO 11-20-02 most	60 dny	15.9. 20	13.11. 20																								
98	SO 11-20-03 most	112 dny	25.7. 20	13.11. 20																								
99	SO 11-20-04 most	112 dny	25.7. 20	13.11. 20																								
100	SO 11-20-05 most	116 dny	21.7. 20	13.11. 20																								
101	SO 11-20-06 most	90 dny	25.7. 20	22.10. 20																								
102	SO 11-20-08 most	112 dny	25.7. 20	13.11. 20																								
103	SO 11-20-09 most	112 dny	25.7. 20	13.11. 20																								
104	SO 11-20-11 most	112 dny	25.7. 20	13.11. 20																								
105	SO 11-20-12 most	112 dny	25.7. 20	13.11. 20																								
106																												
107	SO 10-26-02 návěštní lávka	35 dny	7.10. 20	10.11. 20																								
108																												
109	Aktivace TZZ	2 dny	14.11. 20	15.11. 20																								
110																												
111	6. stavební postup	14 dny	16.11. 20	29.11. 20																								
112	1.SK + 1. TK železniční svršek a spodek	14 dny	16.11. 20	29.11. 20																								
113																												
114	SO 11-21-04 demolice	14 dny	16.11. 20	29.11. 20																								