

## F.3.2 Harmonogram stavby

Rok 2019-2020, stavební postupy / výluky	od	dny	do
<b>Stavební postup č.0, přípravné práce, podpěry TV</b>	<b>01.11.19</b>	<b>122</b>	<b>01.03.20</b>
<b>Trat'ová kolej č.1 Křižanov-Sklené nad Oslavou na 21x8 hod včetně vypnutí TV</b>	<b>15.11.19</b>	<b>38</b>	<b>22.12.19</b>
ŽST Sklené nad Oslavou a ŽST Křižanov, sudá kolejová skupina nepřetržitě včetně vypnutí TV (výstavba kabelovodu)	06.12.19	10	15.12.19
Rok 2020, stavební postupy / výluky	od	dny	do
<b>Stavební postup č.1+1ZZ, kolej č.1 Křižanov-Sklené n.O., lichá kolej.sk.žst.Křižanov, lichá kolej.sk.žst.Sklené n.O. vyjma výhybek ostrovského zhlaví</b>	<b>01.03.20</b>	<b>142</b>	<b>20.07.20</b>
ŽST Sklené nad Oslavou, koleje č.1, 2 nepřetržitě včetně vypnutí TV (výstavba kanalizace)	01.03.20	10	10.03.20
<b>Trat'ová kolej č.1 Křižanov-Sklené nad Oslavou a liché kolejové sk.přilehlých stanic nepřetržitě včetně vypnutí TV</b>	<b>11.03.20</b>	<b>132</b>	<b>20.07.20</b>
<b>Trat'ová kolej č.2 Křižanov-Sklené nad Oslavou nepřetržitě včetně vypnutí TV ( <i>nickolejný provoz most</i> km 62,843)</b>	<b>17.03.20</b>	<b>7</b>	<b>23.03.20</b>
<b>Trat'ová kolej Velké Meziříčí-Křižanov nepřetržitě</b>	<b>02.07.20</b>	<b>5</b>	<b>06.07.20</b>
<b>Stavební postup č.2, směrová a výšková úprava výhybek v žst.Křižanov</b>	<b>21.07.20</b>	<b>1</b>	<b>21.07.20</b>
<b>Trat'ová kolej č.2 Vlkov u Tišnova-Křižanov nepřetržitě</b>	<b>21.07.20</b>	<b>1</b>	<b>21.07.20</b>
ŽST Křižanov, kolej č.1 nepřetržitě	21.07.20	1	21.07.20
<b>Stavební postup č.3+3ZZ, kolej č.2 Křižanov-Sklené n.O., sudá kolej.sk.žst.Křižanov, sudá kolej.sk.žst.Sklené n.O. vyjma výh.ostrovského zhlaví</b>	<b>22.07.20</b>	<b>132</b>	<b>30.11.20</b>
<b>Trat'ová kolej č.2 Křižanov-Sklené nad Oslavou a sudé kolejové sk.přilehlých stanic nepřetržitě včetně vypnutí TV</b>	<b>22.07.20</b>	<b>128</b>	<b>26.11.20</b>
<b>Trat'ová kolej č.1 Křižanov-Sklené nad Oslavou nepřetržitě včetně vypnutí TV</b>	<b>27.11.20</b>	<b>4</b>	<b>30.11.20</b>
<b>Stavební postup č.4, ŽST Sklené n.O. výh.č.11X, 12X</b>	<b>01.12.20</b>	<b>8</b>	<b>08.12.20</b>
<b>Trat'ová kolej č.1 Sklené nad Oslavou-Ostrov nad Oslavou a lichá k.sk. Žst Sklené nad Oslavou nepřetržitě včetně vypnutí TV</b>	<b>01.12.20</b>	<b>8</b>	<b>08.12.20</b>
<b>Stavební postup č.5, ŽST Sklené n.O. výh.č.13X</b>	<b>09.12.20</b>	<b>6</b>	<b>14.12.20</b>
<b>Trat'ová kolej č.2 Sklené nad Oslavou-Ostrov nad Oslavou nepřetržitě včetně vypnutí TV</b>	<b>09.12.20</b>	<b>6</b>	<b>14.12.20</b>
ŽST Sklené nad Oslavou, sudá kolejová skupina nepřetržitě včetně vypnutí TV	09.12.20	6	14.12.20
<b>Stavební postup č.6, <i>aktivace zabezpečovacího zařízení</i></b>	<b>15.12.20</b>	<b>7</b>	<b>21.12.20</b>
Rok 2021, stavební postupy / výluky	od	dny	do
<b>Dokončovací práce</b>	<b>01.03.21</b>	<b>61</b>	<b>30.04.21</b>
<b>Stavba celkem</b>	<b>01.11.19</b>	<b>547</b>	<b>30.04.21</b>

