





Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společnost "SP+SEU_VelPo_DSP"	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	SUDOP EU a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz
		


Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MILOŠ KRAMEŠ
		Garant profese: ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Středisko: ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. JIŘÍ SYROVÝ 	ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ 	ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ 	ING. MILOŠ KRAMEŠ 

Název akce: VELIM - POŘÍČANY, BC	Číslo smlouvy: 18 162 201	
	Projektový stupeň: DSP	
Část: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	Datum: 05/2019	
	Číslo části: B.8	
Název přílohy: ČASOVÝ PLÁN VÝLUK	Měřítko:	Počet formátů:
	Číslo přílohy: 3.2	

"Velim - Poříčany, BC"																							
ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	4, 2019 XI XII	Čtvrt. 1, 2020 I II III	Čtvrt. 2, 2020 IV V VI	Čtvrt. 3, 2020 VII VIII IX	Čtvrt. 4, 2020 X XI XII	Čtvrt. 1, 2021 I II III	Čtvrt. 2, 2021 IV V VI	Čtvrt. 3, 2021 VII VIII IX	Čtvrt. 4, 2021 X XI XII	Čtvrt. 1, 2022 I II III	Čtvrt. 2, 2022 IV V VI	Čtvrt. 3, 2022 VII VIII IX	Čtvrt. 4, 2022 X XI XII	Čtvrt. 1, 2023 I II III	Čtvrt. 2, 2023 IV V VI	Čtvrt. 3, 2023 VII VIII IX		
1		"Velim - Poříčany, BC"	1223 dny	03.02. 20	10.06. 23	03.02.																	
2																							
3		Přípravné práce	163 dny	03.02. 20	14.07. 20																		
4																							
5		Nepřetržitá výluka:	142 dny	03.02. 20	23.06. 20																		
6		<u>ŽST Poříčany:</u>	49 dny	02.05. 20	19.06. 20																		
7		SK č.0,2	9 dny	02.05. 20	10.05. 20																		
8		SK č.2	21 dny	02.05. 20	22.05. 20																		
9		SK č.2	14 dny	06.06. 20	19.06. 20																		
10																							
11		<u>ŽST Velim</u>	9 dny	03.02. 20	11.02. 20																		
12		SK č.3,5	9 dny	03.02. 20	11.02. 20																		
13																							
14		<u>TÚ Poříčany - Český Brod</u>	4 dny	20.06. 20	23.06. 20																		
15		TK č.0.	4 dny	20.06. 20	23.06. 20																		
16																							
17		<u>Noční výluka</u>	146 dny	03.02. 20	27.06. 20																		
18		<u>ŽST Poříčany:</u>	13 dny	19.04. 20	02.05. 20																		
19		SK č.2,4.....4 x 6h	4 dny	19.04. 20	23.04. 20																		
20		SK č.1,0.....8 x 6h	8 dny	24.04. 20	02.05. 20																		
21																							
22		<u>TÚ</u>	146 dny	03.02. 20	27.06. 20																		
23		Realizace pažení a prov. nástupišť	146 dny	03.02. 20	27.06. 20																		
24		TK č.1,2 Velim - Pečky.....4 x 6h	4 dny	03.02. 20	06.02. 20																		
25		TK č.1 Velim - Pečky.....9 x 6h	9 dny	07.02. 20	15.02. 20																		
26		TK č.2 Velim - Pečky.....9 x 6h	9 dny	16.02. 20	24.02. 20																		
27		TK č.1 Pečky - Poříčany.....4 x 6h	4 dny	25.02. 20	28.02. 20																		
28		TK č.2 Pečky - Poříčany.....4 x 6h	4 dny	29.02. 20	03.03. 20																		
29		TK.č.2 Poříčany - Český Brod.....4 x 6h	4 dny	20.06. 20	23.06. 20																		
30		TK.č.1 Poříčany - Český Brod.....4 x 6h	4 dny	24.06. 20	27.06. 20																		
31																							
32		Výstavba TV	89 dny	03.02. 20	01.05. 20																		
33		Denní výluky	89 dny	03.02. 20	01.05. 20																		
34		<u>SO 15-71-01</u>	89 dny	03.02. 20	01.05. 20																		
35		Základy TS:	89 dny	03.02. 20	01.05. 20																		
36		SK č.1.....15 x 6h	15 dny	03.02. 20	17.02. 20																		
37		TK č.1 směr Klučov.....1 x 6h	1 den	18.02. 20	18.02. 20																		
38		SK č.1,3.....1 x 6h	1 den	19.02. 20	19.02. 20																		
39		SK č.0.....1 x 6h	1 den	20.02. 20	20.02. 20																		
40		SK č.2.....16 x 6h	16 dny	21.02. 20	07.03. 20																		
41		TK č.2 směr Klučov.....1 x 6h	1 den	08.03. 20	08.03. 20																		
42		SK č.3.....3 x 6h	3 dny	09.03. 20	11.03. 20																		
43		SK č.4.....2 x 6h	2 dny	12.03. 20	13.03. 20																		
44		SK č.4-6.....1 x 6h	1 den	14.03. 20	14.03. 20																		
45		SK č.6,8.....7 x 6h	7 dny	15.03. 20	21.03. 20																		
46		SK č.6,8 a OTV.....1 x 6h	1 den	22.03. 20	22.03. 20																		
47		SK č.6.....2 x 6h	2 dny	23.03. 20	24.03. 20																		
48		SK č.8.....15 x 6h	15 dny	25.03. 20	08.04. 20																		
49		SK č.3,5.....12 x 6h	12 dny	09.04. 20	20.04. 20																		
50		SK č.2,4.....5 x 6h	5 dny	21.04. 20	25.04. 20																		
51		SK č.1,3.....4 x 6h	4 dny	26.04. 20	29.04. 20																		
52		SK č.4,6,8.....1 x 6h	1 den	30.04. 20	30.04. 20																		
53		SK č.2,4,6.....1 x 6h	1 den	01.05. 20	01.05. 20																		
54																							
55		<u>Noční výluka</u>	163 dny	03.02. 20	14.07. 20																		
56		<u>SO 15-71-01</u>	4 dny	12.02. 20	15.02. 20																		
57		Základy TS:	4 dny	12.02. 20	15.02. 20																		
58		SK č.Sp a Sadská.....2 x 6h	2 dny	14.02. 20	15.02. 20																		
59		SK č.2, Sp a Sadská.....2 x 6h	2 dny	12.02. 20	13.02. 20																		
60																							
61		SO 12-71-01 Velim Pečky	93 dny	03.02. 20	05.05. 20																		
62		<u>ŽST Velim</u>	9 dny	03.02. 20	11.02. 20																		
63		Úpravy TV	9 dny	03.02. 20	11.02. 20																		
64		SK č. 1 v ŽST Velim, děliče.....1 x 6h	1 den	03.02. 20	03.02. 20																		
65		SK č. 2 v ŽST Velim, děliče.....1 x 6h	1 den	04.02. 20	04.02. 20																		
66		SK č. 3 v ŽST Velim, děliče.....1 x 6h	1 den	05.02. 20	05.02. 20																		
67		SK č. 4 v ŽST Velim, děliče.....1 x 6h	1 den	06.02. 20	06.02. 20																		
68		SK č. 5 v ŽST Velim.....1 x 6h	1 den	07.02. 20	07.02. 20																		
69		SK č. 1-3 v ŽST Velim, montáž proudových propojení.....2 x 6h	2 dny	08.02. 20	09.02. 20																		
70		SK č. 2-4 v ŽST Velim, montáž montáž proudových propojení.....2 x 6h	2 dny	10.02. 20	11.02. 20																		
71																							
72		<u>TÚ</u>	66 dny	01.03. 20	05.05. 20																		
73		Základy TS	66 dny	01.03. 20	05.05. 20																		
74		TK č.1.....33 x 6h	33 dny	01.03. 20	02.04. 20																		
75		TK č.2.....33 x 6h	33 dny	03.04. 20	05.05. 20																		
76		Odbočka Cerhenice, montáž podpěr	5 dny	01.05. 20	05.05. 20																		
77		TK č.1.....2 x 6h	2 dny	04.05. 20	05.05. 20																		
78		TK č.2.....2 x 6h	2 dny	01.05. 20	03.05. 20																		
79		Montáž bran odb. Cerhenice	3 dny	27.04. 20	30.04. 20																		
80		TK č.1,2.....3 x 4h	3 dny	27.04. 20	30.04. 20																		
















































































Stránka 1



"Velim - Poříčany, BC"																									
ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	4, 2019	Čtvrt. 1, 2020	Čtvrt. 2, 2020	Čtvrt. 3, 2020	Čtvrt. 4, 2020	Čtvrt. 1, 2021	Čtvrt. 2, 2021	Čtvrt. 3, 2021	Čtvrt. 4, 2021	Čtvrt. 1, 2022	Čtvrt. 2, 2022	Čtvrt. 3, 2022	Čtvrt. 4, 2022	Čtvrt. 1, 2023	Čtvrt. 2, 2023	Čtvrt. 3, 2023				
						XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III			
81																									
82		SO 14-71-01 Pečky - Poříčany	70 dny	06.05. 20	14.07. 20																				
83		TÚ	70 dny	06.05. 20	14.07. 20																				
84		základy TS odb. Tatce	70 dny	06.05. 20	14.07. 20																				
85		TK č.1.....35 x 6h	35 dny	06.05. 20	09.06. 20																				
86		TK č.2.....35 x 6h	35 dny	10.06. 20	14.07. 20																				
87																									
88		montáž podpěr TS odb. Tatce	5 dny	10.07. 20	14.07. 20																				
89		TK č.1.....2 x 6h	2 dny	13.07. 20	14.07. 20																				
90		TK č.2.....2 x 6h	2 dny	10.07. 20	12.07. 20																				
91																									
92		montáž bran odb. Tatce	3 dny	06.07. 20	09.07. 20																				
93		TK č.1,2.....3 x 4h	3 dny	06.07. 20	09.07. 20																				
94																									
95		SO 15-71-01 Montáž TS v ŽST Poříčany	101 dny	13.03. 20	21.06. 20																				
96		SK č.2,4.....4 x 2h	4 dny	13.03. 20	17.03. 20																				
97		SK č.4,6,8.....1 x 2h	1 den	18.03. 20	19.03. 20																				
98		SK č.2,4,6.....1 x 2h	1 den	20.03. 20	21.03. 20																				
99		SK č.2.....8 x 4h	8 dny	22.03. 20	30.03. 20																				
100		TK č.2 směr Klučov.....1 x 2h	1 den	31.03. 20	01.04. 20																				
101		SK č.3.....3 x 2h	3 dny	02.04. 20	05.04. 20																				
102		SK č.Sp a Sadská.....2 x 2h	2 dny	06.04. 20	08.04. 20																				
103		SK č.2, Sp a Sadská.....2 x 2h	2 dny	09.04. 20	11.04. 20																				
104		SK č.4.....2 x 2h	2 dny	12.04. 20	14.04. 20																				
105		SK č.4-6.....1 x 2h	1 den	15.04. 20	16.04. 20																				
106		SK č.6,8.....7 x 2h	7 dny	17.04. 20	24.04. 20																				
107		SK č.6,8 a OTV.....1 x 2h	1 den	25.04. 20	26.04. 20		</																		

D	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	4, 2019 XI	XII	Čtvrt. 1, 2020 I	II	III	Čtvrt. 2, 2020 IV	V	VI	Čtvrt. 3, 2020 VII	VIII	IX	Čtvrt. 4, 2020 X	XI	XII	Čtvrt. 1, 2021 I	II	III	Čtvrt. 2, 2021 IV	V	VI	Čtvrt. 3, 2021 VII	VIII	IX	Čtvrt. 4, 2021 X	XI	XII	Čtvrt. 1, 2022 I	II	III	Čtvrt. 2, 2022 IV	V	VI	Čtvrt. 3, 2022 VII	VIII	IX	Čtvrt. 4, 2022 X	XI	XII	Čtvrt. 1, 2023 I	II	III	Čtvrt. 2, 2023 IV	V	VI	Čtvrt. 3, 2023 VII	VIII	IX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
161		ŽST Poříčany:	4 dny	13.09. 20	16.09. 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																














































































"Velim - Poříčany, BC"

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	4, 2019 XI XII	Čtvrt. 1, 2020 I II III	Čtvrt. 2, 2020 IV V VI	Čtvrt. 3, 2020 VII VIII IX	Čtvrt. 4, 2020 X XI XII	Čtvrt. 1, 2021 I II III	Čtvrt. 2, 2021 IV V VI	Čtvrt. 3, 2021 VII VIII IX	Čtvrt. 4, 2021 X XI XII	Čtvrt. 1, 2022 I II III	Čtvrt. 2, 2022 IV V VI	Čtvrt. 3, 2022 VII VIII IX	Čtvrt. 4, 2022 X XI XII	Čtvrt. 1, 2023 I II III	Čtvrt. 2, 2023 IV V VI	Čtvrt. 3, 2023 VII VIII IX
241		ŽST Poříčany montáž TV	2 dny	01.03. 21	02.03. 21																
242		SK č.1.....1 x 2h + 1 x 4h	2 dny	01.03. 21	02.03. 21																
243		SK č.0.....1 x 4h + 1 x 2h	1 den	01.03. 21	01.03. 21																
244																					
245		Noční výluka	68 dny	03.03. 21	09.05. 21																
246		SO 15-71-01	68 dny	03.03. 21	09.05. 21																
247		ŽST Poříčany demontáž bran	68 dny	03.03. 21	09.05. 21																
248		Celá stanice.....5 x 4h	5 dny	05.03. 21	09.03. 21																
249		SK č.2,4, Sadská.....1 x 4h + 3 x 6h	4 dny	03.03. 21	09.05. 21																
250		SK č.0,1.....1 x 4h	1 den	04.03. 21	04.03. 21																
251																					
252		Stavební postup č.5	52 dny	10.05. 21	30.06. 21																
253		Nepřetržitá výluka:	52 dny	10.05. 21	30.06. 21																
254		ŽST Poříčany:	52 dny	10.05. 21	30.06. 21																
255		SK č.1,3,n.č.5	52 dny	10.05. 21	30.06. 21																
256		TÚ	16 dny	10.05. 21	25.05. 21																
257		TK č.1 v úseku Poříčany - Český Brod	16 dny	10.05. 21	25.05. 21																
258																					
259		Noční výluka	52 dny	10.05. 21	30.06. 21																
260		SK č.0 na záhlaví směr Český Brod.....52 x 6h	52 dny	10.05. 21	30.06. 21																
261																					
262		Trakční vedení	52 dny	10.05. 21	30.06. 21																
263		Denní výluka	52 dny	10.05. 21	30.06. 21																
264		SO 15-71-01	52 dny	10.05. 21	30.06. 21																
265		ŽST Poříčany montáž TV	52 dny	10.05. 21	30.06. 21																
266		SK č.1,3,5.....1 x 4h + 3 x 6h	4 dny	10.05. 21	30.06. 21																
267		SK č.1.....1 x 4h	1 den	30.05. 21	30.05. 21																
268																					
269		Noční výluka	40 dny	20.05. 21	28.06. 21																
270		SO 15-71-01	40 dny	20.05. 21	28.06. 21																
271		ŽST Poříčany demontáž bran	40 dny	20.05. 21	28.06. 21																
272		Celá stanice.....4 x 4h	4 dny	20.05. 21	23.05. 21																
273		SK č.0,1,3,5.....1 x 4h + 1 x 4h	2 dny	05.06. 21	28.06. 21																
274																					
275		Stavební postup č.6	62 dny	01.07. 21	31.08. 21																
276		Nepřetržitá výluka:	62 dny	01.07. 21	31.08. 21																
277		ŽST Velim	62 dny	01.07. 21	31.08. 21																
278		SK č.1,2	62 dny	01.07. 21	31.08. 21																
279		ŽST Poříčany:	31 dny	01.08. 21	31.08. 21																
280		SK č. 0,2 na kolínském zhlaví, výluka výhybek č. 7,8,9,10,11	17 dny	01.08. 21	17.08. 21																
281		SK č. 0,2 na kolínském zhlaví, výluka výhybek č. 7,8,9	14 dny	18.08. 21	31.08. 21																
282		TÚ	62 dny	01.07. 21	31.08. 21																
283		TK č.1 v úseku Velim - Pečky	17 dny	01.07. 21	17.07. 21																
284		TK č.2 v úseku Velim - Pečky	14 dny	18.07. 21	31.07. 21																
285		TK č.2 v úseku Pečky - Poříčany	17 dny	01.08. 21	17.08. 21																
286		TK č.1 v úseku Pečky - Poříčany	14 dny	18.08. 21	31.08. 21																
287																					
288		Noční výluka	41 dny	22.07. 21	31.08. 21																
289		TK č.1,2 v úseku Velim - Pečky.....10 x 4h	10 dny	22.07. 21	31.07. 21																
290		TK č.1,2 v úseku Pečky - Poříčany10 x 4h	10 dny	22.08. 21	31.08. 21																
291		Pečské zhlaví ŽST Poříčany SK č. 2,4,6,8..... 2 x 4h	2 dny	30.08. 21	31.08. 21																
292		Pečské zhlaví ŽST Poříčany SK č. 0,1,3,5.....2 x 4h	2 dny	16.08. 21	17.08. 21																
293																					
294		Trakční vedení	62 dny	01.07. 21	31.08. 21																
295		Noční výluka	62 dny	01.07. 21	31.08. 21																
296		SO 15-71-01	62 dny	01.07. 21	31.08. 21																
297		ŽST Poříčany montáž TV	62 dny	01.07. 21	31.08. 21																
298		SK č.0.....1 x 4h	1 den	01.07. 21	01.07. 21																
299		SK č.2,4, Sadská.....1 x 4h + 1 x 4h	2 dny	02.07. 21	31.08. 21																
300		SK č.0,1.....4 x 6h	4 dny	31.07. 21	03.08. 21																
301		SK č.2,4,6,8.....1 x 6h	1 den	29.08. 21	30.08. 21																
302		SK č.0,2,4,6,8.....1 x 6h	1 den	31.08. 21	31.08. 21																
303																					
304		Aktivace ZZ definitivních odboček	4 dny	01.09. 21	04.09. 21																
305																					
306		Stavební postup č.7	16 dny	01.09. 21	16.09. 21																
307		Nepřetržitá výluka:	16 dny	01.09. 21	16.09. 21																
308		ŽST Velim	16 dny	01.09. 21	16.09. 21																
309		SK č.3 včetně nást. č. 3	16 dny	01.09. 21	16.09. 21																
310		ŽST Poříčany:	16 dny	01.09. 21	16.09. 21																
311		Kolejové propojení mezi výhybkami č. 1-13 a 3-10	16 dny	01.09. 21	16.09. 21																
312																					
313		Výstavba TV	16 dny	01.09. 21	16.09. 21																
314		Noční výluka	16 dny	01.09. 21	16.09. 21																
315		SO 12-71-01 Velim Pečky	12 dny	01.09. 21	13.09. 21																
316		Odb. Cerhenice	3 dny	10.09. 21	13.09. 21																
317		TK č.1,2.....3 x 4h	3 dny	10.09. 21	13.09. 21																
318																					
319		ŽST Velim	4 dny	01.09. 21	04.09. 21														</		

"Velim - Poříčany, BC"

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	4, 2019	Čtvrt. 1, 2020	Čtvrt. 2, 2020	Čtvrt. 3, 2020	Čtvrt. 4, 2020	Čtvrt. 1, 2021	Čtvrt. 2, 2021	Čtvrt. 3, 2021	Čtvrt. 4, 2021	Čtvrt. 1, 2022	Čtvrt. 2, 2022	Čtvrt. 3, 2022	Čtvrt. 4, 2022	Čtvrt. 1, 2023	Čtvrt. 2, 2023	Čtvrt. 3, 2023	
321		SK č. 2 v ŽST Velim, přeložení ZV.....2 x 6h	2 dny	03.09. 21	04.09. 21	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
322																						
323		SO 14-71-01 Pečky - Poříčany	3 dny	14.09. 21	16.09. 21																	
324		odb. Tatce TV spojek	3 dny	14.09. 21	16.09. 21																	
325		TK č.1,23 x 4h	3 dny	14.09. 21	16.09. 21																	
326																						
327		SO 15-71-01	16 dny	01.09. 21	16.09. 21																	
328		ŽST Poříčany demontáž bran	5 dny	03.09. 21	07.09. 21																	
329		Celá stanice.....5 x 4h	5 dny	03.09. 21	07.09. 21																	
330																						
331		ŽST Poříčany montáž TV	16 dny	01.09. 21	16.09. 21																	
332		SK č.1.....1 x 4h	1 den	01.09. 21	01.09. 21																	
333		SK č.0.....1 x 4h	1 den	02.09. 21	02.09. 21																	
334		SK č.0,1.....1 x 4h	1 den	16.09. 21	16.09. 21																	
335																						
336		Stavební postup č.8	60 dny	17.09. 21	15.11. 21																	
337		Nepřetržitá výluka:	60 dny	17.09. 21	15.11. 21																	
338		1.TK v úseku Velim - odb. Cerhenice	60 dny	17.09. 21	15.11. 21																	
339		1.TK v úseku odb. Tatce - Poříčany	60 dny	17.09. 21	15.11. 21																	
340		SK č. 4 v ŽST Velim včetně nástupiště č.1	58 dny	17.09. 21	13.11. 21																	
341																						
342		Denní výluky	2 dny	14.11. 21	15.11. 21																	
343		SK č. 1,3,5, výhybka č. 29 Velim ve směru od Peček.....2 x 6h	2 dny	14.11. 21	15.11. 21																	
344																						
345		Noční výluky	58 dny	19.09. 21	15.11. 21																	
346		TK č.1,2 v úseku Tatce - Poříčany.....3 x 6	3 dny	19.09. 21	21.09. 21																	
347		TK č.2 v úseku Tatce - Poříčany.....1 x 6h	1 den	15.11. 21	15.11. 21																	
348		TK č.1,2 v úseku Tatce - Poříčany.....1 x 4h	1 den	15.11. 21	15.11. 21																	
349																						
350		Výstavba TV	50 dny	27.09. 21	15.11. 21																	
351		Denní výluka	1 den	15.11. 21	15.11. 21																	
352		SO 15-71-01	1 den	15.11. 21	15.11. 21																	
353		ŽST Poříčany montáž TV	1 den	15.11. 21	15.11. 21																	
354		SK č.1.....1 x 6h	1 den	15.11. 21	15.11. 21																	
355																						
356		Noční výluka	50 dny	27.09. 21	15.11. 21																	
357		SO 12-71-01 Velim Pečky	3 dny	13.11. 21	15.11. 21																	
358		ŽST Velim	3 dny	13.11. 21	15.11. 21																	
359		SK č. 1 v ŽST Velim, montáž TV.....3 x 6h	3 dny	13.11. 21	15.11. 21																	
360																						
361		SO 15-71-01	4 dny	27.09. 21	30.09. 21																	
362		ŽST Poříčany demontáž směrových lan	4 dny	27.09. 21	30.09. 21																	
363		Celá stanice.....4 x 4h	4 dny	27.09. 21	30.09. 21																	
364																						
365		Technologická přestávka	101 dny	16.11. 21	24.02. 22																	
366		Bez nároku na výluky	101 dny	16.11. 21	24.02. 22																	
367		Nepřetržitá výluka:	2 dny	16.11. 21	17.11. 21																	
368		0.TK v úseku Poříčany - Český Brod	2 dny	16.11. 21	17.11. 21																	
369		Noční výluky	2 dny	16.11. 21	17.11. 21																	
370		1.TK v úseku Poříčany - Český Brod.....1 x 8h	1 den	16.11. 21	16.11. 21																	
371		2.TK v úseku Poříčany - Český Brod.....1 x 8h	1 den	17.11. 21	17.11. 21																	
372																						
373		Stavební postup č.9	16 dny	25.02. 22	12.03. 22																	
374		Nepřetržitá výluka:	16 dny	25.02. 22	12.03. 22																	
375		TK směr Sadská	16 dny	25.02. 22	12.03. 22																	
376		Výhybka č.12	13 dny	28.02. 22	12.03. 22																	
377																						
378		Noční výluka:	1 den	26.02. 22	26.02. 22																	
379		Celá stanice.....1 x 4h	1 den	26.02. 22	26.02. 22																	
380																						
381		Denní výluka:	1 den	27.02. 22	27.02. 22																	
382		SK č.3,5.....1 x 6h	1 den	27.02. 22	27.02. 22																	
383																						
384		Výstavba TV	16 dny	25.02. 22	12.03. 22																	
385		Denní výluka	16 dny	25.02. 22	12.03. 22																	
386		SO 15-71-01	16 dny	25.02. 22	12.03. 22																	
387		ŽST Poříčany montáž TV	16 dny	25.02. 22	12.03. 22																	
388		SK č.2,4.....1 x 4h + 1 x 4h	2 dny	25.02. 22	28.02. 22																	
389		SK č.2,4.....2 x 6h	2 dny	11.03. 22	12.03. 22																	
390																						
391		Stavební postup č.10	60 dny	13.03. 22	11.05. 22																	
392		Nepřetržitá výluka:	60 dny	13.03. 22	11.05. 22																	
393		2.TK v úseku Velim - odb. Cerhenice	60 dny	13.03. 22	11.05. 22																	
394		2.TK v úseku odb. Tatce - Poříčany	60 dny	13.03. 22	11.05. 22																	
395																						
396		Noční výluka výluka:	1 den	11.05. 22	11.05. 22																	
397		Výhybka č. 2,3 na zhlaví ŽST Poříčany.....1 x 6h	1 den	11.05. 22	11.05. 22																	
398		Spojka 29/30 na zhlaví ŽST Velim.....1 x 4h	1 den	11.05. 22	11.05. 22																	
399																						
400		Výstavba TV	60 dny	13.03. 22	11.05. 22																	

</

"Velim - Poříčany, BC"																								
ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	4, 2019 XI XII	Čtvrt. 1, 2020 I II III	Čtvrt. 2, 2020 IV V VI	Čtvrt. 3, 2020 VII VIII IX	Čtvrt. 4, 2020 X XI XII	Čtvrt. 1, 2021 I II III	Čtvrt. 2, 2021 IV V VI	Čtvrt. 3, 2021 VII VIII IX	Čtvrt. 4, 2021 X XI XII	Čtvrt. 1, 2022 I II III	Čtvrt. 2, 2022 IV V VI	Čtvrt. 3, 2022 VII VIII IX	Čtvrt. 4, 2022 X XI XII	Čtvrt. 1, 2023 I II III	Čtvrt. 2, 2023 IV V VI	Čtvrt. 3, 2023 VII VIII IX			
401		<u>Denní výluka</u>	3 dny	09.05. 22	11.05. 22																			
402		SO 12-71-01 Velim Pečky	3 dny	09.05. 22	11.05. 22																			
403		ŽST Velim	3 dny	09.05. 22	11.05. 22																			
404		TK č.2 + SK č. 2 v ŽST Velim, montáž TV3 x 6h	3 dny	09.05. 22	11.05. 22																			
405																								
406		<u>Noční výluka</u>	60 dny	13.03. 22	11.05. 22																			
407		SO 15-71-01	60 dny	13.03. 22	11.05. 22																			
408		ŽST Poříčany montáž TV	60 dny	13.03. 22	11.05. 22																			
409		SK č.0.....1 x 4h + 2 x 6h	3 dny	13.03. 22	11.05. 22																			
410		Celá stanice.....1 x 4h	1 den	09.05. 22	09.05. 22																			
411																								
412		Stavební postup č.11	70 dny	12.05. 22	20.07. 22																			
413		<u>Nepřetržitá výluka:</u>	70 dny	12.05. 22	20.07. 22																			
414		1.TK v úseku odb. Cerhenice - Pečky	70 dny	12.05. 22	20.07. 22																			
415		1.TK v úseku Pečky - odb. Tatce	70 dny	12.05. 22	20.07. 22																			
416																								
417		<u>Noční výluky</u>	70 dny	12.05. 22	20.07. 22																			
418		TK č.1,2 v úseku Cerhenice - Pečky a Tatce - Poříčany.....10 x 6	10 dny	14.05. 22	23.05. 22																			
419		Výhybka č. 43 v ŽST Pečky.....1 x 4h	1 den	20.07. 22	20.07. 22																			
420																								
421		Výstavba TV	70 dny	12.05. 22	20.07. 22																			
422		Noční výluka	70 dny	12.05. 22	20.07. 22																			
423		SO 12-71-01 Velim Pečky	1 den	12.05. 22	12.05. 22																			
424		ŽST Pečky	1 den	12.05. 22	12.05. 22																			
425		SK č. 1 v pečské zhlaví, dělič.....1 x 4h	1 den	12.05. 22	12.05. 22																			
426		SO 14-71-01 Pečky - Poříčany	4 dny	17.07. 22	20.07. 22																			
427		TÚ	4 dny	17.07. 22	20.07. 22																			
428		SK č.14 x 6h	4 dny	17.07. 22	20.07. 22																			
429																								
430		Stavební postup č.12	40 dny	21.07. 22	29.08. 22																			
431		<u>Nepřetržitá výluka:</u>	40 dny	21.07. 22	29.08. 22																			
432		1.TK v úseku odb. Cerhenice - Pečky	40 dny	21.07. 22	29.08. 22																			
433		2.TK v úseku Pečky - odb. Tatce	40 dny	21.07. 22	29.08. 22																			
434																								
435		<u>Noční výluka:</u>	1 den	29.08. 22	29.08. 22																			
436		Výhybka č. 44 v ŽST Pečky.....1 x 4h	1 den	29.08. 22	29.08. 22																			
437																								
438		Výstavba TV	3 dny	27.08. 22	29.08. 22																			
439		SO 12-71-01 Velim Pečky	3 dny	27.08. 22	29.08. 22																			
440		ŽST Pečky	3 dny	27.08. 22	29.08. 22																			
441		<u>Noční výluka</u>	3 dny	27.08. 22	29.08. 22																			
442		SK č. 1 nové TV, ŽST Pečky.....3 x 6h	3 dny	27.08. 22	29.08. 22																			
443																								
444		Stavební postup č.13	105 dny	30.08. 22	12.12. 22																			
445		<u>Nepřetržitá výluka:</u>	105 dny	30.08. 22	12.12. 22																			
446		2.TK v úseku odb. Cerhenice - Pečky	105 dny	30.08. 22	12.12. 22																			
447		Dokončení 2.TK v úseku Pečky - odb. Tatce	30 dny	30.08. 22	28.09. 22																			
448																								
449		Výstavba TV	79 dny	25.09. 22	12.12. 22																			
450		Denní výluka	79 dny	25.09. 22	12.12. 22																			
451		SO 12-71-01 Velim Pečky	3 dny	10.12. 22	12.12. 22																			
452		ŽST Pečky	3 dny	10.12. 22	12.12. 22																			
453		SK č. 2 ŽST Pečky, nové TV.....3 x 6h	3 dny	10.12. 22	12.12. 22																			
454																								
455		SO 14-71-01 Pečky - Poříčany	4 dny	25.09. 22	28.09. 22																			
456		TÚ	4 dny	25.09. 22	28.09. 22																			
457		SK č. 2 ŽST Pečky4 x 6h	4 dny	25.09. 22	28.09. 22																			
458																								
459		Dokončovací práce	180 dny	13.12. 22	10.06. 23																			
460		Práce bez výluky	180 dny	13.12. 22	10.06. 23																			
461																								
462		<u>Denní výluka</u>	7 dny	18.05. 23	24.05. 23																			
463		Český Brod - Kolín 1. TK cca 2 x 15 min (v obou směrech)	1 den	23.05. 23	23.05. 23																			
464		Český Brod - Kolín 2. TK cca 2 x 15 min (v obou směrech)	1 den	24.05. 23	24.05. 23																			
465		Český Brod - Pečky 0. TK a 2. TK 2 x 15 (v obou směrech)	1 den	18.05. 23	18.05. 23																			
466																								
467		SK č. 3,5.....1 x 6h	1 den	18.05. 23	18.05. 23																			
468		SK č. 1,0.....1 x 6h	1 den	19.05. 23	19.05. 23																			
469		SK č. 0,2.....1 x 6h	1 den	20.05. 23	20.05. 23																			
470		SK č. 4,6.....1 x 6h	1 den	21.05. 23	21.05. 23																			
471		SK č. 8.....1 x 6h	1 den	22.05. 23	22.05. 23																			
472																								
473		<u>Noční výluka (dle S3/1):</u>	16 dny	02.05. 23	17.05. 23																			
474		Velim - Cerhence 1x8h noční pro každou TK na broušení + 3 x 8h následné podbití	4 dny	02.05. 23	05.05. 23																			
475		Cerhenice - Pečky1x8h noční pro každou TK na broušení + 3 x 8h následné podbití	4 dny	06.05. 23	09.05. 23																			
476		Pečky - Tatce1x8h noční pro každou TK na broušení + 3 x 8h následné podbití	4 dny	10.05. 23	13.05. 23																			
477		Tatce - Poříčany1x8h noční pro každou TK na broušení + 3 x 8h následné podbití	4 dny	14.05. 23	17.05. 23																			