





Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Úprava řešení	10/2019
02	Úprava výluk	12/2019
03	-	-

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společnost "SP+SEU_VelPo_DSP"	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	SUDOP EU a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz
		

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MILOŠ KRAMEŠ
		Garant profese: ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Středisko: <b>ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ</b>			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. JIŘÍ SYROVÝ 	ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ 	ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ 	ING. MILOŠ KRAMEŠ 

Název akce:  <b>VELIM - POŘÍČANY, BC</b>	Číslo smlouvy:  18 162 201	
	Projektový stupeň:  DSP	
Část: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	Datum:  05/2019	
	Číslo částí:  B.8	
Název přílohy:  <b>ČASOVÝ PLÁN STAVBY</b>	Měřítko:	Počet formátů:
	Číslo přílohy:  <b>3.1</b>	

</

"Velim - Poříčany, BC"																																																								
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Půlrok 1, 2020					Půlrok 2, 2020					Půlrok 1, 2021					Půlrok 2, 2021					Půlrok 1, 2022					Půlrok 2, 2022					Půlrok 1, 2023					Půlrok 2, 2023																
					L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č									
63																																																								
64	<a href="#">Sanace podchodu pro cestující na zhlaví v ŽST Poříčany</a>	52 dny	10.05. 21	30.06. 21																																																				
65	<a href="#">Sanace silničního mostu na zhlaví v ŽST Poříčany</a>	52 dny	10.05. 21	30.06. 21																																																				
66	<a href="#">Sanace stávajících návěstních návěstních lávek na TK č.1</a>	30 dny	10.05. 21	08.06. 21																																																				
67																																																								
68	<b>6. stavební postup</b>	<b>62 dny</b>	<b>01.07. 21</b>	<b>31.08. 21</b>																																																				
69	1 fáze výstavby odboček TÚ Velim - Pečky, výhybky č. 2,3, včetně zabezpečení kontroly polohy výhybek do SZZ	17 dny	01.07. 21	17.07. 21																																																				
70	2 fáze výstavby odboček TÚ Velim - Pečky,výhybky č. 1,4 včetně zabezpečení kontroly polohy výhybek do SZZ	14 dny	18.07. 21	31.07. 21																																																				
71	3 fáze výstavby odboček Pečky - Poříčany,výhybky č. 2,3 včetně zabezpečení kontroly polohy výhybek do SZZ	17 dny	01.08. 21	17.08. 21																																																				
72	4 fáze výstavby odboček Pečky - Poříčany, výhybky č. 1,4 včetně zabezpečení kontroly polohy výhybek do SZZ	14 dny	18.08. 21	31.08. 21																																																				
73	Pokládka výhybek č. 7,8,9,10,11	17 dny	01.08. 21	17.08. 21																																																				
74	Pokračuje pokládka výhybek č. 7,8,9	14 dny	18.08. 21	31.08. 21																																																				
75	Sanace podchodu v ŽST Velim v místě SK č. 1,2	62 dny	01.07. 21	31.08. 21																																																				
76	Provizorní kabelová trasa pro 22kV kabel v zast. Tatce	14 dny	18.08. 21	31.08. 21																																																				
77																																																								
78	<a href="#">Sanace podchodu v ŽST Velim</a>	62 dny	01.07. 21	31.08. 21																																																				
79																																																								
80	<b>7. stavební postup</b>	<b>16 dny</b>	<b>01.09. 21</b>	<b>16.09. 21</b>																																																				
81	Výhybky č. 5,6 v ŽST Poříčany	16 dny	01.09. 21	16.09. 21																																																				
82	Dokončení výtahové šachty na 3. nástupišti v ŽST Velim	16 dny	01.09. 21	16.09. 21																																																				
83																																																								
84	Technologická přestávka	165 dny	17.09. 21	28.02. 22																																																				
85																																																								
86	<b>9. stavební postup</b>	<b>16 dny</b>	<b>01.03. 22</b>	<b>16.03. 22</b>																																																				
87	TK Sadská včetně výhybek. Č. 4,12	16 dny	01.03. 22	16.03. 22																																																				
88	Demolice provzorního nástupiště u k.č.5	7 dny	01.03. 22	07.03. 22																																																				
89	Zrušení BK v TK č. 2 tatce - Poříčany v noční výluce	2 dny	15.03. 22	16.03. 22																																																				
90																																																								
91	<b>8. stavební postup</b>	<b>50 dny</b>	<b>17.03. 22</b>	<b>05.05. 22</b>																																																				
92	Výstavba zavibrovávaného pažení v ose pro realizaci štěrkopískových pilot v nočních výlukách 3 x 6h TÚ Tatce- Poříčany	3 dny	19.03. 22	21.03. 22																																																				
93	1. TK Velim - Cerhenice	50 dny	17.03. 22	05.05. 22																																																				
94	1. TK Tatce - Poříčany	50 dny	17.03. 22	05.05. 22																																																				
95	Ddokončení demolice nástupiště č.2 v ŽST Velim u SK č.4	14 dny	17.03. 22	30.03. 22																																																				
96																																																								
97	<a href="#">Sanace podchodu a výstavba výtahové šachty z podchodu v ŽST Velim na 1. nástupišti</a>	48 dny	17.03. 22	03.05. 22																																																				
98																																																								
99	<b>10. stavební postup</b>	<b>50 dny</b>	<b>06.05. 22</b>	<b>24.06. 22</b>																																																				
100	2. TK Velim - Cerhenice	50 dny	06.05. 22	24.06. 22																																																				
101	2. TK Tatce - Poříčany	50 dny	06.05. 22	24.06. 22																																																				
102	Zrušení BK v TK č. 2 Cerhenice - Pečky v noční výluce	3 dny	22.06. 22	24.06. 22																																																				
103																																																								
104																																																								
105	<b>11. stavební postup</b>	<b>50 dny</b>	<b>25.06. 22</b>	<b>13.08. 22</b>																																																				
106	Výstavba zavibrovávaného pažení pro realizaci štěrkopískových pilot v nočních výlukách 10 x 6h TÚ Cerhenice - Pečky aTatce- Poříčany	10 dny	27.06. 22	06.07. 22																																																				
107	1. TK Pečky - Tatce	50 dny	25.06. 22	13.08. 22																																																				
108	1. TK Cerhen																																																							