

F.3.2 Harmonogram stavby - ÚPRAVA K 26.01.2016

Stavební postupy / výluky / práce	dny	Měsíce výstavby (od podpisu SoD)								
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Doprava zastavena	172									
Stavební postup č.1A včetně přípravných prací	172									
Trat'. kolej Bohdíkov-Hanušovice nepřetržitě na 172 dnů	172									
Staniční koleje č.1, 2, 4, 12 nepřetržitě na 172 dnů	172									
Staniční koleje č.3, 6, 8, 10 od výhybek bohd.zhlaví po km 70,200 nepřetržitě na 172 dnů	172									
ŽST Hanušovice, bohdíkovské zhlaví	150									
ŽST Hanušovice, nástupiště mezi kolejemi č.1, 4, příslušné koleje	42									
Demolice pozemních objektů, staveďla odstraněna v závěru nepřetržité výluky	35									
Práce na stavebních úpravách výpravní budovy	85									
Technologická zařízení (zab.zař., sděl.zař., ...)	59									
Trafostanice	92									
Výstavba rampy u koleje č.5	42									
Zkoušky provizorního zabezpečovacího zařízení	21									
Definitivní zabezpečovací zařízení	78									
Stavební postup č.1B - od 1.9.2016 bez nepřetržité výluky	158									
Trat'. kolej Jindřichov-Hanušovice nepřetržitě na 65 dnů	158									
Trat'. kolej Staré Město pod Sněžníkem-Hanušovice nepřetržitě na 65 dnů	158									
Trat'. kolej Podlesí-Hanušovice nepřetržitě na 65 dnů	158									
Všechny staniční koleje	158									
ŽST Hanušovice, jesenické zhlaví, výhybky č.1, 2, 3	44									
Zkoušky provizorního zabezpečovacího zařízení	21									
Definitivní zabezpečovací zařízení	78									
Stavební postup č.2	1									
Kusá staniční kolej č.3a nepřetržitě na 1 den	1									
Stavba celkem	247									