






Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Úprava řešení	10/2019
02	-	-
03	-	-

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společnost "SP+SEU_VelPo_DSP"	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	SUDOP EU a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz
		

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MILOŠ KRAMEŠ
		Garant profese: ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Středisko: ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. JIŘÍ SYROVÝ 	ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ 	ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ 	ING. MILOŠ KRAMEŠ 

Název akce:  <b>VELIM - POŘÍČANY, BC</b>	Číslo smlouvy:  18 162 201	
	Projektový stupeň:  DSP	
Část: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	Datum:  05/2019	
	Číslo části:  B.8	
Název přílohy:  <b>ČASOVÝ PLÁN STAVBY</b>	Měřítko:	Počet formátů:
	Číslo přílohy:  <b>3.1</b>	

"Velim - Poříčany, BC"

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Půlrok 1, 2020				Půlrok 2, 2020				Půlrok 1, 2021				Půlrok 2, 2021				Půlrok 1, 2022				Půlrok 2, 2022				Půlrok 1, 2023				Půlrok 2, 2023				
					L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č		
1	"Velim - Poříčany, BC"	1222 dny	03.02. 20	09.06. 23																																	
2																																					
3	Přípravné práce	163 dny	03.02. 20	14.07. 20																																	
4	Projektování, výroba, montáž a překroušení technologie zab. zař.	350 dny	03.02. 20	18.01. 21																																	
5	Práce na kabelových trasách	210 dny	15.07. 20	10.02. 21																																	
6	Rekonstrukce VB v Poříčanech a nových technologických objektů	180 dny	01.03. 20	27.08. 20																																	
7	Prefabrikované TB na odbočkách a zhlaví stanice Poříčany	120 dny	01.03. 20	28.06. 20																																	
8	Kamerové zkoušky odvodnění, vyčištění, sanace a reprofilace	30 dny	04.03. 20	02.04. 20																																	
9	Výstavba provizorního nástupiště v ŽST Velim	9 dny	09.06. 20	17.06. 20																																	
10	Výstavba provizorního nástupiště v ŽST Poříčany	9 dny	01.06. 20	10.06. 20																																	
11	Výstavba provizorního nástupiště v zast. Klučov v obou polohách	7 dny	11.06. 20	17.06. 20																																	
12	Demontáž stávající nástupištní hrany u k.č.2 v ŽST Velim	2 dny	07.06. 20	09.06. 20																																	
13	Úprava zastřešení v ŽST poříčany na nástupišti č.3, výstavba patek pro nové TS a úprava polohy mobiliáře včetně informačního systému	21 dny	28.03. 20	17.04. 20																																	
14	Montáž nových TS bran TV včetně úpravy zastřešení na nástupišti č.3	14 dny	17.05. 20	30.05. 20																																	
15																																					
16	Výstavba kabelového mostu přes Výrovku	90 dny	16.04. 20	14.07. 20																																	
17	Výstavba kabelovodu v ŽST Poříčany, protlakem pod k.č.1,3,5,2,4.	69 dny	17.04. 20	24.06. 20																																	
18																																					
19	1. stavební postup	60 dny	15.07. 20	12.09. 20																																	
20	Výstavba SK č. 3,5	60 dny	15.07. 20	12.09. 20																																	
21	Prodloužení nástupiště č.1	60 dny	15.07. 20	12.09. 20																																	
22																																					
23	Výstavba patky návěštní lávky u SK č.5 v ŽST Poříčany	21 dny	15.07. 20	04.08. 20																																	
24	Výstavba kabelovodu v ŽST Poříčany, protlakem pod k.č.1,3,5,0,2,4.	60 dny	15.07. 20	12.09. 20																																	
25																																					
26	2. stavební postup	76 dny	13.09. 20	27.11. 20																																	
27	Snesení výhybky č. 52 a její náhrada kolejovým polem včetně TV	2 dny	13.09. 20	14.09. 20																																	
28	Rekonstrukce výhybky č. 54 včetně TV	74 dny	15.09. 20	27.11. 20																																	
29	I. etapa výstavba Výstavba základu podpěry lávky mezi SK č. 6,8	14 dny	15.09. 20	28.09. 20																																	
30	II. etapa výstavby Rekonstrukce SK č. 4 včetně výhybek č. 44,45,46	60 dny	29.09. 20	27.11. 20																																	
31	II. etapa výstavby rekonstrukce SK č. 6	14 dny	29.09. 20	12.10. 20																																	
32	III. etapa výstavby rekonstrukce SK č. 8	46 dny	13.10. 20	27.11. 20																																	
33																																					
34	Sanace stávajících návěštních návěštních lávek na TK č.2	30 dny	15.09. 20	14.10. 20																																	
35	Sanace podchodu pro cestující na zhlaví v ŽST Poříčany	74 dny	15.09. 20	27.11. 20																																	
36	Sanace silničního mostu na zhlaví v ŽST Poříčany	74 dny	15.09. 20	27.11. 20																																	
37	Výstavba kabelvoodu pod SK č. 4,6,8 protlakem včetně šachet mezi SK č. 2,4 a u SK č. 8	43 dny	13.10. 20	24.11. 20																																	
38	Výstavba patky návěštní lávky mezi SK č. 6,8 v ŽST Poříčany	28 dny	15.09. 20	12.10. 20																																	
39																																					
40	3. stavební postup	21 dny	12.11. 20	02.12. 20																																	
41	Rekonstrukce výhybek č. 48,49	16 dny	12.11. 20	27.11. 20																																	
42	Rekonstrukce výhybek č. 15 + SK č.4	4 dny	12.11. 20	15.11. 20																																	
43	Rekonstrukce výhybek č. 16,18,19,20 a SK č. 6,8	21 dny	12.11. 20	02.12. 20																																	
44																																					
45	Technologická přestávka	87 dny	03.12. 20	28.02. 21																																	
46	Montáž nové návěštní lávky	1 den	29.01. 21	29.01. 21																																	
47	Demontáž stávající návěštní lávky	1 den	28.02. 21	28.02. 21																																	
48	Aktivace SZZ v ŽST Poříčany	23 dny	05.02. 21	27.02. 21																																	
49																																					
50	4. stavební postup	70 dny	01.03. 21	09.05. 21																																	
51	1.TK směr Český Brod náhrada výhybky č.53 kol.polem	2 dny	01.03. 21	02.03. 21																																	
52	Rekonstrukce SK č. 0.,2 včetně části zhlaví	68 dny	03.03. 21	09.05. 21																																	
53	Výstavba provizorní nástupištní hrany u SK č.0	9 dny	01.05. 21	09.05. 21																																	
54																																					
55	Sanace podchodu pro cestující na zhlaví v ŽST Poříčany	68 dny	03.03. 21	09.05. 21																																	
56	Sanace silničního mostu na zhlaví v ŽST Poříčany	68 dny	03.03. 21	09.05. 21																																	
57	Sanace stávajících návěštních návěštních lávek na TK č.0	30 dny	03.03. 21	01.04. 21																																	
58																																					
59	5. stavební postup	52 dny	10.05. 21	30.06. 21																																	
60	Rekonstrukce 1.,3. SK	52 dny	10.05. 21	30.06. 21																																	

Stránka 1

"Velim - Poříčany, BC"

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Půlrok 1, 2020												Půlrok 2, 2020												Půlrok 1, 2021												Půlrok 2, 2021												Půlrok 1, 2022												Půlrok 2, 2022												Půlrok 1, 2023												Půlrok 2, 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č</