

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany – Světlá nad Sázavou

**SO 101 Rekonstrukce mostu
SO 201 Železniční spodek
SO 202 Železniční svršek
SO 401 Přeložka kabelů SŽDC – sdělovací
SO 402 Přeložka kabelů SŽDC – zabezpečovací
PS 01 - Zabezpečovací zařízení**

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pro následující činnosti:

- před zahájením stavby – předání staveniště
- při kontrole dotčených inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců
- dílenské přejímky OK
- zřízení přístupových cest, mont. plochy pod mostem a v korytě řeky, po montáži provizoria
- po odbourání částí spodní stavby
- posílení podzákladí a stávajících částí spodní stavby
- kontrola armatury spodní stavby
- betonáž spodní stavby
- při provádění přechodové oblasti
- montážní přejímky po osazení NK na mont. plošinu
- montážní přejímka po svaření NK na montážní plošině
- po smontování montážních konstrukcí pro zásun NK
- kontrola armatury desky NK
- výsun NK a spuštění na ložiska
- betonáž desky NK
- po aplikaci hydroizolací
- po osazení železničního svršku
- zatěžovací zkouška mostu
- po provedení dokončovacích prací
- po ukončení stavebních prací – kolaudace

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavby.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby zástupci objednatele a stavebnímu doзору.