

F.3.2 Harmonogram stavby

Rok 2017, stavební postupy / objekty / výluky (podrobněji v části F.3.1)	od	dny	do
Stavební postup č.0, přípravné práce	01.07.17	45	14.08.17
Nová technologická budova parc.č.3093, stavební část	01.07.17	133	10.11.17
Nová technologická budova parc.č.3093, technologie, zprovoznění	27.10.17	302	24.08.18
Demolice St.2	06.07.17	10	15.07.17
ŽST Veselí n.M., koleje č.9, 11, 13 nepřetržitě	01.07.17	14	14.07.17
ŽST Veselí n.M., koleje č.15, 17 nepřetržitě	15.07.17	7	21.07.17
ŽST Veselí n.M., koleje č.19, 21, 23, 25, 27 nepřetržitě	22.07.17	7	28.07.17
ŽST Veselí n.M., kolej č.9 nepřetržitě	15.07.17	31	14.08.17
Stavební postup č.1, nástupiště č.3, podchod v km 87,817	15.08.17	49	02.10.17
ŽST Veselí n.M., koleje č.3, 5 nepřetržitě	15.08.17	49	02.10.17
Stavební postup č.2, nástupiště č.2, podchod v km 87,817	03.10.17	49	20.11.17
ŽST Veselí n.M., koleje č.1, 2 nepřetržitě	03.10.17	49	20.11.17
Rok 2018, stavební postupy / výluky	od	dny	do
Stavební postup č.1A	01.04.18	35	05.05.18
Trat'ová kolej Veselí n.M.-Strážnice nepřetržitě	08.04.18	21	28.04.18
Trat'ová kolej č.1 Veselí n.M.-Bzenec nepřetržitě	08.04.18	21	28.04.18
ŽST Veselí n.M., koleje č.1, 3, 5, dočasně kusé	01.04.18	21	21.04.18
ŽST Veselí n.M., kolej mezi výhybkami č.49, 54	01.04.18	7	07.04.18
Práce na zabezpečovacím zařízení	29.04.18	7	05.05.18
Stavební postup č.3	06.05.18	42	16.06.18
Trat'ová kolej č.2 Veselí n.M.-Bzenec nepřetržitě	06.05.18	12	17.05.18
ŽST Veselí n.M., koleje č.2, 4, 6 na bzeneckém zhlaví nepřetržitě	06.05.18	20	25.05.18
ŽST Veselí n.M., koleje č.8, 12, 16, 18, 8c nepřetržitě	06.05.18	35	09.06.18
Práce na zabezpečovacím zařízení	14.06.18	3	16.06.18
Stavební postup č.4, kunovické zhlaví, mostní objekty v km 88,187 a 88,260	17.06.18	76	31.08.18
Stavební úpravy DK	17.06.18	27	13.07.18
Demolice St.2	16.08.18	10	25.08.18
Mostní objekt v km 88,187 (podchod)	13.07.18	45	26.08.18
Mostní objekt v km 88,260 (ev.č.54-030)	01.07.18	62	31.08.18
Trat'ová kolej Uherský Ostroh-Veselí n.M. nepřetržitě	01.07.18	62	31.08.18
Trat'ová kolej Velká n.V.-Veselí n.M. nepřetržitě	01.07.18	62	31.08.18
Vlečka KORDÁRNA Plus a.s., Velká nad Veličkou	01.07.18	62	31.08.18
ŽST Veselí n.M., koleje č.1, 2, 3, 5 na kunovickém zhlaví nepřetržitě	01.07.18	62	31.08.18
ŽST Veselí n.M., kolej č.4 od kunov.zhlaví po km cca 87,750 nepřetržitě	01.07.18	62	31.08.18
ŽST Veselí n.M., koleje č.9 až 19 a kolej č.23 kusé	01.07.18	14	14.07.18
Práce na zabezpečovacím zařízení	18.08.18	14	31.08.18
Stavební postup č.5	01.09.18	28	28.09.18
Demolice St.3	11.09.18	10	20.09.18
ŽST Veselí n.M., koleje č.9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 nepřetržitě (postupně)	01.09.18	28	28.09.18
ŽST Veselí n.M., koleje č.102, 29 nepřetržitě	01.09.18	5	05.09.18
ŽST Veselí n.M., výtažná kolej za výhybkou č.60 nepřetržitě	22.09.18	5	26.09.18
Stavební postup č.6, aktivace DOZ	30.09.18	3	02.10.18
Stavba celkem	01.07.17	459	02.10.18

