



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury







PO PŘIPOMÍNKÁCH 11/2016

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Směrová a výšková úprava polohy koleje č. 0	12/2016
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
 Správa železniční dopravní cesty	Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: JAROSLAV SOUMAR
		Garant profese: ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ 

Středisko: ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ			
Vedoucí střediska: ING. JIŘÍ SYROVÝ 	Odpovědný projektant SO, IO, PS: ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ 	Vypracoval: ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ 	Kontroloval: ING. PAVEL LANGER 

Název akce:	Číslo smlouvy: 16-155.230	
REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. POŘÍČANY	Projektový stupeň: PROJEKT	
Část:	Datum: 10/2016	
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	Číslo části: F	
Název přílohy:	Měřítko: -	Počet formátů: -
ČASOVÝ PLÁN VÝLUK	Číslo přílohy: 3.2	

„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany“						
ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1			„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany“	516 dny	1.7. 17	30.11. 18
2						
3			Přípravné práce	77 dny	1.7. 17	15.9. 17
4			Nepřetržitá výluka	77 dny	1.7. 17	15.9. 17
5			SK 5	77 dny	1.7. 17	15.9. 17
6						
7			Denní víkendová výluka	39 dny	5.8. 17	12.9. 17
8		7:00-19:00, vč. výluky TV	SK 6,8.....2 x 12h	2 dny	5.8. 17	26.8. 17
9		vč. TV	SK 3	2 dny	2.9. 17	3.9. 17
10		vč. TV	SK 6,8	2 dny	9.9. 17	10.9. 17
11		vč. TV	SK 2,4	2 dny	11.9. 17	12.9. 17
12						
13			Noční výluka	17 dny	27.8. 17	12.9. 17
14		23:55 - 3:55, vč. výluky TV	SK 1,3,0,2,4,6.....5 x 4h	5 dny	27.8. 17	31.8. 17
15		0:00 - 2:00 vč. TV	SK 8.....2 x 2h	2 dny	30.8. 17	31.8. 17
16		Včetně TV i SK č.1 (22:55 - 4:55)	SK 3.....1 x 6h	1 den	1.9. 17	1.9. 17
17		Včetně TV i SK č. 2,4	SK 6,8.....2 x 6h	2 dny	2.9. 17	3.9. 17
18		Včetně TV a TV na zhlavích k odpojovači (23:05 - 5:05) - provizorní včetně překlenutí	SK 2,4.....2 x 6h	2 dny	4.9. 17	5.9. 17
19		Včetně TV a TV na zhlaví k odpojovači - provizorní pro kanalizaci	SK 2,4.....1 x 4h	1 den	11.9. 17	11.9. 17
20		Včetně TV a TV na zhlaví k odpojovači - provizorní pro kanalizaci	SK 2,4.....1 x 4h	1 den	12.9. 17	12.9. 17
21			Stavební postup č.1	76 dny	16.9. 17	30.11. 17
22			Nepřetržitá výluka	76 dny	16.9. 17	30.11. 17
23		vč. Výluky TV SK 6,8	SK 5,6,8	76 dny	16.9. 17	30.11. 17
24						
25			Dokončovací práce	14 dny	1.12. 17	14.12. 17
26						
27			Technologická přestávka	74 dny	15.12. 17	28.2. 18
28						
29			Přípravné práce	31 dny	1.3. 18	31.3. 18
30						
31			Stavební postup č.2	68 dny	1.4. 18	7.6. 18
32			Nepřetržitá výluka	68 dny	1.4. 18	7.6. 18
33		vč. Výluky TV + 2 x 4 výluky TV na zhlaví při zrušení/zapojení překlenutí odpojovačů	SK 2,4,5	68 dny	1.4. 18	7.6. 18
34			Noční výluka	20 dny	1.4. 18	20.4. 18
35		vč. výluky TV	SK 6,8.....20 x 5h (v 20 dny	20 dny	1.4. 18	20.4. 18
36						
37			Stavební postup č.3	21 dny	8.6. 18	28.6. 18
38			Nepřetržitá výluka	21 dny	8.6. 18	28.6. 18
39		vč. výluky TV SK 3	SK 3,5	21 dny	8.6. 18	28.6. 18
40						
41			Stavební postup č.4	68 dny	29.6. 18	4.9. 18
42			Nepřetržitá výluka	68 dny	29.6. 18	4.9. 18
43		vč. výluky TV od odp. 401 k odp.	SK 1,5	68 dny	29.6. 18	4.9. 18
44			Denní výluka	68 dny	29.6. 18	4.9. 18
45		Po-Pa 9:00-14:00 vč. výluky TV	SK 3 (9:00-14:00) během celého postupu	68 dny	29.6. 18	4.9. 18
46			Víkendová výluka	68 dny	29.6. 18	4.9. 18
47		Pa-Po 20:00 - 5:00 vč. výluky TV	SK 3 (Pa 20:00 - Po 5:00) během celého postupu	68 dny	29.6. 18	4.9. 18
48						
49			Dokončovací práce	87 dny	5.9. 18	30.11. 18
50			Práce bez nároku na výluky	87 dny	5.9. 18	30.11. 18
51						
52			Nepřetržitá výluka	3 dny	5.9. 18	7.9. 18
53			SK 5	3 dny	5.9. 18	7.9. 18
54			Denní víkendová	8 dny	15.9. 18	22.9. 18
55		Výměna upevňovačel	SK 0,2.....2 x 8h	2 dny	15.9. 18	16.9. 18
56		Směrové a výškové vyrovnnání + regulace TV, výluky TV k.č.0	SK 0.....1 x 8h	1 den	22.9. 18	22.9. 18
57			Noční výluka	10 dny	7.9. 18	16.9. 18
58		vč. Výluky TV i SK 4 a SK 6,8 na	SK 2.....1 x 12h	1 den	7.9. 18	7.9. 18
59		vč. výluky TV i SK 2 a SK 6,8 na	SK 4.....1 x 12h	1 den	8.9. 18	8.9. 18
60		vč. Výluky TV SK 2,4,6,8	SK 4,6,88 x 4h	8 dny	9.9. 18	16.9. 18

Diagram showing the construction schedule and timeline for the reconstruction of the Poříčany railway station platform and the installation of barrier-free access. The timeline is divided into three main periods: Půlrok 2, 2017; Půlrok 1, 2018; and Půlrok 2, 2018. The diagram includes various tasks such as preparation work, construction of the platform, and the installation of barrier-free access. Key tasks include the construction of the platform, the installation of barrier-free access, and the installation of the TV system. The timeline shows the duration of each task and the start and end dates. The diagram also includes a legend for the tasks and a list of the tasks. The tasks are listed in the table below.

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1			„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany“	516 dny	1.7. 17	30.11. 18
2						
3			Přípravné práce	77 dny	1.7. 17	15.9. 17
4			Nepřetržitá výluka	77 dny	1.7. 17	15.9. 17
5			SK 5	77 dny	1.7. 17	15.9. 17
6						
7			Denní víkendová výluka	39 dny	5.8. 17	12.9. 17
8		7:00-19:00, vč. výluky TV	SK 6,8.....2 x 12h	2 dny	5.8. 17	26.8. 17
9		vč. TV	SK 3	2 dny	2.9. 17	3.9. 17
10		vč. TV	SK 6,8	2 dny	9.9. 17	10.9. 17
11		vč. TV	SK 2,4	2 dny	11.9. 17	12.9. 17
12						
13			Noční výluka	17 dny	27.8. 17	12.9. 17
14		23:55 - 3:55, vč. výluky TV	SK 1,3,0,2,4,6.....5 x 4h	5 dny	27.8. 17	31.8. 17
15		0:00 - 2:00 vč. TV	SK 8.....2 x 2h	2 dny	30.8. 17	31.8. 17
16		Včetně TV i SK č.1 (22:55 - 4:55)	SK 3.....1 x 6h	1 den	1.9. 17	1.9. 17
17		Včetně TV i SK č. 2,4	SK 6,8.....2 x 6h	2 dny	2.9. 17	3.9. 17
18		Včetně TV a TV na zhlavích k odpojovači (23:05 - 5:05) - provizorní včetně překlenutí	SK 2,4.....2 x 6h	2 dny	4.9. 17	5.9. 17
19		Včetně TV a TV na zhlaví k odpojovači - provizorní pro kanalizaci	SK 2,4.....1 x 4h	1 den	11.9. 17	11.9. 17
20		Včetně TV a TV na zhlaví k odpojovači - provizorní pro kanalizaci	SK 2,4.....1 x 4h	1 den	12.9. 17	12.9. 17
21			Stavební postup č.1	76 dny	16.9. 17	30.11. 17
22			Nepřetržitá výluka	76 dny	16.9. 17	30.11. 17
23		vč. Výluky TV SK 6,8	SK 5,6,8	76 dny	16.9. 17	30.11. 17
24						
25			Dokončovací práce	14 dny	1.12. 17	14.12. 17
26						
27			Technologická přestávka	74 dny	15.12. 17	28.2. 18
28						
29			Přípravné práce	31 dny	1.3. 18	31.3. 18
30						
31						