

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽ s.o., OŘ PRAHA
	ING. L. MAREK	ING. I. ŠÍR	Místo stavby	LEDEČKO, RATAJE N.S.
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	A4
	ING. Z. LAKMAYER	ING. J. FIALA	Datum	10/2020
			Účel	DSP
TOP CON servis s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, e-mail: topcon@topcon.cz			Měřítko	
PD OPRAVY ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ V OBVODU SMT PRAHA SO 02 – MOST V KM 1,239 TRATI LEDEČKO – KÁCOV			Č.zakázky	23–20
			Číslo kopie	Číslo přílohy <b>C.4.2.2</b>
SCHÉMA POSTUPU VÝSTAVBY				

**Zjednodušený harmonogram prací pro stanovení délky výluky**  
V harmonogramu jsou uvedeny pouze ty činnosti, které budou prováděny za výluky.

**Oprava železničních mostů v obvodu SMT Praha; SO 02: Most v km 1,239**

ozn.	činnost	počet dní	1.9.2021	2.9.2021	3.9.2021	4.9.2021	5.9.2021	6.9.2021	7.9.2021	8.9.2021	9.9.2021	10.9.2021	11.9.2021	12.9.2021	13.9.2021	14.9.2021	15.9.2021	16.9.2021	17.9.2021	18.9.2021	19.9.2021	20.9.2021	21.9.2021	22.9.2021	23.9.2021	24.9.2021	25.9.2021	26.9.2021	27.9.2021	28.9.2021	29.9.2021	30.9.2021	1.10.2021
	Zahájení výluky	1	x																														
	Rezerva	5	x	x	x	x	x																										
	Řez kolejnic, demontáž svršku na mostě	4						x	x	x	x																						
	Demontáž svršku v předpolích	2										x	x																				
	Dokončení lešení a zaplachtování	6						x	x	x	x	x	x																				
	Demontáž podlah	4												x	x	x	x																
	Přejezdy techniky pro údržbu trati	7																x	x	x	x	x	x	x									
	Částečné otryskání nosné konstrukce	5																							x	x	x	x	x				
	Oprava a zesílení nosné konstrukce	25																												x	x	x	x
	Přejezdy techniky pro údržbu trati	7																															
	Zřízení kolejového lože v předpolích	2																															
	Montáž koleje v předpolích	2																															
	Montáž podlah na chodnicích	4																															
	Zaměření pro VTD mostnic	1																															
	Zpracování VTD mostnic	3																															
	Výroba mostnic	6																															
	Montáž mostnic	6																															
	Montáž koleje na mostě	3																															
	Napojení koleje, svary kolejnic	2																															
	Montáž podlah na mostnicích	4																															
	Propracování PPK ASP	3																															
	Rezerva	5																															
	Hlavní mostní prohlídka	1																															
	Ukončení výluky	1																															
		0																															
	Zahájení výluky	1																															
	Demontáž podlah	4																															
	Otryskání zbytku nosné konstrukce	5																															
	Obnova PKO	14																															
	Montáž podlah	4																															
	Rezerva	3																															
	Hlavní mostní prohlídka	1																															
	Ukončení výluky	1																															

# Zjednodušený harmonogram prací pro stanovení délky výluk

V harmonogramu jsou uvedeny pouze ty činnosti, které budou pracovat

## Oprava železničních mostů v obvodu SMT Praha; :

ozn.	činnost	počet dní	2.10.2021	3.10.2021	4.10.2021	5.10.2021	6.10.2021	7.10.2021	8.10.2021	9.10.2021	10.10.2021	11.10.2021	12.10.2021	13.10.2021	14.10.2021	15.10.2021	16.10.2021	17.10.2021	18.10.2021	19.10.2021	20.10.2021	21.10.2021	22.10.2021	23.10.2021	24.10.2021	25.10.2021	26.10.2021	27.10.2021	28.10.2021	29.10.2021	30.10.2021	31.10.2021	1.11.2021	2.11.2021	
	<b>Zahájení výluky</b>	1																																	
	<b>Rezerva</b>	5																																	
	Řez kolejnic, demontáž svršku na mostě	4																																	
	Demontáž svršku v předpolích	2																																	
	Dokončení lešení a zaplachtování	6																																	
	Demontáž podlah	4																																	
	Přejezdy techniky pro údržbu trati	7																																	
	Částečné otryskání nosné konstrukce	5																																	
	Oprava a zesílení nosné konstrukce	25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Přejezdy techniky pro údržbu trati	7																						x	x	x	x	x	x	x					
	Zřízení kolejového lože v předpolích	2																														x	x		
	Montáž koleje v předpolích	2																																x	x
	Montáž podlah na chodnicích	4																																	
	Zaměření pro VTD mostnic	1																																	
	Zpracování VTD mostnic	3																																	
	Výroba mostnic	6																																	
	Montáž mostnic	6																																	
	Montáž koleje na mostě	3																																	
	Napojení koleje, svary kolejnic	2																																	
	Montáž podlah na mostnicích	4																																	
	Propracování PPK ASP	3																																	
	<b>Rezerva</b>	5																																	
	<b>Hlavní mostní prohlídka</b>	1																																	
	<b>Ukončení výluky</b>	1																																	
		0																																	
	<b>Zahájení výluky</b>	1																																	
	Demontáž podlah	4																																	
	Otryskání zbytku nosné konstrukce	5																																	
	Obnova PKO	14																																	
	Montáž podlah	4																																	
	<b>Rezerva</b>	3																																	
	<b>Hlavní mostní prohlídka</b>	1																																	
	<b>Ukončení výluky</b>	1																																	

**Zjednodušený harmonogram prací pro stanovení délky výluk**  
V harmonogramu jsou uvedeny pouze ty činnosti, které budou pro

**Oprava železničních mostů v obvodu SMT Praha; ;**

ozn.	činnost	počet dní	3.11.2021	4.11.2021	5.11.2021	6.11.2021	7.11.2021	8.11.2021	9.11.2021	10.11.2021	11.11.2021	12.11.2021	13.11.2021	14.11.2021	15.11.2021	16.11.2021	17.11.2021	18.11.2021	19.11.2021	20.11.2021	21.11.2021	22.11.2021	23.11.2021	24.11.2021	25.11.2021	26.11.2021	27.11.2021	28.11.2021	29.11.2021	30.11.2021
	<b>Zahájení výluky</b>	1																												
	<b>Rezerva</b>	5																												
	Řez kolejnic, demontáž svršku na mostě	4																												
	Demontáž svršku v předpolích	2																												
	Dokončení lešení a zaplachtování	6																												
	Demontáž podlah	4																												
	Přejezdy techniky pro údržbu trati	7																												
	Částečné otryskání nosné konstrukce	5																												
	Oprava a zesílení nosné konstrukce	25																												
	Přejezdy techniky pro údržbu trati	7																												
	Zřízení kolejového lože v předpolích	2																												
	Montáž koleje v předpolích	2																												
	Montáž podlah na chodnicích	4	x	x	x	x																								
	Zaměření pro VTD mostnic	1					x																							
	Zpracování VTD mostnic	3						x	x	x																				
	Výroba mostnic	6									x	x	x	x	x	x														
	Montáž mostnic	6											x	x	x	x	x	x												
	Montáž koleje na mostě	3																	x	x	x									
	Napojení koleje, svary kolejnic	2																			x	x								
	Montáž podlah na mostnicích	4																	x	x	x	x								
	Propracování PPK ASP	3																					x	x	x					
	<b>Rezerva</b>	5																								x	x	x	x	x
	<b>Hlavní mostní prohlídka</b>	1																										x		
	<b>Ukončení výluky</b>	1																												x
		0																												
	<b>Zahájení výluky</b>	1																												
	Demontáž podlah	4																												
	Otryskání zbytku nosné konstrukce	5																												
	Obnova PKO	14																												
	Montáž podlah	4																												
	<b>Rezerva</b>	3																												
	<b>Hlavní mostní prohlídka</b>	1																												
	<b>Ukončení výluky</b>	1																												

práce mimo výluky

# Zjednodušený harmonogram prací pro stanovení délky výluk

V harmonogramu jsou uvedeny pouze ty činnosti, které budou pro

## Oprava železničních mostů v obvodu SMT Praha; ;

ozn.	činnost	počet dní	15.4.2022	16.4.2022	17.4.2022	18.4.2022	19.4.2022	20.4.2022	21.4.2022	22.4.2022	23.4.2022	24.4.2022	25.4.2022	26.4.2022	27.4.2022	28.4.2022	29.4.2022	30.4.2022	1.5.2022	2.5.2022	3.5.2022	4.5.2022	5.5.2022	6.5.2022	7.5.2022	8.5.2022	9.5.2022	10.5.2022	11.5.2022	12.5.2022	13.5.2022	14.5.2022
	<b>Zahájení výluky</b>	1																														
	<b>Rezerva</b>	5																														
	Řez kolejnic, demontáž svršku na mostě	4																														
	Demontáž svršku v předpolích	2																														
	Dokončení lešení a zaplachtování	6																														
	Demontáž podlah	4																														
	Přejezdy techniky pro údržbu trati	7																														
	Částečné otryskání nosné konstrukce	5																														
	Oprava a zesílení nosné konstrukce	25																														
	Přejezdy techniky pro údržbu trati	7																														
	Zřízení kolejového lože v předpolích	2																														
	Montáž koleje v předpolích	2																														
	Montáž podlah na chodnicích	4																														
	Zaměření pro VTD mostnic	1																														
	Zpracování VTD mostnic	3																														
	Výroba mostnic	6																														
	Montáž mostnic	6																														
	Montáž koleje na mostě	3																														
	Napojení koleje, svary kolejnic	2																														
	Montáž podlah na mostnicích	4																														
	Propracování PPK ASP	3																														
	<b>Rezerva</b>	5																														
	<b>Hlavní mostní prohlídka</b>	1																														
	<b>Ukončení výluky</b>	1																														
		0																														
	<b>Zahájení výluky</b>	1	x																													
	Demontáž podlah	4	x	x	x	x																										
	Otryskání zbytku nosné konstrukce	5					x	x	x	x	x																					
	Obnova PKO	14										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
	Montáž podlah	4																								x	x	x	x			
	<b>Rezerva</b>	3																												x	x	x
	<b>Hlavní mostní prohlídka</b>	1																												x		
	<b>Ukončení výluky</b>	1																														x