

Stavba: "ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU NA NÁSTUPIŠTĚ V ŽST KOLÍN

Činnost	popis	Jednotky	dny				
			1	2	3	4	5
Demontáž mostního provizoria	Odstranění provizoria	2 h					
	Zemní pláň	10 h					
	Zašterkování + pokladádka koleje	12 h					
	Dokončení nástupiště	10 h					

Stavba: "ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU NA NÁSTUPIŠTĚ V ŽST KOLÍN

Činnost	Kolej	v_{100} / v_k [km.h ⁻¹]	Dny														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Protlak kabelovodu	105	50													10	10	
	103	50													10	10	
	101	130/155												10	10	50	50
	100	50									10	10					
	102	130/155								10	10	50	50	50	50	50	50
	104	50						10	10								
	106	50						10	10								
	108	50					10	10	10								
	110	50				10	10										
	112	80			10	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	114	80		10	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	116	40	10	10													
	118	40	10	10													
120	40		Výluka koleje														