


Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

<b>Objednatel:</b>  <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1  Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
--	--

<b>Generální projektant:</b> 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	<b>Hlavní inženýr projektu:</b> ING. PAVEL LANGER <b>Garant profese:</b> ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ
---	---	---

<b>Středisko:</b> <b>ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ</b>			
<b>Vedoucí střediska:</b> ING. JIŘÍ SYROVÝ	<b>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</b> ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ	<b>Vypracoval:</b> ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ	<b>Kontroloval:</b> ING. PAVEL LANGER

<b>Název akce:</b>  <b>UZEL PLZEŇ, 5. STAVBA - LOBZY - KOTEROV</b>	<b>Číslo smlouvy:</b> 14 256 201	
	<b>Projektový stupeň:</b> PD	
<b>Část:</b>  ORGANIZACE VÝSTAVBY	<b>Datum:</b> 02/2017	
	<b>Číslo části:</b> B.12	
<b>Název přílohy:</b>  <b>ČASOVÝ PLÁN VÝLUK</b>	<b>Měřítko:</b> -	<b>Počet formátů:</b> -
	<b>Číslo přílohy:</b> 3.2	

"Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov"																																
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení		Čtvrť. 4, 2018				Čtvrť. 1, 2019			Čtvrť. 2, 2019			Čtvrť. 3, 2019			Čtvrť. 4, 2019			Čtvrť. 1, 2020			Čtvrť. 2, 2020			Čtvrť. 3, 2020			Čtvrť. 4, 2020	
						IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1																																
2	Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov	758 dny	1.10. 18	31.10. 20																												
3																																
4	Přípravné práce	61 dny	1.10. 18	30.11. 18																												
5	Bez nároku na výluky	61 dny	1.10. 18	30.11. 18																												
6	Nepřetržitá výluka:	20 dny	1.10. 18	20.10. 18																												
7	SK č. 4-18	20 dny	1.10. 18	20.10. 18																												
8																																
9	Technologická přestávka	119 dny	1.12. 18	31.3. 19																												
10																																
11	Přípravné práce	91 dny	1.4. 19	30.6. 19																												
12	Bez nároku výluky	91 dny	1.4. 19	30.6. 19																												
13	Nepřetržitá výluka:	91 dny	1.4. 19	30.6. 19																												
14	SK č. 102,103	91 dny	1.4. 19	30.6. 19																												
15	Svážný pahrbek a koleje 1M,1T,2M,3M,4M	2 dny	2.5. 19	3.5. 19																												
16																																
17	Stavební postup č.1a	14 dny	1.7. 19	14.7. 19																												
18	Nepřetržitá výluka:	14 dny	1.7. 19	14.7. 19																												
19	TK Starý Plzenec - Plzeň Koterov	14 dny	1.7. 19	14.7. 19																												
20	Vlečka Overlack a kovošrot	3 dny	12.7. 19	14.7. 19																												
21	SK č. 101,102,103	14 dny	1.7. 19	14.7. 19																												
22																																
23	Stavební postup č.1b	21 dny	15.7. 19	4.8. 19																												
24	Nepřetržitá výluka:	21 dny	15.7. 19	4.8. 19																												
25	TK Starý Plzenec - Plzeň Koterov	21 dny	15.7. 19	4.8. 19																												
26	Svážný pahrbek	14 dny	22.7. 19	4.8. 19																												
27	TK č.2 směr Lobzy	21 dny	15.7. 19	4.8. 19																												
28	Koleje 102,103	21 dny	15.7. 19	4.8. 19																												
29	Účelové koleje ČD a SK č. 24,26,1T,2T,1m,2m,3m,4m	14 dny	22.7. 19	4.8. 19																												
30	TK č.1 směr lobzy	3 dny	2.8. 19	4.8. 19																												
31	Vlečka Overlack a kovošrot	3 dny	2.8. 19	4.8. 19																												
32																																
33	Stavební postup č.2a	60 dny	5.8. 19	3.10. 19																												
34	Nepřetržitá výluka:	60 dny	5.8. 19	3.10. 19																												
35	TK č.2 (Koterov - Lobzy)	53 dny	5.8. 19	26.9. 19																												
36	SK č.1	7 dny	4.9. 19	10.9. 19																												
37																																
38	AKTIAVCE ZZ	7 dny	27.9. 19	3.10. 19																												
39																																
40	Stavební postup č.2b	7 dny	4.10. 19	10.10. 19																												
41	Nepřetržitá výluka:	7 dny	4.10. 19	10.10. 19																												
42	Vlečky Overlack a kovošrot + SK 101,102,103	7 dny	4.10. 19	10.10. 19																												
43																																
44	Dokončovací práce	52 dny	11.10. 19	1.12. 19																												
45	Technologická přestávka	119 dny	2.12. 19	31.3. 20																												
46	Přípravné práce	30 dny	1.4. 20	30.4. 20																												
47																																
48	Stavební postup č.3	40 dny	1.5. 20	9.6. 20																												
49	Nepřetržitá výluka:	40 dny	1.5. 20	9.6. 20																												
50	TK č.2 v úseku Koterov - Lobzy	40 dny	1.5. 20	9.6. 20																												
51	SK č.1,3	40 dny	1.5. 20	9.6. 20																												
52																																