












ELEKTROTRANS	Objednatel : METROPROJEKT Praha a. s.	Archivní číslo	9 ET 19 353
	SO 04 - 74 - 13 Celákovice - Mstětice	Stupeň	DPS
	km. 12,545 - úprava venkovního vedení VVN 220 kV ČEPS	Datum	11/2019
	HARMONOGRAM VÝSTAVBY A VYPÍNÁNÍ VEDENÍ	Vypracoval	Ing. Pexa
		Celkem stran	1 list A3

Legenda :    realizace jednotlivých činností

		ROK 2021											
1		I. měsíc výstavby (např. 03/2021)				II. měsíc výstavby (04/2021)				III. měsíc výstavby (05/2021)			
2	Předmětné vedení VVN :												
3	V 201 TR Výškov - TR Čechy Střed	Zapnuto	Zapnuto	Zapnuto	Zapnuto	Zapnuto	Zapnuto	Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto			
4	Křižované vedení 110 kV :												
5	V 1941 Čechy Střed - Jirny	Zapnuto	Zapnuto	Zapnuto	Zapnuto	Zapnuto	Zapnuto	Vypnuto 1+1 den pro dem. vodičů	Vypnuto 1+1 den pro mont. vodičů	Zapnuto			
6	V 1944 Čechy Střed - Běchovice	Zapnuto	Zapnuto	Zapnuto	Zapnuto	Zapnuto	Zapnuto	Vypnuto 1+1 den pro dem. vodičů	Vypnuto 1+1 den pro mont. vodičů	Zapnuto			
7		I. týden	II. týden	III. týden	IV. týden	I. týden	II. týden	III. týden	IV. týden	I. týden	II. týden	III. týden	IV. týden
8	Přehled jednotlivých činností při výstavbě												
9	Vybudování provizorního přejezdu přes stoku (příkop) směrem ke st. č. 251												
10	Provedení zesílení základů stožáru č. 251 přibetonováním, kotvení stožáru												
11	Výměna zhlaví obou patek stožáru č. 251												
12	Technologická přestávka tuhnutí betonů základu stožáru č. 251												
13	Provedení demontáže stávajících fázových vodičů a zemnicích lan, demontáž nosných izolátorových závěsů na nosném stožáru č. 251												
14	Demontáž stávajícího nosného stožáru č. 251												
15	Montáž nového nosného stožáru č. 251 na montážní ploše u stožáru												
16	Stavba nového nosného stožáru štokováním pomocí mobilního jeřábu, montáž nových nosných izolátorových závěsů na nový stožár č. 251												
17	Montáž nových fázových vodičů a obou zemnicích lan v kotením úseku st. č. 250 až st. č. 253. Výměna nosných svorek a kotevních svorek												
18	Dokončení montáže vodičů (přeponky, tlumiče vibrací, nosné svorky aj.)												
19	Nátěry horních dílů stožáru č. 251												
20	Demontáž provizorního přejezdu přes stoku (příkop)									