

F.2 NÁVRH HARMONOGRAMU PRACÍ

Rekonstrukce PZS v km 282,865 trati Č.Budějovice - Plzeň

Práce	Týden																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Realizační projektová dokumentace	x	x	x	x	x																	
Technická příprava, objednávky materiálu					x	x																
Realizace přípojky a kabelových tras							x	x	x	x	x											
Příprava technologie v montážním zázemí zhotovitele								x	x	x	x											
Příprava úprav navazujících ZZ											x	x										
Realizace stavebních úprav přejezdu a kolejových úprav												x	x	x								
Osazení reléového domku a výstavba nového PZS											x	x	x	x	x							
Montáž výstražníků, usazení a montáž všech venkovních prvků vč. snesení a osazení návěstidel PŘL a L a dokončení kabelizace												x	x	x	x	x						
Dokončení montáží a aktivace PZS																x	x					
Komplexní zkoušky a technické prohlídky																x	x	x				
Zkušební provoz																		šest měsíců				
Dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření																			x	x	x	x

POZNÁMKY :

- 1) Termín zahájení prací bude určen v SOD na realizaci stavby
- 2) Návrh harmonogramu stavebních prací může být korigován jak v dodavatelské dokumentaci, tak i během stavby samé, s ohledem na konkrétní podmínky v době výstavby a na kapacity dodavatelské firmy.