

**Stavba: "ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU NA NÁSTUPIŠTĚ V ŽST KOLÍN**

**Stavba: "ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU NA NÁSTUPIŠTĚ V ŽST KOLÍN**

Činnost	popis	Jednotky	dny				
			1	2	3	4	5
Instalace mostního provizoria	Demontáž koleje	2 h					
	Odtěžení šterku	4 h					
	Demolice podchodu - stropní desky	6 h					
	Pažení	6 h					
	Instalace mostního provizoria	6 h					

Činnost	popis	Jednotky	dny				
			1	2	3	4	5
Demontáž mostního provizoria	Odstranění provizoria	2 h					
	Zemní plán	10 h					
	Zažtěrkování + pokládka koleje	12 h					
	Dokončení nástupiště	10 h					

[illegible]

### Denní harmonogram omezení rychlostí během protlaku

**Stavba: "ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU NA NÁSTUPIŠTĚ V ŽST KOLÍN**

**od 13.8.2023 do 27.8.2023**

Činnost	Kolej	$v_{100} / v_k$ [km.h <sup>-1</sup> ]	Dny															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Protlak kabelovodu	105	50														10	10	
	103	50														10	10	
	101	130/155													10	10	50	50
	100	50										10	10					
	102	130/155									10	10	50	50	50	50	50	
	104	50								10	10							
	106	50						10	10									
	108	50					10	10										
	110	50				10	10											
	112	80			10	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	114	80		10	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	116	40	10	10														
	118	40	10	10														
120	40	Výluka koleje																