







| | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|-----------|-----------|-----------------|------|------|-----|----|-----|------|-------|-----|----|-----|------|----|-----|------|-----|----|-----|------|-------|-----|----|
| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| 99 | Železniční spodek, odvodnění v kol.2cn | 2 dny | 11.8. 14 | 12.8. 14 | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Železniční svršek, výhybka 39n+návazná pole | 2 dny | 13.8. 14 | 14.8. 14 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Regulace TV | 1 den | 14.8. 14 | 14.8. 14 | 100FF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Rozšíření zemního tělesa | 11 dny | 31.7. 14 | 11.8. 14 | 99SF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Snesení části vlečky ČZ k výhybce 39st | 2 dny | 8.8. 14 | 9.8. 14 | 94SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Nový propustek DN 1000, SO 109-pod vlečkou ČZ | 7 dny | 10.8. 14 | 16.8. 14 | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Nové zapojení vlečky ČZ z výhybky 38n | 2 dny | 17.8. 14 | 18.8. 14 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | Žel.spodek koleje 1bn od výh.39n před prov.výh.S1 | 5 dny | 11.8. 14 | 15.8. 14 | 102;103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | Žel.svršek koleje 1cn od výh.39n před výh.39st | 2 dny | 16.8. 14 | 17.8. 14 | 100;106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Natažení nového systému TV 1b | 1 den | 18.8. 14 | 18.8. 14 | 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | Zapojení výhyky 39n do mob.prov.zab.zař. | 1 den | 18.8. 14 | 18.8. 14 | 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Stavební postup 7a-vložení výh.34,35,36 | 23 dny | 19.8. 14 | 10.9. 14 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | Snesení výhybek 37, 38a/b, 39 | 3 dny | 19.8. 14 | 21.8. 14 | 110SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Sanace žel.mostu km 272,730,SO 107.1,pod kol.1n | 15 dny | 21.8. 14 | 4.9. 14 | 111SS+2 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Železniční spodek, odvodnění | 6 dny | 31.8. 14 | 5.9. 14 | 112FF+1 den | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Ochranné oplocení parkoviště ČZ, SO 122.1 | 13 dny | 19.8. 14 | 31.8. 14 | 110SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Žel.svršek, výhyb.34n,35n,36n | 3 dny | 6.9. 14 | 8.9. 14 | 107;113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | Natažení nového systému 1b (mezi stožáry 69-45) | 2 dny | 8.9. 14 | 9.9. 14 | 115FF+1 den | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Zapojení nových výhybek do mob.prov.zab.zař. | 2 dny | 9.9. 14 | 10.9. 14 | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | Stavební postup 7b-koleje 3st, 5st, 7st. | 96 dny | 19.8. 14 | 22.11. 14 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | Snesení systémů TV 3,5,7, nové mechanické dělení | 3 dny | 19.8. 14 | 21.8. 14 | 118SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | Snesení výhybek 4st, 5st, 6st, 7st, 8st, 9st | 4 dny | 28.8. 14 | 31.8. 14 | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Snesení kolejí 3st, 5st, 7st | 6 dny | 22.8. 14 | 27.8. 14 | 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Základy a stožáry TV č.37, 41 | 29 dny | 28.8. 14 | 25.9. 14 | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Kam.propust km 272,259, SO 106 se nahradí rourou | 13 dny | 28.8. 14 | 9.9. 14 | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Kabelovod SO 115 pod kolejemi 3st, 5st, 7st + KK2 | 26 dny | 28.8. 14 | 22.9. 14 | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | Kabelovod SO 115 pod kolejí 3st +KK13 | 26 dny | 8.8. 14 | 2.9. 14 | 121FF+6 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Přel.kanal.SO 112.3,pod kol.7st,nástup.2 a kol.3st | 24 dny | 28.8. 14 | 20.9. 14 | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | Podchod v km 272,536,SO 110,pod kol.3st,7st,nást. | 67 dny | 27.8. 14 | 1.11. 14 | 121FS-1 den | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | Osvětlení a vybavení podchodu | 16 dny | 27.10. 14 | 11.11. 14 | 127FF+10 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | Ostrovní nástupiště 2, SO 103.2 | 20 dny | 19.10. 14 | 7.11. 14 | 127FF+6 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | Zastřešení nástupiště 2, SO 111 - základy | 9 dny | 7.9. 14 | 15.9. 14 | 137SS+6 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | dtto, přístřešek - montáž | 16 dny | 23.10. 14 | 7.11. 14 | 127FF+6 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | Osvětlení nástupiště SO 432 | 12 dny | 1.11. 14 | 12.11. 14 | 131FF+5 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | Vybavení nástupiště (rozhlas, inf a kamer.systém) | 17 dny | 3.11. 14 | 19.11. 14 | 132FF+7 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | Orientační systém SO 103.3 | 4 dny | 18.11. 14 | 21.11. 14 | 133FF+2 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | Výtah na nástupiště 2, PS 241-montáž | 12 dny | 2.11. 14 | 13.11. 14 | 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | Služební přístup na nástupiště, SO 103.1 | 4 dny | 17.11. 14 | 20.11. 14 | 138FF+2 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | Železniční spodek, odvodnění | 66 dny | 1.9. 14 | 5.11. 14 | 120;127FF+4 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | Želez.svršek kol.1n,1an,3n,5bn,5n,výh.8n,9n,10n | 11 dny | 8.11. 14 | 18.11. 14 | 137;129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | Stojan,kabely předtáp.zařízení u koleje 5n, SO 427 | 8 dny | 14.10. 14 | 21.10. 14 | 137FF-15 dny;47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | Natažení nového systému TV 1,3,5 | 3 dny | 19.11. 14 | 21.11. 14 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | Zapojení lichých kolejí do mob.prov.zab.zař. | 4 dny | 19.11. 14 | 22.11. 14 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | Stavební postup 8a. | 5 dny | 15.3. 15 | 19.3. 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | Snesení výhybky 41st, části kol.1st | 1 den | 15.3. 15 | 15.3. 15 | 142SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | Provizorní napoj.vlečky teplárny z výh.S1 v kol.1bn | 4 dny | 16.3. 15 | 19.3. 15 | 143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | Stavební postup 8b. | 32 dny | 17.3. 15 | 17.4. 15 | 142SS+2 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Zkrácení systému TV 1 a demontáž systému TV 4 | 2 dny | 17.3. 15 | 18.3. 15 | 145SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | Snesení části kol.1st,4st,trať.kol.na Blatnou,vl.Madeta | 3 dny | 19.3. 15 | 21.3. 15 | 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projekt: Strakonice
Datum: 8.10. 13

Úkol

Rozdělení

Průběh

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Stránka 3

| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | | | | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|----------|-----------|------------------|-----|------|-----|----|-----|------|-------|-----|----|-----|------|----|------|------|-----|----|-----|------|-------|-----|----|--|--|--|
| | | | | | | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | | | |
| 148 | Snesení výhybek 3st,10st,15st,17a/bst,18st,19st | 5 dny | 18.3. 15 | 22.3. 15 | 147FF+1 den | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | Základ stož.TV 32,upev.brány na stož.32,dem.32P | 29 dny | 17.3. 15 | 14.4. 15 | 145SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | Rekonstrukce žel.mostu v km 271,609,SO 104 | 17 dny | 20.3. 15 | 5.4. 15 | 148SS+2 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | Rozšíření pláně opěrnými zídkami U3 | 8 dny | 15.3. 15 | 23.3. 15 | 154SF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | Propustek km 271,718,SO 105, zrušení | 2 dny | 22.3. 15 | 23.3. 15 | 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | Snesení provizorního nástupiště u kol.2st. | 2 dny | 23.3. 15 | 24.3. 15 | 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | Železniční spodek, odvodnění | 17 dny | 23.3. 15 | 8.4. 15 | 150FF+2 dny;148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | Napojení na stávající kanalizaci,SO 113, stoka "A" | 12 dny | 26.3. 15 | 6.4. 15 | 154FF-2 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | Žel.svršek části kol.2n,4n,kol.na Blatnou,vl.Madeta | 7 dny | 9.4. 15 | 15.4. 15 | 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | Žel.svršek, výh.11n,13n,16n,17n,18n,19n | 7 dny | 9.4. 15 | 15.4. 15 | 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | Zapojení nových výhybek do mobil.prov. zab. zař | 2 dny | 16.4. 15 | 17.4. 15 | 157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | Stavební postup 8c. | 112 dny | 15.3. 15 | 4.7. 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | Snes.části kol.1st,2st,4st,10st,celých 6st,8st,12st | 7 dny | 22.3. 15 | 28.3. 15 | 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | Snesení výh.20st,21st,22st,30st,32st,35st,36st | 7 dny | 22.3. 15 | 28.3. 15 | 160SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | Demolice kolejové váhy SO 118 | 4 dny | 29.3. 15 | 1.4. 15 | 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | Základ a stožár TV 48A | 29 dny | 29.3. 15 | 26.4. 15 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | Kabelovod pod kol.1st, 2st, 4st + KK3 | 26 dny | 29.3. 15 | 23.4. 15 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | Kabelovod podél koleje 4st + KK4-KK12 | 36 dny | 15.3. 15 | 19.4. 15 | 142SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | Kabelovod mezi KK7-KK8-KK9 a KK7-KK9 | 5 dny | 16.5. 15 | 20.5. 15 | 179;178SS+26 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | Kam.prop.km 272,259,SO 106 se nahradí troubou | 13 dny | 29.3. 15 | 10.4. 15 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | Napojení na stávající kanalizaci SO 113, stoka "B" | 18 dny | 22.3. 15 | 8.4. 15 | 167FF-2 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | Přel.kanal.SO 112.3 pod kol.1st,nástup.1,sudými kol. | 26 dny | 29.3. 15 | 23.4. 15 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | Napojení na stávající kanalizaci,SO 113,stoka "C" | 22 dny | 31.3. 15 | 21.4. 15 | 169FF-2 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | San.žel.mostu km 272,730,SO107.1 v kol.2cn a vleč. | 18 dny | 29.3. 15 | 15.4. 15 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | Sanace lávky pro pěši km 272,730, So 107.2 | 30 dny | 3.4. 15 | 2.5. 15 | 171SS+5 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | Osvětlení pod mostem SO 107.3 | 5 dny | 3.5. 15 | 7.5. 15 | 172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | Nová bočně čelní rampa SO 114 | 35 dny | 15.3. 15 | 18.4. 15 | 159SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | Úprava prostoru v obv.ruš.a nové rampy, SO 114 | 20 dny | 31.5. 15 | 19.6. 15 | 174;170;199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | Protihlukové objekty, SO 116, podél kol.4 a kol.vlečky | 36 dny | 29.3. 15 | 3.5. 15 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | Provizorní přeložka přívodu KS03-KS08, SO 431 | 4 dny | 25.3. 15 | 29.3. 15 | 178SF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | Žel.most v km 272,536-podchod,výst.na nást.SO110 | 56 dny | 29.3. 15 | 23.5. 15 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | Dtto výstup mezi dopr.kanc a výprav.bud,SO 110.1 | 36 dny | 10.4. 15 | 15.5. 15 | 180FS+15 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | Podchycení budovy DK | 3 dny | 23.3. 15 | 25.3. 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | Podchycení VB, SO 121 | 2 dny | 21.3. 15 | 22.3. 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | Demolice přístřešku mezi VB a DK, SO 118 | 5 dny | 16.3. 15 | 20.3. 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | Přeložka kabelu 02 Telefonica PS 222 | 1 den | 15.3. 15 | 15.3. 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | Zastřešení podchodu SO 111-výstup podél koleje 4n | 6 dny | 24.5. 15 | 29.5. 15 | 178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | Zastřeš.výst.mezi dopr.kanc.a výpr.bud, SO111.1 | 8 dny | 16.5. 15 | 23.5. 15 | 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | Výtah na nástupiště 1, PS 241-montáž | 8 dny | 24.5. 15 | 31.5. 15 | 178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | Úprava plochy mezi VB a DK, SO 114.2 | 5 dny | 24.5. 15 | 28.5. 15 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | Osvětlení a vybavení podchodu | 18 dny | 24.5. 15 | 10.6. 15 | 178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | Nové ostrovní nástupiště 1, SO 103.1 | 26 dny | 3.5. 15 | 28.5. 15 | 198SS+24 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | Zastřešení nástupiště SO 111-základy | 9 dny | 15.4. 15 | 23.4. 15 | 198SS+6 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | dtto-montáž | 16 dny | 12.5. 15 | 27.5. 15 | 178FF+4 dny;190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | Osvětlení nástupiště SO 432 | 12 dny | 20.5. 15 | 31.5. 15 | 191FF+4 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | Vybavení nástupiště | 17 dny | 22.5. 15 | 7.6. 15 | 192FF+7 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | Výtah na nástupiště u výpravní budovy, PS 241 | 8 dny | 20.5. 15 | 27.5. 15 | 178FF+4 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | Úprava plochy u výpravní budovy, SO 114 | 17 dny | 30.5. 15 | 15.6. 15 | 184;211;179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | Osvětlení přístřešku před VB, SO 433 | 6 dny | 16.6. 15 | 21.6. 15 | 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projekt: Strakonice
Datum: 8.10. 13

Úkol

Rozdělení

Průběh

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Stránka 4