



# Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Projekt „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Kompletní PDPS po připomínkách	11/2022
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železnic, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společnost "SP+SEU\_ŽST Smíchov\_PDPS, AD"



Správce:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu:

ING. MICHAL MEČL

Specialista profese:

ING. PAVEL LANGER

Středisko:

ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ

Vedoucí střediska:

ING. JIŘÍ SYROVÝ

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Vypracoval:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Kontroloval:

ING. MICHAL MEČL

Název akce:

**REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV**  
I. ETAPA - SNESENÍ ČÁSTI KOLEJIŠTĚ ŽST PRAHA-SMÍCHOV,  
OBVODU SPOLEČNÉHO NÁDRAŽÍ

Číslo smlouvy:

19 108 201

Projektový stupeň:

PDPS

Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum:

10/2022

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Číslo části:

B.8

Název přílohy:

**Harmonogram stavby**

Měřítko:

Počet formátů:

-

Číslo přílohy:

3\_001

„Rekonstrukce ŽST Praha Smíchov, I. etapa“

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 4, 2022 X XI XII I II III IV V VI VII VIII	Čtvrt. 1, 2023 I II III IV V VI VII VIII	Čtvrt. 2, 2023 I II III IV V VI VII VIII	Čtvrt. 3, 2023 I II III IV V VI VII VIII
1								
2	Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov zahájení výstavby tzv. I. etapy	0 dny	01.11. 22	01.11. 22	01.11.			
3								
4	<b>Realizace I. etapy</b>	<b>212 dny</b>	<b>01.11. 22</b>	<b>31.05. 23</b>				
5	<b>Přípravné práce</b>	<b>151 dny</b>	<b>01.11. 22</b>	<b>31.03. 23</b>				
6	Dopracování projektového řešení zabezpečovacího zařízení zhotovitelem, výroba, montáž, odzkoušení	151 dny	01.11. 22	31.03. 23				
7								
8	Výstavba přístupu na provizorní nástupiště	14 dny	07.03. 23	20.03. 23				
9	Výstavba provizorního nástupiště u SK č. 8 v délce 100m	7 dny	14.03. 23	20.03. 23				
10								
11	Snesená část SK č. 18 (mezi výhybkami č. 19 a 33(včetně)),318,320,322,324,328,327,326,325,324	151 dny	01.11. 22	31.03. 23				
12	Přeložky kabelových vedení (sděl.zař., zab.zař. a silnoproudu)	151 dny	01.11. 22	31.03. 23				
13								
14	<b>Stavební postup č.1</b>	<b>61 dny</b>	<b>01.04. 23</b>	<b>31.05. 23</b>				
15	Pokračují přeložky kabelových vedení	14 dny	01.04. 23	14.04. 23				
16	Demontáže trolejového vedení vyloučených kolejí	14 dny	01.04. 23	14.04. 23				
17	Aktivace provizorního SZZ na St.1 včetně DOZ +TZZ, demontáže TV na jižním zhlaví společného nádraží	5 dny	15.04. 23	19.04. 23				
18	Práce ve SK č. 3s+91s	3 dny	15.04. 23	17.04. 23				
19	Práce ve SK č. 5s	2 dny	18.04. 23	19.04. 23				
20	Práce ve SK č. 5s	1 den	19.04. 23	19.04. 23				
21								
22	Snesení bez náhrady staničních kolejí č. 16b,16,18b,18,7as,7s,5s (část),5as,3s(část),1s(část),2s,4s,6s,8s,6as,215a,215,213,215b,91 - dle schématu stavebních postupů	21 dny	15.04. 23	05.05. 23				
23	Snesení výhybek č. 19,23,33,38,39,306,307,309,311,109,313,314,305,114,116,117,118,106,108,103,104,107,110 - dle schématu stavebních postupů	14 dny	22.04. 23	05.05. 23				
24								
25	Snesení lávky pro pěší	20 dny	22.04. 23	11.05. 23				
26								
27	Uvolnění staveniště pro související stavby	0 dny	11.05. 23	11.05. 23				
28								
29	Dokončovací práce (kategorizace materiálu železničního svršku, odvoz na skládky)	26 dny	06.05. 23	31.05. 23				