

Harmonogram - Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany – Světlá nad Sázavou																												
Číslo	Název úkolu	Počet dní	Zahájení	Dokončení	květen			červen			červenec			srpen			září			říjen			listopad			prosinec		
1	Harmonogram prací	245	1.5.20	31.12.20																								
2	Výběr zhotovitele	30	1.5.20	30.5.20																								
3	Výroba OK a PKO	97	1.6.20	5.9.20																								
4	Zpracování VTD OK	23	1.6.20	23.6.20																								
5	Schválení VTD OK	7	24.6.20	30.6.20																								
6	Dodávka materiálu OK	37	1.7.20	6.8.20																								
7	Výroba OK a PKO v mostárně	30	7.8.20	5.9.20																								
8	Zařízení staveniště, přípravné práce	22	11.7.20	1.8.20																								
9	Zřízení přístupové cesty na pravý břeh podél opěry O2	7	19.7.20	25.7.20																								
10	Zřízení přístupu k pilíři (přísypu v řece)	7	26.7.20	1.8.20																								
11	Výstavba provizorního silničního mostu, DIO	21	11.7.20	31.7.20																								
12	Výluka v úseku Zruč n.S.-Vlastějovice využitelná pro rekonstrukci mostu	120	2.8.20	29.11.20																								
13	Výluka OŘ Praha pro opravu Vlastějovického tunelu	35	28.7.20	31.8.20																								
14	Výluka SS Západ pro rekonstrukci železničního mostu	90	1.9.20	29.11.20																								
15	Zesílení podzákladí pilíře	15	2.8.20	16.8.20																								
16	Snesení drážního svršku, odstranění drážních kabelů	3	2.8.20	4.8.20																								
17	Snesení starých ocelových konstrukcí	1	5.8.20	5.8.20																								
18	Odbourání staré spodní stavby a výkopy za opěrami	4	6.8.20	9.8.20																								
19	Zpevnění podzákladí opěry O2	4	10.8.20	13.8.20																								
20	Armování a betonáž základu O2	7	14.8.20	20.8.20																								
21	Sanace ponechávané části pilíře a dříku opěry O1	14	17.8.20	30.8.20																								
22	Armování a betonáž dříku opěry O2	7	21.8.20	27.8.20																								
23	Armování a betonáž úložného prahu, závěrné zídky, křídél O2	7	28.8.20	3.9.20																								
24	Armování a betonáž úložného prahu pilíře a O1, závěrné zídky O1	7	1.9.20	7.9.20																								
25	Izolace rubu opěr a zásypy klínů přechodových oblastí	6	8.9.20	13.9.20																								
26	Armování a betonáž horních částí opěr v přechodových oblastech	7	14.9.20	20.9.20																								
27	Izolace přech. oblastí, žel. svršek za opěrou O2 pro výsun	6	25.9.20	30.9.20					</																			