






Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Úprava výluk	16.12.2019
02	-	-
03	-	-

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společnost "SP+SEU_VelPo_DSP"	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	SUDOP EU a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz
		

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MILOŠ KRAMEŠ
		Garant profese: ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Středisko: <b>ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ</b>			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. JIŘÍ SYROVÝ 	ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ 	ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ 	ING. MILOŠ KRAMEŠ 

Název akce:	Číslo smlouvy:	
	18 162 201	
VELIM - POŘÍČANY, BC	Projektový stupeň:	
	DSP	
Část: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	Datum:	
	05/2019	
	Číslo částí:	
	B.8	
Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
	Číslo přílohy:	
	3.1	

"Velim - Poříčany, BC"																																
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																												
1	"Velim - Poříčany, BC"	1223 dny	03.02. 20	09.06. 23																												
2																																
3	Přípravné práce	163 dny	03.02. 20	14.07. 20																												
4	Projektování, výroba, montáž a překroušení technologie zab. zař.	350 dny	03.02. 20	17.01. 21																												
5	Práce na kabelových trasách	210 dny	15.07. 20	09.02. 21																												
6	Rekonstrukce VB v Poříčanech a nových technologických objektů	180 dny	01.03. 20	27.08. 20																												
7	Prefabrikované TB na odbočkách a zhlaví stanice Poříčany	120 dny	01.03. 20	28.06. 20																												
8	Kamerové zkoušky odvodnění, vyčištění, sanace a reprofilace	30 dny	04.03. 20	02.04. 20																												
9	Výstavba provizorního nástupiště v ŽST Velim	9 dny	03.02. 20	11.02. 20																												
10	Výstavba provizorního nástupiště v ŽST Poříčany	9 dny	01.06. 20	09.06. 20																												
11	Výstavba provizorního nástupiště v zast. Klučov v obou polohách	7 dny	11.06. 20	17.06. 20																												
12	Úprava zastřešení v ŽST poříčany na nástupišti č.3, výstavba patek pro nové TS a úprava polohy mobiliáře včetně informačního systému	21 dny	28.03. 20	17.04. 20																												
13	Montáž nových TS bran TV včetně úpravy zastřešení na nástupišti č.3 v Poříčanech	14 dny	17.05. 20	30.05. 20																												
14																																
15	Výstavba kabelového mostu přes Výrovku	90 dny	16.04. 20	14.07. 20																												
16	Výstavba kabelovodu v ŽST Poříčany, protlakem pod k.č.1,3,5,2,4.	69 dny	17.04. 20	24.06. 20																												
17																																
18	1. stavební postup	60 dny	15.07. 20	12.09. 20																												
19	Výstavba SK č. 3,5	60 dny	15.07. 20	12.09. 20																												
20	Prodloužení nástupiště č.1	60 dny	15.07. 20	12.09. 20																												
21																																
22	Výstavba patky návěstní lávky u SK č.5 v ŽST Poříčany	21 dny	15.07. 20	04.08. 20																												
23	Výstavba kabelovodu v ŽST Poříčany, protlakem pod k.č.1,3,5,0,2,4.	60 dny	15.07. 20	12.09. 20																												
24																																
25	2. stavební postup	76 dny	13.09. 20	27.11. 20																												
26	Snesení výhybky č. 52 a její náhrada kolejovým polem včetně TV	2 dny	13.09. 20	14.09. 20																												
27	Rekonstrukce výhybky č. 54 včetně TV	74 dny	15.09. 20	27.11. 20																												
28	I. etapa výstavba Výstavba základu podpěry lávky mezi SK č. 6,8	14 dny	15.09. 20	28.09. 20																												
29	II. etapa výstavby Rekonstrukce SK č. 4 včetně výhybek č. 44,45,46	60 dny	29.09. 20	27.11. 20																												
30	II. etapa výstavby rekonstrukce SK č. 6	14 dny	29.09. 20	12.10. 20																												
31	III. etapa výstavby rekonstrukce SK č. 8	46 dny	13.10. 20	27.11. 20																												
32																																
33	Sanace stávajících návěstních návěstních lávek na TK č.2	30 dny	15.09. 20	14.10. 20																												
34	Sanace podchodu pro cestující na zhlaví v ŽST Poříčany	74 dny	15.09. 20	27.11. 20																												
35	Sanace silničního mostu na zhlaví v ŽST Poříčany	74 dny	15.09. 20	27.11. 20																												
36	Výstavba kabelvoodu pod SK č. 4,6,8 protlakem včetně šachet mezi SK č. 2,4 a u SK č. 8	43 dny	13.10. 20	24.11. 20																												
37	Výstavba patky návěstní lávky mezi SK č. 6,8 v ŽST Poříčany	28 dny	15.09. 20	12.10. 20																												
38																																
39	3. stavební postup	21 dny	12.11. 20	02.12. 20																												
40	Rekonstrukce výhybek č. 48,49	16 dny	12.11. 20	27.11. 20																												
41	Rekonstrukce výhybek č. 15 + SK č.4	4 dny	12.11. 20	15.11. 20																												
42	Rekonstrukce výhybek č. 16,18,19,20 a SK č. 6,8	21 dny	12.11. 20	02.12. 20																												
43																																
44	Technologická přestávka	88 dny	03.12. 20	28.02. 21																												
45	Montáž nové návěstní lávky	1 den	28.01. 21	28.01. 21																												
46	Demontáž stávající návěstní lávky	1 den	27.02. 21	27.02. 21																												
47	Aktivace SZZ v ŽST Poříčany	23 dny	05.02. 21	27.02. 21																												
48																																
49	4. stavební postup	70 dny	01.03. 21	09.05. 21																												
50	1.TK směr Český Brod náhrada výhybky č.53 kol.polem	2 dny	01.03. 21	02.03. 21																												
51	Rekonstrukce SK č. 0.,2 včetně části záhlaví	68 dny	03.03. 21	09.05. 21																												
52	Výstavba provizorní nástupištní hrany u SK č.0	9 dny	01.05. 21	09.05. 21																												
53																																
54	Sanace podchodu pro cestující na zhlaví v ŽST Poříčany	68 dny	03.03. 21	09.05. 21																												
55	Sanace silničního mostu na zhlaví v ŽST Poříčany	68 dny	03.03. 21	09.05. 21																												
56	Sanace stávajících návěstních návěstních lávek na TK č.0	30 dny	03.03. 21	01.04. 21																												
57																																
58	5. stavební postup	52 dny	10.05. 21	30.06. 21																												
59	Rekonstrukce 1.,3. SK	52 dny	10.05. 21	30.06. 21																												
60	Výhybka č. 57 včetně napojení do TK č.1	9 dny	10.05. 21	18.05. 21																												
61	Dokončení provizorního nástupiště mnezi SK č. 1,0 včetně části SK č.1 v tomto prosotoru	9 dny	10.05. 21	18.05. 21																												

Stránka 1

"Velim - Poříčany, BC"					
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Půlrok 1, 2020 L Ú B D K Č Půlrok 2, 2020 Č S Z Ř L P Půlrok 1, 2021 L Ú B D K Č Půlrok 2, 2021 Č S Z Ř L P Půlrok 1, 2022 L Ú B D K Č Půlrok 2, 2022 Č S Z Ř L P Půlrok 1, 2023 L Ú B D K Č Půlrok 2, 2023 Č S Z Ř L P
62					
63	Sanace podchodu pro cestující na zhlaví v ŽST Poříčany	52 dny	10.05. 21	30.06. 21	
64	Sanace silničního mostu na zhlaví v ŽST Poříčany	52 dny	10.05. 21	30.06. 21	
65	Sanace stávajících návěstních návěstních lávek na TK č.1	30 dny	10.05. 21	08.06. 21	
66					
67	6. stavební postup	62 dny	01.07. 21	31.08. 21	
68	1 fáze výstavby odboček TÚ Velim - Pečky, výhybký č. 2,3, včetně zabezpečení kontroly polohy výhybek do SZS	17 dny	01.07. 21	17.07. 21	
69	2 fáze výstavby odboček TÚ Velim - Pečky,výhybký č. 1,4 včetně zabezpečení kontroly polohy výhybek do SZS	14 dny	18.07. 21	31.07. 21	
70	3 fáze výstavby odboček Pečky - Poříčany,výhybký č. 2,3 včetně zabezpečení kontroly polohy výhybek do SZS	17 dny	01.08. 21	17.08. 21	
71	4 fáze výstavby odboček Pečky - Poříčany, výhybký č. 1,4 včetně zabezpečení kontroly polohy výhybek do SZS	14 dny	18.08. 21	31.08. 21	
72	Pokládka výhybek č. 7,8,9,10,11	17 dny	01.08. 21	17.08. 21	
73	Pokračuje pokládka výhybek č. 7,8,9	14 dny	18.08. 21	31.08. 21	
74	Sanace podchodu v ŽST Velim v místě SK č. 1,2	62 dny	01.07. 21	31.08. 21	
75	Provizorní kabelová trasa pro 22kV kabel v zast. Tatce	14 dny	18.08. 21	31.08. 21	
76					
77	Sanace podchodu v ŽST Velim	62 dny	01.07. 21	31.08. 21	
78					
79	7. stavební postup	16 dny	01.09. 21	16.09. 21	
80	Výhybký č. 5,6 v ŽST Poříčany	16 dny	01.09. 21	16.09. 21	
81	Dokončení výtahové šachty na 3. nástupišti v ŽST Velim	16 dny	01.09. 21	16.09. 21	
82					
83	Technologická přestávka	165 dny	17.09. 21	28.02. 22	
84					
85	9. stavební postup	16 dny	01.03. 22	16.03. 22	
86	TK Sadská včetně výhybek. Č. 4,12	16 dny	01.03. 22	16.03. 22	
87	Demolice provzorního nástupiště u k.č.5	7 dny	01.03. 22	07.03. 22	
88	Zrušení BK v TK č. 2 tatce - Poříčany v noční výluce	2 dny	15.03. 22	16.03. 22	
89					
90	8. stavební postup	50 dny	17.03. 22	05.05. 22	
91	Výstavba zavibrovávaného pažení v ose pro realizaci šterkopískových pilot v nočních výlukách 3 x 6h TÚ Tatce- Poříčany	3 dny	19.03. 22	21.03. 22	
92	1. TK Velim - Cerhenice	50 dny	17.03. 22	05.05. 22	
93	1. TK Tatce - Poříčany	50 dny	17.03. 22	05.05. 22	
94					
95	Sanace podchodu a výstavba výtahové šachty z podchodu v ŽST Velim na 1. nástupišti	48 dny	17.03. 22	03.05. 22	
96					
97	10. stavební postup	50 dny	06.05. 22	24.06. 22	
98	2. TK Velim - Cerhenice	50 dny	06.05. 22	24.06. 22	
99	2. TK Tatce - Poříčany	50 dny	06.05. 22	24.06. 22	
100	Zrušení BK v TK č. 2 Cerhenice - Pečky v noční výluce	3 dny	22.06. 22	24.06. 22	
101					
102					
103	11. stavební postup	50 dny	25.06. 22	13.08. 22	
104	Výstavba zavibrovávaného pažení pro realizaci šterkopískových pilot v nočních výlukách 10 x 6h TÚ Cerhenice - Pečky aTatce- Poříčany	10 dny	27.06. 22	06.07. 22	
105	1. TK Pečky - Tatce	50 dny	25.06. 22	13.08. 22	
106	1. TK Cerhenice - Pečky	50 dny	25.06. 22	13.08. 22	
107	Obnova BK v TK č. 1 v úseku Tatce - Poříčany v noční výluce	3 dny	25.06. 22	27.06. 22	
108					
109	12. stavební postup	35 dny	14.08. 22	17.09. 22	
110	Dokončuje se 1.TK Cerhenice - Pečky	35 dny	14.08. 22	17.09. 22	
111	2. TK Pečky - Tatce	35 dny	14.08. 22	17.09. 22	
112					
113	13. stavební postup	85 dny	18.09. 22	11.12. 22	
114	Dokončuje se 2. TK Pečky - Tatce	15 dny	18.09. 22	02.10. 22	
115	2.TK Cerhenice - Pečky	85 dny	18.09. 22	11.12. 22	
116					
117	Dokončovací práce	180 dny	12.12. 22	09.06. 23	
118	Obnova BK v TK č. 1 v úsekuy Cerhenice - Pečky v N výluce	5 dny	12.12. 22	16.12. 22	
Stránka 2					