

### Zvýšení tr. rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice

stavební postup	náplň	rok/měsíc r. 2018												rok/měsíc r. 2019											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SP0	Redukce zeleně, výstavba areálu ZS, vybudování provizorního objektu SZZ - kontejneru s chemickým WC včetně přístupu pro výtahového k nástupišti u koleje č. 1 kolem nákladové rampy.																								
SP1	Vložení výhybek 3, 1 v žst. Šlapanice.																								
SP2	Vložení výhybek 2, 4, 5 v žst. Šlapanice.																								
SP3	Sudá skupina žst. Šlapanice včetně podjezdu ulice Husova a opěrné zdi u koleje č. 4.																								
SP4	Kolej č. 2 Slatina - Šlapanice, vč. nástupiště zast. Šlapanice - Brněnská pole u koleje č. 2.																								
SP5	Vložení výhybek 11, 12, 13 v žst. Šlapanice.																								
SP5.1	Zkoušení zabezpečovacího zařízení.																								
SP6	Vložení výhybek 10, 14 v žst. Šlapanice.																								
SP7	Nová kolej č. 2 v žst. Šlapanice, trativod mezi kolejemi č. 1 a 2.																								
SP8	Kolej č. 1 Slatina - Šlapanice, vč. nástupiště zast. Šlapanice - Brněnská pole u koleje č. 1. Nová kolej č. 1 v žst. Šlapanice kabelové trasy vně koleje č. 1.																								
SP8.1	Zkoušení zabezpečovacího zařízení.																								
SP9	dokonč. práce, kolaudace -1měsíc																								
zkoušební provoz - 6 měsíců																									