

CTD - Datový sklad diagnostiky

Moduly

Hlavní panel

DPM a TSK

CSV import měřených tras

Prohlížečka čelních fotek

system na Údržbu KORidorů

Editace

Grafy

Harmonogram oprav

Indikátory

Stáří úseků

Grafy nákladů na údržbu

Náklady dle OŘ

Náklady Koridorů

Náklady TEN-T

Administrace

Číselník

Statistiky ..

Reporty

Harmonogram činností

Počty Indikátorů

Provedené činnosti

Plánované činnosti

TPVP

Správa TPVP

Založení nové akce

Přehled akcí

Číselníky TPVP

Nový stroj

Stroje

Nový předpis

Předpisy

Nástroje

Odhlásit

verze 1.1.2

TPVP - soupis činností

| Číslo dne | Čas | | Číslo činnosti | Popis činnosti | km poloha činnosti | | V (km/h) | délka v m tech.linky | Soupis mechanizace | Omezující podmínky |
|-----------|------------------|------------------|----------------|--|--------------------|---------|----------|----------------------|--|--------------------|
| | od | do | | | od | do | | | | |
| 1 | 2023-09-07 07:00 | 2023-09-07 19:00 | | Demontáž koleje v ose do součástí | 110,807 | 111,007 | | | | |
| 1 | 2023-09-07 07:00 | 2023-09-07 08:00 | | Demontáž přechodu | 111,239 | 111,242 | | | | |
| 1 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-07 11:00 | | Demontáž výhybky v ose | 110,954 | 110,984 | | | | |
| 2 | 2023-09-08 07:00 | 2023-09-08 19:00 | | Demontáž koleje v ose do součástí | 111,007 | 111,207 | | | | |
| 2 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-08 11:00 | | Demontáž výhybky v ose | 111,159 | 111,189 | | | | |
| 3 | 2023-09-09 07:00 | 2023-09-09 09:00 | | Demontáž koleje v ose na součásti | 111,207 | 111,248 | | | | |
| 4 | 2023-09-10 07:00 | 2023-09-10 17:00 | | Demontáž koleje v ose do součástí | 110,984 | 111,159 | | | | |
| 5 | 2023-09-11 07:00 | 2023-09-11 19:00 | | Odtěžení šterkového lože | 110,807 | 111,047 | | | | |
| 6 | 2023-09-12 07:00 | 2023-09-12 15:00 | | Odtěžení šterkového lože | 110,984 | 111,159 | | | | |
| 6 | 2023-09-12 07:00 | 2023-09-12 17:00 | | Odtěžení šterkového lože | 111,047 | 111,248 | | | | |
| 7 | 2023-09-13 07:01 | 2023-09-13 19:01 | | Předšterkování | 110,807 | 110,954 | | | | |
| 8 | 2023-09-14 07:00 | 2023-09-14 19:00 | | Předšterkování | 110,954 | 111,110 | | | | |
| 9 | 2023-09-15 07:00 | 2023-09-15 14:00 | | Pokládka výhybky, DESEC TL 50 | 110,954 | 110,984 | | | DESEC TL 50 (Nosnost 36 t) | |
| 9 | 2023-09-15 07:00 | 2023-09-15 19:00 | | Předšterkování | 111,110 | 111,248 | | | | |
| 10 | 2023-09-16 07:00 | 2023-09-16 18:00 | | Montáž koleje v ose | 110,807 | 110,900 | | | | |
| 10 | 2023-09-16 07:00 | 2023-09-16 19:00 | | Předšterkování | 110,981 | 111,130 | | | | |
| 10 | 2023-09-16 07:00 | 2023-09-16 09:30 | | Předšterkování | 111,130 | 111,162 | | | | |
| 10 | 2023-09-16 07:00 | 2023-09-16 14:00 | | Pokládka výhybky, DESEC TL 50 | 111,162 | 111,189 | | | DESEC TL 50 (Nosnost 36 t) | |
| 11 | 2023-09-17 07:00 | 2023-09-17 13:00 | | Montáž koleje v ose | 110,900 | 110,954 | | | | |
| 11 | 2023-09-17 07:00 | 2023-09-17 19:00 | | Montáž koleje v ose | 110,981 | 111,082 | | | | |
| 12 | 2023-09-18 07:00 | 2023-09-18 19:00 | | Montáž koleje v ose | 110,981 | 111,085 | | | | |
| 12 | 2023-09-18 07:00 | 2023-09-18 16:00 | | Montáž koleje v ose | 111,082 | 111,162 | | | | |
| 13 | 2023-09-19 07:00 | 2023-09-19 16:00 | | Montáž koleje v ose | 111,085 | 111,162 | | | | |
| 13 | 2023-09-19 16:00 | 2023-09-19 19:00 | | Montáž koleje v ose | 111,189 | 111,220 | | | | |
| 14 | 2023-09-20 07:00 | 2023-09-20 16:00 | | Sypání šterku, Sypáky Sa (Faccs) | 110,807 | 111,248 | | 340 | Sypáky Sa (Faccs) (až 38 m3) | |
| 14 | 2023-09-20 07:00 | 2023-09-20 10:00 | | Montáž koleje v ose | 111,220 | 111,248 | | | | |
| 14 | 2023-09-20 15:00 | 2023-09-20 19:00 | | Sypání šterku, Sypáky Sa (Faccs) | 110,981 | 111,162 | | 340 | Sypáky Sa (Faccs) (až 38 m3) | |
| 15 | 2023-09-21 07:00 | 2023-09-21 09:45 | | Úprava GPK, ASPv 08-275 U | 110,807 | 111,248 | | | ASPv 08-275 U (1 v.j./1 hod..,(600 m/hod)) | |
| 15 | 2023-09-21 10:00 | 2023-09-21 14:30 | | Doplnění kameniva před II. podbitím, Sypáky Sa (Faccs), SSP 110 SW | 110,807 | 111,248 | | 190 | Sypáky Sa (Faccs) (až 38 m3), SSP 110 SW (950-1200 m/hod, Zásobník 5 m3) | |
| 15 | 2023-09-21 10:15 | 2023-09-21 11:00 | | Úprava GPK, ASPv 08-275 U | 110,981 | 111,162 | | | ASPv 08-275 U (1 v.j./1 hod..,(600 m/hod)) | |
| 15 | 2023-09-21 14:30 | 2023-09-21 17:15 | | II. podbití, ASPv 08-275 U | 110,807 | 111,248 | | | ASPv 08-275 U (1 v.j./1 hod..,(600 m/hod)) | |
| 15 | 2023-09-21 17:15 | 2023-09-21 19:15 | | Doplnění kameniva před II. podbitím, Sypáky Sa (Faccs), SSP 110 SW | 110,981 | 111,162 | | 190 | Sypáky Sa (Faccs) (až 38 m3), SSP 110 SW (950-1200 m/hod, Zásobník 5 m3) | |
| 16 | 2023-09-22 07:00 | 2023-09-22 07:30 | | II. podbití, ASPv 08-275 U | 110,981 | 111,162 | | | ASPv 08-275 U (1 v.j./1 hod..,(600 m/hod)) | |
| 16 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 10:00 | | Konečná úprava profilu, SSP 110 SW | 110,807 | 111,248 | | | SSP 110 SW (950-1200 m/hod, Zásobník 5 m3) | |
| 16 | 2023-09-22 10:00 | 2023-09-22 19:00 | | Svařování montážních svarů | 110,807 | 111,248 | | | | |
| 17 | 2023-09-23 07:00 | 2023-09-23 19:00 | | Svařování montážních svarů | 110,807 | 111,248 | | | | |
| 18 | 2023-09-24 07:00 | 2023-09-24 19:00 | | Svařování závěrných svarů | 110,807 | 111,248 | | | | |