

Moduly
DPM a TSK
CSV import měřených tras
TPVP
Správa TPVP
Založení nové akce
Přehled akcí
Číselníky TPVP
Nový stroj
Stroje
Nový předpis
Předpisy
Traťové hospodářství
Železniční svršek
GPK - reporty
1. Výstupy z měření
2. Úseková hodnocení
3. Závady GPK a analýzy
4. Profily ojetí kolejnic
5. Pomůcky k plánování
6. S-grafy úsek. hodnocení
7. Grafy četností RK a OJ
8. Prověření rozkladu supertrasy
9. Průjezdny profil
VMDM
Broušení
Broušení výhybek
Nástroje
Odhlásit

verze 1.1.2

TPVP - soupis činností

Číslo dne	Čas		Číslo činnosti	Popis činnosti	km poloha činnosti		V (km/h)	délka v m tech.linky	Soupis mechanizace	Omezující podmínky
	od	do			od	do				
1	2023-09-17 07:00	2023-09-17 09:00		Demontáž přejezdu	129,650	129,666				
1	2023-09-17 08:00	2023-09-17 09:00		Dělení kolejnic	129,644	129,668				
1	2023-09-17 09:00	2023-09-17 13:00		Snesení kolejového roštu	129,644	129,668				
1	2023-09-17 13:00	2023-09-17 15:00		Těžení štěrku	129,651	129,661				
1	2023-09-17 15:00	2023-09-17 18:00		Zřízení konstrukce pražcového podloží	129,651	129,661				
2	2023-09-18 07:00	2023-09-18 08:00		Předštěrkování	129,651	129,661				
2	2023-09-18 08:00	2023-09-18 12:00		Pokládka kolejového roštu	129,651	129,661				
2	2023-09-18 12:00	2023-09-18 13:00		Zaštěrkování	129,651	129,661				
2	2023-09-18 13:00	2023-09-18 15:00		Podbíjení	129,644	129,668				
3	2023-09-19 07:00	2023-09-19 13:00		Montáž závěrných zídek	129,650	129,666				
3	2023-09-19 16:00	2023-09-19 20:00		Svařování	129,644	129,668				
4	2023-09-20 07:00	2023-09-20 08:00		Úprava ŠL do profilu	129,644	129,668				
4	2023-09-20 08:00	2023-09-20 13:00		Montáž přejezdové konstrukce	129,650	129,666				
5	2023-09-21 07:00	2023-09-21 09:00		Demontáž přejezdu	129,650	129,666				
5	2023-09-21 08:00	2023-09-21 09:00		Dělení kolejnic	129,644	129,668				
5	2023-09-21 08:00	2023-09-21 09:00		Dělení kolejnic	129,644	129,668				
5	2023-09-21 09:00	2023-09-21 13:00		Snesení kolejového roštu	129,644	129,668				
5	2023-09-21 13:00	2023-09-21 15:00		Těžení štěrku	129,650	129,661				
5	2023-09-21 15:00	2023-09-21 18:00		Zřízení konstrukce pražcového podloží	129,650	129,661				
6	2023-09-22 07:00	2023-09-22 08:00		Předštěrkování	129,646	129,662				
6	2023-09-22 08:00	2023-09-22 12:00		Pokládka kolejového roštu	129,646	129,662				
6	2023-09-22 12:00	2023-09-22 13:00		Zaštěrkování	129,646	129,662				
6	2023-09-22 13:00	2023-09-22 15:00		Podbíjení	129,644	129,668				
7	2023-09-23 07:00	2023-09-23 13:00		Montáž závěrných zídek	129,646	129,662				
7	2023-09-23 16:00	2023-09-23 20:00		Svařování	129,644	129,668				
8	2023-09-24 07:00	2023-09-24 08:00		Úprava ŠL do profilu	129,644	129,668				
8	2023-09-24 08:00	2023-09-24 13:00		Montáž přejezdové konstrukce	129,646	129,662				
8	2023-09-24 13:00	2023-09-24 15:00		Asfaltování vozovky	129,646	129,662				