

Moduly

DPM a TSK

CSV import měřených tras

TPVP

Správa TPVP

Založení nové akce

Přehled akcí

Číselníky TPVP

Nový stroj

Stroje

Nový předpis

Předpisy

Traťové hospodářství

Železniční svršek

GPK - reporty

1. Výstupy z měření

2. Úseková hodnocení

3. Závady GPK a analýzy

4. Profily ojetí kolejnic

5. Pomůcky k plánování

6. S-grafy úsek. hodnocení

7. Grafy četností RK a OJ

8. Prověření rozkladu supertrasy

9. Průjezdny profil

VMDM

Broušení

Broušení výhybek

Nástroje

Odhlásit

verze 1.1.2

TPVP - soupis činností

Číslo dne	Čas		Číslo činnosti	Popis činnosti	km poloha činnosti		V (km/h)	délka v m tech.linky	Soupis mechanizace	Omezující podmínky
	od	do			od	do				
1	2023-09-27 07:00	2023-09-27 09:00			122,400	122,425				
1	2023-09-27 07:00	2023-09-27 09:00		Demontáž přejezdu	122,409	122,415				
1	2023-09-27 08:00	2023-09-27 09:00		Dělení kolejnic	122,400	122,425				
1	2023-09-27 09:00	2023-09-27 13:00		Snesení kolejového roštu	122,400	122,425				
1	2023-09-27 13:00	2023-09-27 15:00		Těžení šterku	122,407	122,417				
1	2023-09-27 15:00	2023-09-27 18:00		Zřízení konstrukce pražcového podloží	122,407	122,417				
2	2023-09-28 07:00	2023-09-28 08:00		Předšterkování	122,407	122,417				
2	2023-09-28 08:00	2023-09-28 12:00		Pokládka kolejového roštu	122,407	122,417				
2	2023-09-28 12:00	2023-09-28 13:00		Zašterkování	122,407	122,417				
2	2023-09-28 13:00	2023-09-28 15:00		Podbíjení	122,400	122,425				
3	2023-09-29 07:00	2023-09-29 13:00		Montáž závěrných zídek	122,409	122,415				
3	2023-09-29 16:00	2023-09-29 20:00		Svařování	122,400	122,425				
4	2023-09-30 07:00	2023-09-30 08:00		Úprava ŠL do profilu	122,400	122,425				
4	2023-09-30 08:00	2023-09-30 13:00		Montáž přejezdové konstrukce	122,409	122,415				
5	2023-10-01 07:00	2023-10-01 09:00			122,400	122,425				
5	2023-10-01 07:00	2023-10-01 09:00		Demontáž přejezdu	122,409	122,415				
5	2023-10-01 08:00	2023-10-01 09:00		Dělení kolejnic	122,400	122,425				
5	2023-10-01 08:00	2023-10-01 09:00			122,400	122,425				
5	2023-10-01 09:00	2023-10-01 13:00		Snesení kolejového roštu	122,400	122,425				
5	2023-10-01 13:00	2023-10-01 15:00		Těžení šterku	122,407	122,417				
5	2023-10-01 15:00	2023-10-01 18:00		Zřízení konstrukce pražcového podloží	122,407	122,417				
6	2023-10-02 07:00	2023-10-02 08:00		Předšterkování	122,407	122,417				
6	2023-10-02 08:00	2023-10-02 12:00		Pokládka kolejového roštu	122,407	122,417				
6	2023-10-02 12:00	2023-10-02 13:00		Zašterkování	122,407	122,417				
6	2023-10-02 13:00	2023-10-02 15:00		Podbíjení	122,400	122,425				
7	2023-10-03 07:00	2023-10-03 13:00		Montáž závěrných zídek	122,409	122,415				
7	2023-10-03 16:00	2023-10-03 20:00		Svařování	122,400	122,425				
8	2023-10-04 07:00	2023-10-04 08:00		Úprava ŠL do profilu	122,400	122,425				
8	2023-10-04 08:00	2023-10-04 13:00		Montáž přejezdové konstrukce	122,409	122,415				
8	2023-10-04 13:00	2023-10-04 15:00		Asfaltování vozovky	122,409	122,415				