

Lokalita:	ŽST Chlumec nad Cidlinou	Předpokládaný začátek / konec výluky:	15.08. 2018 - 02.09. 2018
TUĐÚ:		Předpokládaná doba výluky:	nepřetržitá výluka 19N / 8N

Den/č. směr	Den/č. směr Převýšov	Městec	Popis práce	Objem prací	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce	1. 7:00	2. 8:00	3. 9:00	4. 10:00	5. 11:00	6. 12:00	7. 13:00	8. 14:00	9. 15:00	10. 16:00	11. 17:00	12. 18:00
1			<b>Začátek nepřetržité výluky 19N (směr Převýšov)</b>		8:00														
1/1	-		vypnutí zařízení SSZT a SEE, zajištění pracoviště	soubor	8:00	13:00	5:00			MVTV, pracovníci SSZT a SEE									
1/2	-		demontáž přestavníků	6 ks	9:00	12:00	3:00			MHS, parta									
1/3	-		rozpálení výhybek a kolej. polí, příprava na trháni	6 v. + 1/2 x DKS + 169,4m	10:00	14:00	4:00			parta									
1/4	-		vymutí výhybek a KP - zahájení prací	6 v. + 1/2 x DKS + 169,4m	12:00	19:00	7:00												
1/5	-		skládání vytržených KP a výhybek	6 v. + 1/2 x DKS + 169,4m	14:00	19:00	5:00												
2/1	-		vymutí výhybek a KP - dokončení prací	6 v. + 1/2 x DKS + 169,4m	7:00	12:00	5:00												
2/2	-		skládání vytržených KP a výhybek	6 v. + 1/2 x DKS + 169,4m	8:00	13:00	5:00												
2/3	-		montáž a regenerace výhybek	6 ks	7:00	19:00	12:00												
2/4	-		těžení stávajícího ŠL	soubor	7:00	19:00	12:00												
3/1	-		regenerace a montáž výhybek	6 ks	7:00	19:00	12:00												
3/2	-		dokončení těžení ŠL	soubor	7:00	19:00	12:00												
3/3	-		těžení a odvoz vrstev žel. spodku	600m <sup>3</sup>	7:00	19:00	12:00												
4/1	-		regenerace a montáž výhybek a přípojných KP	6 ks v. + 169,4m	7:00	19:00	12:00												
4/2	-		zřízení a obnova odvodnění	soubor	7:00	19:00	12:00												
4/3	-		těžení a odvoz vrstev žel. spodku	600m <sup>3</sup>	7:00	19:00	12:00												
4/4	-		odvoz vřizků z mezidopie na skládku	soubor	7:00	15:00	8:00												
5/1	-		regenerace a montáž výhybek a přípojných KP	6 ks v. + 264,3m	7:00	19:00	12:00												
5/2	-		zřizování vrstev železničního spodku	360m <sup>3</sup>	7:00	19:00	12:00												
5/3	-		zřízení a obnova odvodnění	soubor	7:00	19:00	12:00												
5/4	-		odvoz vřizků z mezidopie na skládku	?	7:00	15:00	8:00												
6/1	-		regenerace a montáž výhybek a přípojných KP	6 ks v. + 264,3m	7:00	19:00	12:00												
6/2	-		zřizování vrstev železničního spodku	560m <sup>3</sup>	7:00	19:00	12:00												
6/3	-		zřízení a obnova odvodnění	soubor	7:00	19:00	12:00												
6/4	-		odvoz vřizků z mezidopie na skládku	soubor	7:00	15:00	8:00												
7/1	-		regenerace a montáž výhybek a přípojných KP	6 ks v. + 264,3m	7:00	19:00	12:00												
7/2	-		zřizování vrstev železničního spodku	560m <sup>3</sup>	7:00	19:00	12:00												
8/1	-		regenerace a montáž výhybek a přípojných KP	6 ks v. + 264,3m	7:00	19:00	12:00												
8/2	-		dokončení zřizování vrstev železničního spodku	200m <sup>3</sup>	7:00	12:00	5:00												
8/3	-		zahájení zřízení vrstvy předšterkování	521m <sup>3</sup>	12:00	19:00	7:00												
9/1	-		regenerace a montáž výhybek a přípojných KP	6 ks v. + 264,3m + 1/2 x DKS	7:00	19:00	12:00												
9/2	-		zřízení vrstvy předšterkování	521m <sup>3</sup>	7:00	19:00	12:00												
9/3	-		zahájení pokládky výhybek a KP	6 ks v. + 264,3m + 1/2 x DKS	12:00	19:00	7:00												
10/1	-		dokončení zřízení vrstvy předšterkování	448m <sup>3</sup>	7:00	12:00	5:00												
10/2	-		pokládka výhybek a KP	6 ks v. + 264,3m + 1/2 x DKS	7:00	19:00	12:00												
10/3	-		doplnění šterkového lože	950t	16:00	19:00	3:00												
11/1	-		doplnění šterkového lože	950t	7:00	12:00	5:00												
11/2	-		směrová a výšková úprava GPK	6 ks v. + 264,3m + 1/2 x DKS	8:00	19:00	11:00												
12			<b>1. Začátek nepřetržité výluky 8 N (směr Městec)</b>		8:00														
12			1/1 vypnutí zařízení SSZT a SEE, zajištění pracoviště	soubor	8:00	11:00	3:00			MVTV, pracovníci SSZT a SEE									
12			1/2 demontáž přestavníků	4 ks	9:00	11:00	2:00			MHS, parta									
12			1/3 rozpálení výhybek a kolej. polí, příprava na trháni	3 v. + 1/2 x DKS + 67,1m	9:00	12:00	3:00			parta									
12			1/4 vymutí výhybek a KP	3 v. + 1/2 x DKS + 67,1m	10:00	19:00	9:00												
12			1/5 skládání vytržených KP a výhybek + zahájení regenerace výhybe	3 v. + 1/2 x DKS + 67,1m	12:00	19:00	7:00												
12			1/6 těžení stávajícího ŠL	soubor	14:00	19:00	5:00												
12/2	-		směrová a výšková úprava GPK	6 ks v. + 264,3m + 1/2 x DKS	7:00	17:00	10:00			ASP, SSP,									
12/1	-		vložení LIS, svařování kolejnic	soubor	11:00	19:00	8:00												
13			2/1 regenerace a montáž výhybek a přípojných KP	3 v. + 1/2 x DKS + 67,1m	7:00	19:00	12:00												
13			2/2 dokončení těžení ŠL + těžení a odvoz vrstev žel. spodku	soubor	7:00	19:00	12:00												
13			2/3 zřízení a obnova odvodnění	soubor	7:00	19:00	12:00												
13			2/4 odvoz vřizků z mezidopie na skládku	soubor	7:00	15:00	8:00												
13/2	-		vložení LIS, svařování kolejnic	soubor	7:00	19:00	12:00												
13/2	-		montáž přípojů, montáž HZ, dokončovací práce	soubor	7:00	19:00	12:00												
14			3/1 regenerace a montáž výhybek a přípojných KP	3 v. + 1/2 x DKS + 67,1m	7:00	19:00	12:00												
14			3/2 zřizování vrstev železničního spodku	217,8m <sup>3</sup>	7:00	19:00	12:00												
14			3/3 zřízení a obnova odvodnění	soubor	7:00	19:00	12:00												
14			3/4 odvoz vřizků z mezidopie na skládku	217,8m <sup>3</sup>	7:00	15:00	8:00												
14/1	-		vložení LIS, svařování, zřízení BK	45 ks	7:00	19:00	12:00												
14/2	-		montáž přípojů, montáž HZ, dokončovací práce	soubor	7:00	19:00	12:00												
15			4/1 regenerace a montáž výhybek a přípojných KP	3 v. + 1/2 x DKS + 67,1m	7:00	19:00	12:00												
15			4/2 zřízení vrstvy předšterkování	289	7:00	16:00	9:00												
15			4/3 pokládka výhybek a KP	3 v. + 1/2 x DKS + 67,1m	12:00	19:00	7:00												
15			4/4 odvoz vřizků z mezidopie na skládku	289	7:00	15:00	8:00												
15/1	-		svařování, zřízení BK	232 ks	7:00	15:00	8:00												
15/2	-		doplnění šterkového lože	6 ks v. + 264,3m + 1/2 x DKS	7:00	10:00	3:00												
16			5/1 dokončení pokládky výhybek, KP a DKS	3 v. + 1/2 x DKS + 67,1m	7:00	17:00	10:00												
16			5/2 doplnění šterkového lože	400t	15:00	19:00	4:00												
16/1	-		finální směrová a výšková úprava GPK	6 ks v. + 264,3m + 1/2 x DKS	7:00	19:00	12:00												
17			6/1 směrová a výšková úprava GPK	3 v. + 1/2 x DKS + 67,1m	7:00	19:00	12:00												
17			6/2 vložení LIS a svařování kolejnic	soubor	17:00	0:00	7:00												
17/1	-		montáž DKS, montáž přípojů, montáž HZ	soubor	7:00	19:00	12:00												
18			7/1 vložení LIS, svařování, zřízení BK	soubor	5:00	17:00	12:00												
18			7/2 zřízení A-LIS	6 ks	5:00	14:00	9:00												
18			7/3 finální směrová a výšková úprava GPK	3 v. + 1/2 x DKS + 67,1m	17:00	0:00	7:00												
18/1	-		montáž DKS, montáž přípojů, montáž HZ, dokončovací práce	soubor	7:00	19:00	12:00												
18/2	-		montáž elektromotorických přestavníků, úpravy zab.zaf.	9 ks	10:00	19:00	9:00												
18/3	-		příprava na zřízení drážních stezek	soubor	7:00	19:00	12:00												
18/4	-		převěšení a regulace TV, kontrola klikatosti, montáž ukojení	soubor	22:00	6:00	noční												
19			8/1 montáž přípojů, montáž HZ, dokončovací práce	soubor	7:00	14:00	7:00												
19			8/2 montáž elektromotorických přestavníků, úpravy zab.zaf.	4 ks	7:00	14:00	7:00												
19			8/3 příprava na zřízení drážních stezek	soubor	7:00	15:00	8:00												
19/1	8/4		montáž lanových propojek	52 ks	7:00	15:00	8:00												
19/1	8/5		zřízení drážních stezek	253,9 m <sup>3</sup>	10:00	17:00	7:00												
19/2	8/6		kontrola GPK	soubor	7:00	11:00	4:00												
19/3	8/7		zřízení výstroje dráhy, dokončovací práce, úklid	soubor	7:00	17:00	10:00												
19/4	8/8		úpravy zabezpečovacího zařízení	soubor	7:00	17:00	10:00												
19/3	8/9		kontrola a zapnutí zařízení SSZT a SEE	soubor	15:00	18:00	3:00												
19/4	8/10		TBZ a předání do provozu	soubor	15:00	18:00	3:00												
			<b>Konec nepřetržité výluky 19N (směr Převýšov) a 8 N (směr Městec)</b>		18:00														