

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST PLZEN-JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ

ID	Název úkolu	Doba trvání	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5			
1	Rekonstrukce VB v ŽST Plzeň Jižní Předměstí																																	
2	Zahájení stavby - předání staveniště																																	
3	Celková délka stavebních prací	769 dní																																
4	Dokončení stavebních prací																																	
5																																		
6	Stavební etapizace																																	
7	Přípravné práce	83 dní																																
8	1.ETAPA	320 dní																																
9	2.ETAPA	160 dní																																
10	3.ETAPA	183 dní																																
11	4.ETAPA	23 dní																																
12																																		
13																																		
14	Související stavby																																	
15	nová NN přípojka na základě nevyhovující kapacity. Demontáž staré přípojky a realizace nové přípojky není součástí této dokumentace. Je řešena samostatnou dokumentací, kterou zpracovává OŘ Plzeň. V rámci rekonstrukce VB Plzeň JP dle vyjádření OŘ Plzeň není třeba čekat na dopojení. Finální stav objektu samozřejmě počítá již s novou přípojkou NN s odpovídající kapacitou																																	
16																																		
17	Výluky a drážní omezení provozu																																	
18	Napěťová výluka TV koleje č. 501 a 512 – krátkodobá (montáž a demontáž lešení).	2x7 dní																																
19	Napěťová výluka TV koleje č. 501 – (rekonstrukce fasády)	50 dní																																
20	Omezení traťové rychlosti na 50 km/h na koleji č. 501 a 512.	631 dní																																
21	Vyloučení části hrany nástupiště č. 2 u koleje č. 501 pro nástup a výstup cestujících.	631 dní																																
22																																		
23			Etapizace																															
24	Přípravné práce	83 dní																																
25	Vyklizení objektu a provedení zařízení staveniště	40 dní																																
26	Před objektem bude zřízena provizorní pokladna s WC, dále budou zřízeny WC pro veřejnost.	43 dní																																
27	Budou provedeny průzkumné práce na fasádě objektu v dosahových výškách bez lešení a STP jednotlivých prvků krovu atd	83 dní																																
28																																		
29																																		
30	1.ETAPA	320 dní																																
31	Oprava venkovního schodiště vedoucí do dopravní kanceláře	38 dní																																
32	Výstavba lešení a oplocení. Následovně bude proveden historický průzkum fasády objektu a začne rekonstrukce fasády.	182 dní																																
33	Výměna oken a dveří v označených částech objektu.	15 dní																																

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST PLZEŇ-JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ

ID	Název úkolu	Doba trvání
30	1.ETAPA	320 dní
34	Kompletní rekonstrukce vyznačených prostor dle dokumentace, jde o vybourání konstrukcí, demontáže rozvodů a prvků TZB. Následovat bude provedení nových konstrukcí včetně rozvodů a prvků TZB.	185 dní
35	Částečná rekonstrukce označených prostor dle dokumentace - část A a část B	45 dní
36	Odstranění střešního souvrství a sanace konstrukce krovu. Součástí bude oprava přilehlých konstrukcí a výměna klempířských prvků. Následně bude provedeno nové střešní souvrství	125 dní
37		
38	2.ETAPA	160 dní
39	Kompletní rekonstrukce vyznačených prostor dle dokumentace, jde o vybourání konstrukcí, demontáže rozvodů a prvků TZB. Následovat bude provedení nových konstrukcí včetně rozvodů a prvků TZB.	160 dní
40	Restaurátorské a další práce na fasádě objektu	60 dní
41	Budou pokračovat práce na opravě střešního souvrství a navazujících prvků	20 dní
42		
43	3.ETAPA	183 dní
44	Kompletní rekonstrukce vyznačených prostor dle dokumentace, jde o vybourání konstrukcí, demontáže rozvodů a prvků TZB. Následovat bude provedení nových konstrukcí včetně rozvodů a prvků TZB.	112 dní
45	Demontáže lešení	7 dní
46	Částečná rekonstrukce označených prostor dle dokumentace - část C a část D	45 dní
	Kompletace koncových prvků TZB, včetně osazení IS a OS	15 dní
47	Oprava poškozené dlažby po prováděných pracích	8 dní
48	Osazení cykloboxů a stojanů na kola, budou provedeny základové konstrukce a úprava navazujících komunikací	5 dní
50		
51	4.ETAPA	23 dní
52	Sadové a terénní úpravy přílehlého parku	21 dní
53	Očištění venkovních prostor znečištěných stavbou	4 dny
54	Kompletní úklid objektu	5 dny
55		