



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Projekt stavby DSP+PDPS „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)“ je spolufinancovaná EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.


Paré:




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	12.12.2024	Aktualizace HMG stavby na požadavek investora	Ing. Petr Mahdal
000	31.10.2024	Čistopis PDPS po připomínkách	Ing. Petr Mahdal

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8		

Zhotovitel díla:	Společnost „SP + SEU Plzeň - Stod_DSP, PDPS“, správce SUDOP PRAHA a.s.		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Petr Mahdal	Specialista:	Ing. Lukáš Pohořelý

Název stavby / akce:	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) 1. ETAPA			Označení (S-kód):	S631500859
				Zakázka:	21-001.201
Název části:	Souhrnná technická zpráva			Označení části:	B.8
Název objektu:	Zásady organizace výstavby			Číslo objektu / komplexu:	
Název přílohy:	Harmonogram výluk			Číslo přílohy:	
Název dílčí části přílohy:				3 . 002	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:		
Ing. Lukáš Pohořelý	Ing. Lukáš Pohořelý	Formáty: xA4	PDPS		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:		
Plzeňský	viz textová část	viz textová část	28.02.2025		
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S 6 3 1 5 0 0 8 5 9	P D P S	B 8 X X X	X X X X X X X X	X	3 0 0 2

"Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně), 1. etapa"																																				
ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	25 VI	Čtvrť. 3, 2025 VII	Čtvrť. 3, 2025 VIII	IX	Čtvrť. 4, 2025 X	XI	XII	Čtvrť. 1, 2026 I	II	III	Čtvrť. 2, 2026 IV	V	VI	Čtvrť. 3, 2026 VII	VIII	IX	Čtvrť. 4, 2026 X	XI	XII	Čtvrť. 1, 2027 I	II	III	Čtvrť. 2, 2027 IV	V	VI	Čtvrť. 3, 2027 VII	VIII	IX	Č		
1		"Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně), 1. etapa"	696 dny	18.08. 25	14.07. 27		18.08.																													
2		Předání staveniště zhotoviteli	0 dny	18.08. 25	18.08. 25																															
3		Zahájení zkušebního provozu na I. etapě	0 dny	16.01. 27	16.01. 27																															
4		Ukončení stavby a opuštění staveniště	0 dny	14.07. 27	14.07. 27																															
5																																				
6		Přípravné práce + stavební postup č.1 - bez nároku na výluky	334 dny	18.08. 25	17.07. 26																															
7		Stavební postup č.2	182 dny	18.07. 26	15.01. 27																															
8																																				
9		Nepřetržitá výluka:	182 dny	18.07. 26	15.01. 27																															
10		TÚ	182 dny	18.07. 26	15.01. 27																															
11		K.č.982 km 107,600 - ŽST Vejprnice.....182 dní	182 dny	18.07. 26	15.01. 27																															
12		K.č.981 km 107,600 - ŽST Vejprnice.....182 dní	182 dny	18.07. 26	15.01. 27																															
13																																				
14		Denní výluka	3 dny	15.12. 26	17.12. 26																															
15		Vlečka č.2292.....3x12h	3 dny	15.12. 26	17.12. 26																															
16																																				
17		Práce na TV	73 dny	04.10. 26	15.12. 26																															
18		Denní výluka	64 dny	04.10. 26	06.12. 26																															
19		Plzeň-Jižní Předměstí (mimo) SK č.982 – km 107,600.....1 x 6h	1 den	04.10. 26	04.10. 26																															
20		Plzeň-Jižní Předměstí (mimo) SK č.982 – km 107,600.....12 x 6h	12 dny	13.11. 26	24.11. 26																															
21		Plzeň-Jižní Předměstí (mimo) SK č.981 – km 107,600.....12 x 6h	12 dny	25.11. 26	06.12. 26																															
22																																				
23		<u>Denní výluka, montáž TV s vlivem na ŽST Plzeň-Jižní Předměstí</u>	9 dny	07.12. 26	15.12. 26																															
24		Plzeň-Jižní Předměstí (mimo) SK č.982 (napětově 502) – km 107,600.....2 x 6h	2 dny	07.12. 26	08.12. 26																															
25		Plzeň-Jižní Předměstí (mimo) SK č.982 (napětově 501,502) – km 107,600.....2 x 12h	2 dny	14.12. 26	15.12. 26																															
26																																				
27		<u>Noční výluka</u>	12 dny	01.11. 26	12.11. 26																															
28		Plzeň-Jižní Předměstí (mimo) SK č.982 – km 107,600.....2 x 6h	2 dny	01.11. 26	02.11. 26																															
29		Plzeň-Jižní Předměstí (mimo) SK č.981,928 – km 107,600.....10 x 2h	10 dny	03.11. 26	12.11. 26																															
30																																				
31		Dokončovací práce	180 dny	16.01. 27	14.07. 27																															
32		Práce bez nároku na výluky	180 dny	16.01. 27	14.07. 27																															
33																																				
34		Denní výluka	121 dny	15.02. 27	15.06. 27																															
35		Broušení koleje 981 Odbočka Nová Hospoda.....2 x 6h	2 dny	15.02. 27	16.02. 27																															
36		Broušení koleje 982 Odbočka Nová Hospoda2 x 6h	2 dny	17.02. 27	18.02. 27																															
37																																				
38		Následné podbití koleje 981 Odbočka Nová Hospoda.....1 x 6h	1 den	16.04. 27	16.04. 27																															
39		Následné podbití koleje 982 Odbočka Nová Hospoda.....1 x 6h	1 den	17.04. 27	17.04. 27																															
40																																				
41		Rychlá pantografická zkouška	2 dny	14.06. 27	15.06. 27																															
42		Kolej 501,981 TÚ Vejprnice (mimo) - Plzeň hl.n.(mimo)2x10min (v obou směrech)	1 den	14.06. 27	14.06. 27																															
43		Kolej 502,982 TÚ Vejprnice (mimo) - Plzeň hl.n.(mimo)2x10min (v obou směrech)	1 den	15.06. 27	15.06. 27																															

Stránka 1