

ID	Rečíslo úklu	číslo SO	Název SO	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci														
								18.	25.	IX 2025 01.	08.	15.	22.	X 2025 29.	06.	13.	20.	27.	XI 2025 03.		
0			Harmonogram prací	Prostá rekonsktrukce trati v úseku Chrastava - Hrádek nad Nisou	61 dny	01.09. 25	31.10. 25														
1			Přípravné práce		3 dny	01.09. 25	03.09. 25														
2				Přípravné práce	3 dny	01.09. 25	03.09. 25														
3			Postup prací		61 dny	01.09. 25	31.10. 25														
4			D.2.1.1	Kolejový svršek + Spodek	61 dny	01.09. 25	31.10. 25														
5			SO 01-10-01	Železniční svršek a spodek, km 11,300 - km 19,605	61 dny	01.09. 25	31.10. 25														
6				Zemní práce (dle možností )	28 dny	01.09. 25	28.09. 25														
7				Demontáž svršku na D2.1.2 + odtěžení kol. lože	1 den	21.09. 25	21.09. 25														
8				Železniční most, evid. km 11,905	1 den	21.09. 25	21.09. 25 22														
9				Železniční most, evid. km 12,684	1 den	21.09. 25	21.09. 25 22														
10				Železniční most, evid. km 12,888	1 den	21.09. 25	21.09. 25 22														
11				Železniční propustek, evid. km 13,547	1 den	21.09. 25	21.09. 25 22														
12				Železniční most, evid. km 17,234	1 den	21.09. 25	21.09. 25 22														
13				Montáž Žsv na D2.1.2 + zřízení předštěrkování	14 dny	07.10. 25	20.10. 25														
14				Železniční most, evid. km 11,905	1 den	14.10. 25	14.10. 25 44														
15				Železniční most, evid. km 12,684	1 den	17.10. 25	17.10. 25 47														
16				Železniční most, evid. km 12,888	1 den	20.10. 25	20.10. 25 50														
17				Železniční propustek, evid. km 13,547	1 den	07.10. 25	07.10. 25 53														
18				Železniční most, evid. km 17,234	1 den	17.10. 25	17.10. 25 56														
19				Strojní čištění kolejového lože ( směr práce Chra - Hrá )	6 dny	04.09. 25	09.09. 25 2														
20				ASP + SSP ( první podbití )	3 dny	10.09. 25	12.09. 25 19														
21				Stažení kolejnic	2 dny	13.09. 25	14.09. 25 20														
22				Výměna kolejnic + stávající svoz na deponii	6 dny	15.09. 25	20.09. 25 21														
23				Svařování mont. Svarů	30 dny	21.09. 25	20.10. 25 22														
24				ASP + SSP ( druhé a třetí podbití )	4 dny	21.10. 25	24.10. 25 23														
25				Závěrní svary + zřízení BK	7 dny	25.10. 25	31.10. 25 24														
26				Dokončovací práce	3 dny	29.10. 25	31.10. 25 25FF														
27			SO 01-14-01	Výstroj trati, km 11,300 - km 19,605	10 dny	22.10. 25	31.10. 25 26FF														
28			D.2.1.2	Nástupiště	60 dny	01.09. 25	30.10. 25														
29			SO 01-12-01	ZAST Bílý Kostel nad Nisou, prostá rekonstrukce nástupiště	60 dny	01.09. 25	30.10. 25														
30				Demontáž nástupiště + zemní práce	5 dny	01.09. 25	05.09. 25														
31				Zřízení nástupiště	40 dny	21.09. 25	30.10. 25 23SS														
32			SO 01-12-02	ZAST Chotyně, prostá rekonstrukce nástupiště	60 dny	01.09. 25	30.10. 25														
33				Demontáž nástupiště + zemní práce	5 dny	01.09. 25	05.09. 25														
34				Zřízení nástupiště	40 dny	21.09. 25	30.10. 25 23SS														
35			D.2.1.3	Železniční přejezdy	61 dny	01.09. 25	31.10. 25														
36			SO 01-13-01	Železniční přejezd P2814, evid. km 13,122	60 dny	01.09. 25	30.10. 25														
37				Demontáž přejezdu	1 den	01.09. 25	01.09. 25														
38				realizace přejezdu	5 dny	26.10. 25	30.10. 25 25SS+1 den														
39			SO 01-13-02	Železniční přejezd P2815, evid. km 15,178	61 dny	01.09. 25	31.10. 25														
40				Demontáž přejezdu	1 den	01.09. 25	01.09. 25														
41				realizace přejezdu	5 dny	27.10. 25	31.10. 25 25SS+2 dny														
42			D.2.1.4	Mosty, propustky, zdi	60 dny	01.09. 25	30.10. 25														
43			SO 01-20-01	Železniční most, evid. km 11,905	43 dny	01.09. 25	13.10. 25														
44				Práce se sneseným Žsv	22 dny	22.09. 25	13.10. 25 8														
45				Dodělavky	10 dny	01.09. 25	10.09. 25														
46			SO 01-20-02	Železniční most, evid. km 12,684	46 dny	01.09. 25	16.10. 25														
47				Práce se sneseným Žsv	25 dny	22.09. 25	16.10. 25 9														
48				Dodělavky	10 dny	01.09. 25	10.09. 25														
49			SO 01-20-03	Železniční most, evid. km 12,888	49 dny	01.09. 25	19.10. 25														
50				Práce se sneseným Žsv	28 dny	22.09. 25	19.10. 25 10														
51				Dodělavky	10 dny	01.09. 25	10.09. 25														
52			SO 01-21-01	Železniční propustek, evid. km 13,547	36 dny	01.09. 25	06.10. 25														
53				Práce se sneseným Žsv	15 dny	22.09. 25	06.10. 25 11														
54				Dodělavky	10 dny	01.09. 25	10.09. 25														
55			SO 01-20-04	Železniční most, evid. km 17,234	46 dny	01.09. 25	16.10. 25														
56				Práce se sneseným Žsv	25 dny	22.09. 25	16.10. 25 12														
57				Dodělavky	10 dny	01.09. 25	10.09. 25														
58			D.2.3.6	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	40 dny	21.09. 25	30.10. 25														
59			SO 01-86-0	ZAST Bílý Kostel nad Nisou, úprava osvětlení	40 dny	21.09. 25	30.10. 25 31SS														
60			SO 01-86-0	ZAST Chotyně, úprava osvětlení	40 dny	21.09. 25	30.10. 25 34SS														