







Druh stavby:	Měrné jednotky :	Množství:	Číslo stavby: <i>3511/201</i>	
Stavba: <i>generální oprava mostu</i> Objekt: <i>km. 16,145 Křiž. Pátek - Mlýnský náhon</i> Stavba: centralizovaná — decentralizovaná — <u>generální oprava</u>				
Smluvní strany:	Objednavatel: <i>110. Správa Městské údržby, Blatná</i>	Dodavatel: <i>110. Městská firma Zemědělská</i>		
Odpovědný zástupce:				
Projektant:				
Odevzdání projektové a rozpočtové dokumentace dodavatelské organizaci:				
Číslo a datum hospodářské smlouvy:		Zadávací částka:		
Termín stavby:	Plánované	Sjednané	Skutečné	Poznámka (doklad, výsledek)
Převzetí staveniště				
Zahájení stavby	<i>2. 1. 1999</i>		<i>9. 1. 99</i>	
Dokončení stavby	<i>15. 9. 1999</i>			
Převzetí a odevzdání stavby				
Poznámky:				

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
1	9.1.79	Počasí: Zataženo -11°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zam: 1+4 záměničů Druh práce: Naložení materiálu - dovezení a složení na pracoviště v Val. Mezirčici, stavba pracovní budy 8x4 m. <i>ML</i>
2	15.1.79	Počasí: Zataženo -3°C Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod Počet zam: 1+6 záměničů Druh práce: Výroba konsol - rozměření - pélení <i>ML</i>
3	16.1.79	Počasí: Zataženo - sněžení -3°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zam: 6 záměničů Druh práce: Výroba konsol - pélení - brnění <i>ML</i>
4	17.2.79	Počasí: Jasně 0°C Prac. doba: 7.00 - 17.30 hod Počet zam: 2 záměničů Druh práce: Výroba konsol - brnění <i>ML</i>  Dne 6.2.79 průměrný shromáždění účastníků. kromě a prohlídka jejich stavu. Průběh a provádění, po- měry konsol prohlídka a vyhodnocení (projekt stavby a schéma). <i>Jurdišova</i>
5	13.2.79	Počasí: Zataženo - mlha +3°C Prac. doba 7.00 - 17.30 hod. Počet zam: 1+6 záměničů Druh práce: Výroba konsol - sestavení a svařování <i>ML</i>
6	14.2.79	Počasí: Jasně: 10°C Prac. doba: 7.00 - 17.30 hod Počet zam: 1+6 záměničů Druh práce: Výroba konsol - sestavení a svařování <i>ML</i>
7	16.2.79	Počasí: Zataženo - 4°C Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod Počet zam: 1+4 záměničů Druh práce: Pístění a svařování konsol - v pracovní budě <i>ML</i>

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
8	8.10.49	Počasí: Jasná + 19°C Prac. doba: 8.00 - 15.00 hod Počet zam: 1 + 5 zámečnicků Druh práce: Výroba chodníkových podlah Sh
9	9.10.49	Počasí: Jasná + 20°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zam: 1 + 6 zámečnicků + auto Avia Druh práce: Výroba chodníkových podlah Přikládání práce: zakopání zemních částí pro rozvodnou štrukturu Sh
10	10.10.49	Počasí: Jasná + 19°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zam: 1 + 6 zámečnicků Druh práce: Výroba chodníkových podlah Sh
11	11.10.49	Počasí: Polojasná + 18°C Prac. doba: 6.00 - 16.00 hod Počet zam: 1 + 6 zámečnicků Druh práce: Výroba chodníkových podlah (podlahy se vyrábí dle normy T2 78 - podlahy z výstužnicí) Sh
12	12.10.49	Počasí: Jasná + 18°C Počet zam: 1 + 5 zámečnicků Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod Druh práce: Výroba chodníkových podlah Sh
13	15.10.49	Počasí: Jasná + 19°C - vítr Počet zam: 1 + 4 zámečnicků Prac. doba: 8.00 - 15.00 hod + auto Praga V35 + autojeřáb Druh práce: Výroba kabelového žlábu (stříhání plechu) <del>stříhání materiálů</del> Sh
14	16.10.49	Počasí: Jasná + 19°C - vítr Počet zam: 1 + 5 zámečnicků + auto Praga V35 + autojeřáb Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Druh práce: Střihání pracovního kaudu z VA do 4 L. kaudu a ošetření materiálů Sh
15	22.10.49	Počasí: Jasná + 8°C vítr Počet zam: 1 + 5 zámečnicků Prac. doba: 9.00 - 16.00 hod Druh práce: Terénní úpravy pro stavbu pracovního plošiny a pracovního kaudu Sh

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
16	23.10. 79	Počasí: Jasnó - vítr + 6°C Počet zam: 1+5 zámečnicků + motorový vozík Pracovní doba: 6.00 - 16.30 hod Druh práce: Navázání materiálu, Demontáž pracovní bandy pro zimní práci 4x8m. <i>Shl</i>
17	24.10 79	Počasí: Jasnó + 9°C Počet zam: 1+5 zámečnicků + motorový vozík Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Druh práce: Provedena pracovní plošina pro postavení prac. bandy 2x3 + 3x6m. Provedena montáž tiché band. <i>Shl</i>
18	25.10. 79	Počasí: Jasnó + 6°C Počet zam: 1+5 zámečnicků + auto dvířka - dvířka ušlechť a x Prac. doba: 6.00 - 16.00 Druh práce: Ohýbání kabelového žlobu - dvířka ušlechť a 4 63x63 <i>Shl</i>
19.	26.10 1979	Počasí: Jasnó + 6°C Počet prac: 1+5 zámečnicků Prac. doba: 5.00 - 11.00 Druh práce: Natahování přívodu elektriny <i>Shl</i>
20.	29.10 1979	Počasí: dešt + 8°C Počet prac: 6 zámečnicků Prac. doba: 9.00 - 16.00 Druh práce: montáž lešení <i>Shl</i>
21.	30.10 1979	Počasí: dešt + 6°C Počet prac: 6 zámečnicků Prac. doba: 6.00 - 16.30 Druh práce: montáž lešení <i>Shl</i>

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
22	31. 10 1979	<p>Počasí: zataženo +8°C          Počet zam: 6 zámečnicků          Prac. doba: 6<sup>00</sup> - 16<sup>30</sup>          Druh práce: Výměna konzol</p> <p>Provedena kontrola pracnosti. Čištění pracovních míst na ulicích          nových el. vnitřních proskl. systémů a jejich instalace          jsou 100% a vzhledem k tomu že stávající jsou ve špatném          stavu. Projezdy ulicemi byly vzhledem k tomu že          jak uvidíme v profektu</p> 
23	1. 11 1979	<p>Počasí: zataženo +6°C          Počet zam: 5 zámečnicků          Prac. doba: 6 - 16<sup>00</sup>          Druh práce: Výměna konzol</p> 
24	2. 11 1979	<p>Počasí: zataženo +6°C          Počet zam: 5 zámečnicků          Prac. doba: 5 - 11<sup>00</sup>          Druh práce: výroba pod. plechů</p> <p>kontrola provádění práce na stavbě.</p>  
25	5. 11. 1979	<p>Počasí: zataženo +3°C          Počet zam: 11 4 zámečnicků          Prac. doba: 9<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> hod          Druh práce: demontáž stávajících konzol na ok. 1 a montáž konzol nových</p> 
26	6. 11 1979	<p>Počasí: Tichá oblačnost +3°C          Počet zam: 3 zámečnicků          Prac. doba: 6<sup>00</sup> - 16<sup>30</sup> hod          Druh práce: Výroba zábradlí</p> 

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
27	7. 11. 1979	Počasí: Přeháňky +4°C Počet zam: 5 zámečnicků auto Praga VSS doprav přeh a hranolů Prac. doba: 6 <sup>00</sup> - 16 <sup>30</sup> Druh práce: Výroba a montáž chodníkových podlah Ph
28	8. 11. 1979	Počasí: Zataženo - dešt + 3°C Počet zam: 1+5 zámečnicků Prac. doba: 6 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup> hod Druh práce: Zřízení lešení závěsného pod velkou konstrukcí (1042) Dovoz hranolů a přeh ze skladiště motorovým vozíkem Ph  Na výrobu chodníkových podlah byla použita platná vykonávací norma T5-48 - podlaha z výztuhami. Na výrobu kabelového žebříku je použita norma M28/48 Kinský/Jel
29	9. 11. 1979	Počasí: Zataženo, přeháňky + 4°C Počet zam: 1+5 zámečnicků Prac. doba: 6 <sup>00</sup> - 15 <sup>00</sup> hod Druh práce: Demontáž chodníkových podlah, podlahových nosníků, zábradlí: Odpojení výtl. střežek konsol, zřízení dřevěné provizorní podlahy. Ph
30	10. 11. 79	Počasí: Zataženo + 3°C Počet zam: 1+5 zámečnicků Prac. doba: 5 <sup>00</sup> - 11 <sup>00</sup> hod Druh práce: Výroba nových chodníkových nosníků, výroba zábradlí Kinský
31	11. 11. 79	Počasí: Zataženo + 2°C sněhové přeháňky Počet zam: 1+5 zámečnicků Prac. doba: 9 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup> hod Druh práce: Demontáž provizorní podlahy dřevěné, zábradlí, střežek konsol a montáž konsol nových. Dále montáž podlahových nosníků a montáž dřevěných provizorních podlah, montáž zábradlí Ph

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
32	13.11. 49	Počasí: Zataženo +3°C přeháňky Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zam: 1+5 zaměstnanců Druh práce: Demontáž dřevěných provizorních podlah, montáž chodníkůvých ocelových podlah a zábradlí u vchodu. Hl
33	14.11. 49	Počasí: Zataženo +2°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zam: 1+5 zaměstnanců Druh práce: Montáž chodníkůvých konzol. Hl
34	16.11. 49	Počasí: Zataženo +9°C dít Prac. doba: 5.00 - 11.00 hod      automobil T138 + Praga V3S Počet zam: 1+5 zaměstnanců Druh práce: Střihové pracovního inventáře motorových vozů do neřečebných vozů a na zimní pracovníky ve Vel. Beniči. Hl
35	24.11	Počasí: Zataženo +3°C Prac. doba: 6.00 hod - 16.30 hod Počet zam: 1+6 zaměstnanců Druh práce: Výroba zábradlí. Hl
36	28.11	Počasí: Zataženo +4°C Prac. doba: 6.00 hod - 16.30 hod Počet zam: 1+6 zaměstnanců Druh práce: Výroba zábradlí. Hl
37	30.11	Počasí: Zataženo +3°C Prac. doba: 5.00 - 11.00 hod Počet zam: 1+3 zaměstnanců Druh práce: Výroba zábradlí. Hl

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
		<p>9. měřeni listopadu provedena dlouhotažná vel. podlah, elod. urovnění, elod. lousk v rozedbě na okě 1 a 3.          Provedena prom. díř. podlaha u okě 1 a 3 1,30 m x 2,3 m a při montáži urovněl elod. lousk proveden dlouhotaž a urovnění díř. podlah promírně.          Při urovnění elod. uel. podlah použit spádový urovně 75/28 na 1 m<sup>2</sup> - 3,85 urovně podlah s urovnětlami a po urovně platu urovně 1128/28.</p> <p style="text-align: right;">J. Hájek</p> <p style="text-align: center;">Jasme</p> <p>Dle dodaných mříží dle mříží na konstrukci, a dle mříží pro montážové železo v provedení urovně narovnání, urovně železa a urovnětlami, urovnětlami. Urovnětlami urovnětlami plánu dle provedení</p> <p style="text-align: right;">J. Hájek 30. 11. 79.</p>
38	3/12	<p>Počasi: mlhavo          Prac. doba: 7:00 - 16:00 hod          Počet směr: 3          Druh práce: Tyhřidelní mostnice před opracováním Ks P6          Stroje: autoběr  <span style="float: right;">W. W. W.</span></p>
39	4/12	<p>Počasi: mlhavo          Prac. doba: 7:00 - 16:30          Počet směr: 4          Druh práce: Křácní mostnice Ks P6 - 172 klov.  <span style="float: right;">W. W. W.</span></p>
40	5/12	<p>Počasi: Mlhavo          Prac. doba 6:00 - 16:30          Počet směr: 5          Druh práce: Opracování mostnic  <span style="float: right;">W. W. W.</span></p>



Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
41	6. 12.	<p>Počasí: Oblačno</p> <p>Prac. doba: 6.00 - 16.30</p> <p>Zeměšlanců: 5</p> <p>Popis práce: Opracování mostků</p> <p>Wimel</p>
42		
43		
44	7. 12.	<p>Počasí: Oblačno</p> <p>Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod.</p> <p>Zeměšlanců: 5</p> <p>Popis práce: Opracování mostků</p> <p>Wimel</p>
45	18. 12.	<p>Počasí: Zlatočinné</p> <p>Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.</p> <p>Zeměšlanců: 5</p> <p>Popis práce: Opracování mostků</p> <p>Wimel</p>

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
46	19.12.	Přesní: Zetose no Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Zaměstnaní: 5 Popis práce: Opracování mostnic W. W. W.
47	20.12.	Přesní: Zetose no Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Zaměstnaní: 5 Popis práce: Opracování mostnic Ks 86 W. W. W.
48	2.1.	1980. Přesní: Měsíční Prac. doba: 7.00 - 16.00 hod. Zaměstnaní: 6 Popis práce: Překopávání mostnic Ks 86 W. W. W.
49	3.1.	Přesní: Měsíční Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Pracovníků: 6 Popis práce: Převoz a uložení mostnic pod přístřešek v Bratru. Stroje: Autojeřáb s. Hlobil. od 8 hod do 11 hod. W. W. W.
50	4.1.	Přesní: Zetose no Prac. doba: 6.00 - 12.00 Pracovníků: 5 Popis práce: Uložení ocelových most. na voz. P6 113, 43444 Montáž plechové bondy seism. stacionáře. W. W. W.

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
51	7.1.	<p>Počasí: Zataženo  Prac. doba: 7<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup> hod  Zaměstnanosti: 4  Popis práce: Pílení ocelové motivační a bládní ne aut  oprave plechové boudy - stěchy.</p> <p>Wimder</p>
52	11.1.	<p>Počasí: Zataženo  Prac. doba: 7<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup> hod.  Zaměstnanosti: 1  Popis práce: Ukládání ocelové motivační ne aut.</p> <p>Wimder</p>
53	12.3.80	<p>Počasí: Zataženo + 5°C  Prac. doba: 6<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup> hod  Počet pracovníků: 1 + 4  Druh práce: Výroba kabelových zábran.</p> <p>Shl</p>
54	13.3.80	<p>Počasí: Zataženo + 5°C  Prac. doba: 6<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup> hod.  Počet pracovníků: 1 + 4  Druh práce: Výroba kabelových zábran</p> <p>Shl</p>
55	14.3.80	<p>Počasí: Bolestivo + 6°C  Prac. doba: 6<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup> hod.  Počet pracovníků: 1 + 3 pracovníci  Druh práce: Výroba podlah chodníků</p> <p>Shl</p>
56	20.3.80	<p>Počasí: Zataženo sněh + 1°C  Prac. doba: 6<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup> hod  Počet pracovníků: 1 + 5 pracovníků  Druh práce: Výroba ocelových koniol, 10ks pro lesění na Ok 2.</p> <p>Shl</p>

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
57	21.3.80	Počasí: Zataženo sněhem - 2°C Prac. doba: 6.00 - 15.00 Počet zam: 1+5 pracovníků Druh práce: Výroba konsol a podlah Hil
58	22.3.80	Počasí: Zataženo + 1°C Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod Počet zam: 1+5 pracovníků Druh práce: Výroba konsol a chodníkových podlah Hil
59	23.3.80	Počasí: Zataženo + 4°C Prac. doba: 8.00 - 16.30 hod Počet zam: 1+4 pracovníků Druh práce: Výroba chodníkových podlah Hil
60	25.3.80	Počasí: Zataženo + 5°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zam: 1+5 pracovníků Druh práce: Výroba chodníkových podlah a konsol Hil
61	26.3.80	Počasí: Zataženo + 9°C Prac. doba: 6.00 - 15.30 hod Počet zam: 1+5 pracovníků Druh práce: Výroba kabelového ílebu Hil
62	27.3.80	Počasí: Zataženo + 8°C Prac. doba: 6.00 - 15.30 hod Počet zam: 1+5 pracovníků Druh práce: Výroba kabelového ílebu Hil
63	5.4.80	Počasí: Polojasno + 9°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zam: 1+4 zaměstnanci + autojízda a auto T 138 nakládání a Druh práce: skládání materiálu a nářadí z Val. Nováčky do zít Horní lidce Hil

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
64	6.5.80	Počasí: Jasně + 20°C Prac. doba: 6.00 - 15.30 hod Počet zam: 1+4 zámečnicků Druh práce: Vyrobení materiálu ze st. horní kůže na most, skládání a vyrobení mostu. <i>Al</i>
65	8.5.80	Počasí: Polojasně + 18°C Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod Počet zam: 1+4 zámečnicků Druh práce: Montáž povozných konsol a výroba podbízkových desek. <i>Al</i>
66	12.5.80	Počasí: Jasně + 12°C Prac. doba: 9.00 - 13.30 hod Počet zam: 1+4 zámečnicků Druh práce: Výroba a montáž zbrodek na konsolách <i>Al</i>
67	13.5.80	Počasí: Jasně + 14°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zam: 1+4 zámečnicků Druh práce: Výroba podbíček pod podkloznicí a lisovací desky <i>Al</i>
68	14.5.80	Počasí: Jasně + 15°C Prac. doba: 6.00 - 15.30 hod Počet zam: 1+4 zámečnicků Druh práce: Vyrobení konsol na OK 1. <i>Al</i>
69	15.5.80	<p>Provedení kování pro ověření. Kóje a ověření pro ověření na lisování a OK 1. mluví pro ověření bezpečnosti na této lisování.</p> <i>Al</i>

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
69	29.5.80	<p>Počasí: 13°C  Prac. doba: 6.00 - 15.30 hod  Počet zam: 11 320mčnic  Druh práce: Odstranění Ložiskových šroubů, které nesly výrazit.  Příprava na výluku  Provedení montáže řem. dežel  prac. Bez nárad  M. 120</p>
70	30.5.80	<p>Počasí: polojasno +15°C  Prac. doba: 5.00 - 11.00  Počet zaměstnanců: 1+320mčnic  Druh práce: Příprava na výluku Přípravení byk. zvedáků na zvedání konstrukcí.  M. 120</p>
71	2.6.80	<p>Počasí: Zataženo +12°C  Prac. doba: 9.00 - 16.30 hod.  Počet zam: 11 320mčnic  Druh práce: Demontáž středních a zhlavových podlah a jakoukoliv uhelnic  M. 120</p>
72	3.6.80	<p>Počasí: Zataženo +11°C  Prac. doba: 6.00 - 16.30  Počet zam: 11 320mčnic  Druh práce: Demontáž pojistných uhelnic a podlah.  Doutit autogel 7-111 pro upevnění mostnic  na 120mč. 15-20kg  M. 120</p>
73	4.6.80	<p>Počasí: Zataženo  Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod  Počet zam: 2+720mčnic  Druh práce: Výluka - výměna 88 ks mostnic  Provedení výměny mostnic ne OK č 2 a 3 v dol. č 1.  Práce rehařem v p. 1.01 č 1 pro vyjetí nec. stěhů pro obnos.  a spádání dol. č 1 přes most rehařem v 14.15 hod.  M. 120</p>

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
44	5.6.80	Počasí: Zataženo +15°C Pracovní doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zam: 1 + 7 zaměstnanců Druh práce: Výměna montáže na vřetech Shl
45	6.6.80	Počasí: Polojasno +17°C Prac. doba: 5.00 - 11.00 hod Počet zam: 1 + 4 zaměstnanců Druh práce: Montáž pojistných úhelníků Shl
46	9.6.80	Počasí: Polojasno +20°C Prac. doba: 9.00 - 16.30 hod Počet zam: 1 + 6 zaměstnanců Druh práce: Dokončení montáže pojistných úhelníků Shl
47	10.6.80	Počasí: Zataženo - déšť +10°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zam: 1 + 4 Druh práce: Výměna chodníkůvých kosoček demontáž celové podlahy - zábradlí: Montáž provedení pro: kování pojistných. Shl
48	11.6.80	Počasí: Zataženo +20°C déšť Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zam: 1 + 7 zaměstnanců Druh práce: Výměna chodníkůvých kosoček, montáž provázání zábradlí a dřevěné podlahy.
49	12.6.80	Počasí: jasno +23°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zaměstnanců: 1 + 5 zaměstnanců Druh práce: Výměna chodníkůvých kosoček, montáž provázání zábradlí. Shl

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
80	13.6.80	Počasí: jasno + 20°C Pracovní doba: 5. <sup>00</sup> – 11. <sup>00</sup> hod. Počet zaměřeností: 5 směrů Druh práce: výroba zábradlí na OK 2, demontáž provizorního zábradlí Thl. Loh
81	16.6.80	Počasí: zatlačeno 19°C přehánky Pracovní doba: 9. <sup>00</sup> – 16. <sup>30</sup> hod. Počet zam: 1 + 5 směrníků Druh práce: Montáž kabelového i lebu a chodňkové podlahy demontáž provizorní podlahy Thl.
82	17.6.80	Počasí: Polojasno + 20°C Pracovní doba: 6. <sup>00</sup> – 16. <sup>30</sup> hod. Počet zam: 1 + 6 směrníků Druh práce: Vytváření koral, montáž chodňkové podlahy provizorní. Thl. Jol
83	18.6.80	Počasí: Polojasno + 21°C Pracovní doba: 6. <sup>00</sup> – 16. <sup>30</sup> hod. Počet zam: 1 + 6 směrníků Druh práce: Výroba a montáž kabelového i lebu Thl.
84	19.6.80	Počasí: Polojasno + 23°C Prac. doba: 6. <sup>00</sup> – 16. <sup>00</sup> hod. Počet zam: 1 + 6 směrníků Druh práce: Výroba a montáž kabelového i lebu Thl.
85	20.6.80	Počasí: Polojasno + 22°C Prac. doba: 5. <sup>00</sup> – 11. <sup>00</sup> hod. Počet zam: 4 směrníků Druh práce: Demontáž provizorní dřevní podlahy a montáž ocelové chodňkové podlahy Thl.



Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
5	23.6.80	Počasí: Polojasno +19°C Prac. doba: 9.00 - 16.30 hod Počet zam: 1 + 7 zaměstnanců Druh práce: Demontáž lištní na ok č. 1 a montáž lištní na ok č. 1 druhé koleji Ml
	24.6.80	Počasí: Zataženo - déšť +15°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zam: 1 + 7 zaměstnanců Druh práce: Výrobka konsol Ml
	25.6.80	Počasí: Zataženo přeháňky Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zam: 1 + 7 zaměstnanců Druh práce: Výrobka konsol - demontáž dřevěných podlahy, montáž provizorní podlahy Ml
	26.6.80	Počasí: Jasně +22°C Prac. doba: 6.00 - 16.00 hod Počet zam: 2 + 7 zaměstnanců Druh práce: Demontáž podlahových nosníků - demontáž dřevěných provizorní podlahy, demontáž starých konsol a montáž nových. Montáž provizorní dřevěné podlahy Ok 1 na druhé koleji Ml
	29.6.80	Počasí: Polojasno: 19°C Prac. doba: 5.00 - 11.00 hod Počet zam: 1 + 7 zaměstnanců Druh práce: Zhotovení provizorního zábradlí, montáž podlahových nosníků Ml
1	30.6.80	Počasí: Polojasno 20°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zam: 2 + 8 zaměstnanců Druh práce: Montáž a demontáž dřevěných a ocelových podlah na ok č. 1 koleji Ml

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
92	1.7.80	<p>Počasí: Polojasno + 27°C          Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod          Počet zam.: 2 + 9 zaměstnanci          Druh práce: Demontáž závislého lešení na kol. i. 1 a montáž na kol. i. 2</p> <p style="text-align: right;">H</p>
93	2.7.80	<p>Počasí: Polojasno + 23°C          Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod          Počet zam.: 1 + 9 zaměstnanci          Druh práce: Demontáž a montáž lešení z kol. i. 1 do kol. i. 2.          Výroba konzol pro kol. i. 2.</p> <p style="text-align: right;">H</p> <p>           Předána kontrola prováděných prací zejména překontrolována směrová poloha sil. svazku na mostě. Byla dohodnuta v kol. i. 2 výstavba směrových ploch se provedením i po odstavění. Plochy se vyznačují - různě úpravou na gumi na odstavěních ploch směrem pro odstavěních na 180°. V kol. i. 1 se směrem upraví se směrem směrem k lidci a v nejhorších místech na konsolidaci. Kde se vyjmou některé podkladní na upravení (vyčištění a nově na nových stran).         </p> <p style="text-align: right;">H</p>
94	3.7.80	<p>Počasí: Leda + 17°C          Prac. doba: 6.00 - 16.00 hod          Počet zam.: 1 + 9 zam.          Druh práce: Výroba konzol na kol. i. 2 a 2</p> <p style="text-align: right;">H</p>

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
95	4.7.80	Počasí: letištní čist 17°C Prac. doba: 5.00 - 11.00 hod Počet zem: 1+8 rámců Druh práce: Vyrobba podlahových nosníků <i>M</i>
96	7.7.80	Počasí: letištní - 17°C Prac. doba: 9.00 - 16.00 hod Počet zem: 1+6 rámců Druh práce: Vyrobba konzol a zebrochtí; montáž podlahy <i>M</i>
97	8.7.80	Počasí: letištní - 21°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zem: 1+6 rámců Druh práce: Demontáž ocelových podlah, podlahových nosníků, konzol a montáž nových konzol. <i>M</i>
98	9.7.80	Počasí: letištní - 20°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zem: 1+5 rámců Druh práce: Demontáž ocelových podlah, podlahových nosníků, konzol a montáž nových konzol; montáž provizorní dřeviny podlahy a zebrochtí. Kontrola provádění práce. Závěry zshledání <i>M</i>
99	10.7.80	Počasí: letištní - 15°C Prac. doba: 6.00 - 16.00 hod Počet zem: 1+5 rámců Druh práce: Demontáž ocelových podlah, podl. nosníků, konzol a montáž nových konzol, montáž provizorní dřeviny podlahy a zebrochtí. <i>M</i>
100	11.7.80	Počasí: Prac. doba: 5.00 - 11.00 hod Počet zem: 1+4 rámců Druh práce: Demontáž ocelových podlah, podl. nosníků, konzol a montáž nových konzol, montáž provizorní dřeviny podlahy a zebrochtí. <i>M</i>

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
101	14.7.80	<p>Počasí: letáčno + 17°C  Prac. doba: 9.00 - 16.00 hod  Počet zam: 116 zaměření  Druh práce: Demontáž dřevěné podlahy pro vytápění kanál, vytápění kanál a montáž provizorní dřevěné podlahy <i>HL</i></p>
102	15.7.80	<p>Počasí: polojasno + 21°C  Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod  Počet zam: 5 zaměření  Druh práce: Výroba ocelového zábradlí a demontáž dřevěného zábradlí a montáž ocelového zábradlí <i>HL</i></p>
103	16.7.80	<p>Počasí:  Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod  Počet zam: 117 zaměření  Druh práce: Demontáž dřevěné podlahy - vytápění kanál, montáž dřevěné podlahy.   Při druhé kontrole provedení práce průměrná měřící vzdálenost montáže v blízkosti a vzdálenost prázdné z okrajů podlahy byly korigovány. Prohlídka byla poskytnuta kanálům v blízkosti průměrné vzdálenosti zábradlí od okrajů. Výsledky práce odpovídají normativu L12 <i>HL</i></p>
104	17.7.80	<p>Počasí: letáčno, mírně + 21°C  Prac. doba: 6.00 - 16.00 hod  Počet zaměstnanců 117 zaměření  Druh práce: Vytápění zábradlí + výroba zábradlí, montáž, demontáž provizorního zábradlí <i>HL</i></p>
105	17.7.80	<p>Počasí: jasno + 18°C  Prac. doba: 5.00 - 11.00 hod  Počet zam: 6 zaměření  Druh práce: Výroba zábradlí, demontáž provizorního zábradlí <i>HL</i></p>

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
106	21/2 80	<p>Pracoviště provedení prací. Na zřezce</p> <p>Počasí: Jatečně přeháňky + 18°C</p> <p>Prac. doba: 9.00 - 16.00 hod</p> <p>Počet zam: 1 + 4 zaměstnanci</p> <p>Druh práce: Výroba a montáž ocelového rábradli; demontáž st. provizorního rábradli.</p>
107	27.4.80	<p>Počasí: Jatečně čist + 15°C</p> <p>Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod</p> <p>Počet zam: 1 + 5 zaměstnanci</p> <p>Druh práce: Výroba rábradli - rovnání a výroba střílných podlah, demontáž střílných podlah, zřízení provizorní podlahy dřevinné.</p>
108	23.4.80	<p>Počasí: Polojasno + 19°C</p> <p>Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod</p> <p>Počet zam: 1 + 4 zaměstnanci</p> <p>Druh práce: Demontáž provizorní dřevinné podlahy, montáž střílných podlah ocelové</p>
109	24.4.80	<p>Počasí: Polojasno + 22°C</p> <p>Prac. doba: 6.00 - 16.00 hod</p> <p>Počet zam: 1 + 5 zaměstnanci</p> <p>Druh práce: Demontáž provizorní dřevinné podlahy, montáž ocelové podlahy střílné</p>
110	25.4.80	<p>Počasí: Polojasno + 24°C</p> <p>Prac. doba: 5.00 hod - 11.00 hod</p> <p>Počet zam: 5 zaměstnanci</p> <p>Druh práce: Dokončení střílné ocelové podlahy na kolijnici 1</p>
111	28.4.80	<p>Počasí: Jasně + 21°C</p> <p>Prac. doba: 9.00 - 16.00 hod</p> <p>Počet zam: 1 + 5 zaměstnanci</p> <p>Druh práce: Montáž betonové podlahy z betonu a demontáž instalací.</p>

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
112	30.7.20	Počasí: oblačno + 22°C Prac. doba: 6 <sup>00</sup> - 16 <sup>30</sup> hod. Počet zaměstnanců: 5 zaměstnanců Druh práce: vyřazení střešní, montáž dřevěných podlah, demontáž dřevěných podlah. J. K. K.
113	30.7.20	Počasí: oblačno + 24°C Prac. doba: 6 <sup>00</sup> - 16 <sup>30</sup> hod. Počet zaměstnanců: 16 zaměstnanců Druh práce: výroba dřevěných podlah a upevnění dřevěných střešních. J. K. K.
114	31.7.20	Počasí: oblačno + 24°C přeháňky Prac. doba: 6 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup> hod. Počet zaměstnanců: 15 zaměstnanců Druh práce: rovnání střešní, úprava výšky OK 3 na kol. i. 2 o 18 Z. H. J. K.
115	1.8.20	Počasí: oblačno + 22°C Prac. doba: 5 <sup>00</sup> - 11 <sup>00</sup> hod. Počet zaměstnanců: 14 zaměstnanců Druh práce: úklid pracoviště - výroba dřevěných podlah. H. J. K.
116	4.8.20	Počasí: oblačno + 24°C Prac. doba: 9 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup> hod. Počet zaměstnanců: 4 zaměstnanců Druh práce: výroba dřevěných podlah. J. K. K.
117	5.8.20	Počasí: jasně + 25°C Prac. doba: 6 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup> hod. Počet zaměstnanců: 13 zaměstnanců Druh práce: demontáž dřevěných podlah, montáž dřevěných podlah na kol. i. 2. J. K. K.

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
118	6.8.80	Počasí: Obloženo + 22°C Prac. doba: 6. <sup>00</sup> - 16. <sup>30</sup> hod. Počet zaměstnanců: 3 dělníci Druh práce: Vyřezávání podlahy na stol. č. 2. <i>Edla Hed.</i>
119	7.8.80	Proradeno loučková pracovní zpráva z výroby metallurgie Počasí: jasno + 22°C Prac. doba: 6. <sup>00</sup> - 16. <sup>00</sup> hod. Počet zaměstnanců: 3 dělníci Druh práce: Vyřezávání podlahy na stol. č. 2. <i>Edla Hed.</i>
120	8.8.80	Počasí: jasno + 20°C Prac. doba: 5. <sup>00</sup> - 11. <sup>00</sup> hod. Počet zaměstnanců: 3 dělníci Druh práce: Vyřezávání podlahy na stol. č. 2. Demontáž dřevěné podlahy. Montáž nové dřevěné podlahy. <i>Edla Hed.</i>
1	11.8.80	Počasí: oblačno + 20°C Prac. doba: 9. <sup>00</sup> - 16. <sup>00</sup> hod. Počet zaměstnanců: 4 dělníci Druh práce: Vyřezávání podlahy na stol. č. 2. <i>Edla Hed.</i>
122	12.8.80	Počasí: jasno + 22°C Prac. doba: 6. <sup>00</sup> - 16. <sup>00</sup> hod. Počet zaměstnanců: 4 dělníci Druh práce: Vyřezávání podlahy na stol. č. 2. <i>Edla Hed.</i>

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
113	15.8.80	Počasí: Oblačno, +15°C Prac. doba: 6. <sup>00</sup> - 16. <sup>30</sup> hod. Počet namístovaných: 3 pracovníci Druh práce: Montáž dodávkových vozíků. <i>Okla Ved.</i>
114	14.8.80	Počasí: Oblačno, déšť + 16°C Prac. doba: 6. <sup>00</sup> - 16. <sup>30</sup> hod. Počet namístovaných: 3 pracovníci Druh práce: Důrazně důvěrné podklady montážních vozíků střední podklady nos. kč. 82. <i>Okla Ved.</i>
115	13.8.80	Počasí: Oblačno, polojasno + 16°C Prac. doba: 5. <sup>00</sup> - 11. <sup>30</sup> hod. Počet namístovaných: 3 pracovníci Druh práce: Montáž vybraných ráhovalů. <i>Okla Ved.</i>
116	11.8.80	Počasí: Polojasno + 16°C Prac. doba: 9. <sup>00</sup> - 16. <sup>00</sup> hod. Počet namístovaných: 3 pracovníci Druh práce: Montáž vybraných ráhovalů. <i>Okla Ved.</i>
117	11.8.80	Počasí: jasno + 22°C Prac. doba: 6. <sup>00</sup> - 16. <sup>30</sup> hod. Počet namístovaných: 3 pracovníci Druh práce: Montáž vybraných ráhovalů. <i>Okla Ved.</i>



Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
128	20.8.80	<p>Počasí: Oblačno, dešť + 15°C  Prac. doba: 6.00 - 16.00 hod.  Počet zaměstnanců: 4 zaměstnanci  Druh práce: Těžba pískovce podlahy.</p> <p>Kontrola prací naměření výš. a měřičů výš. Prac. na fr. před ukončením, přístroje dokončit montáž, přibírat na kl. rích montáže, měřit přibírat a část kl. rích i. 4 směn.</p> <p>Na provádění prací majících náročnost. Při provádění provádění vykonávání přibírat na kl. rích montáže (naměření) rích i. 4 podlahování se dřevem, aby bylo dorazeno stej. měřičy střídně chodit. podlahy.</p> <p style="text-align: right;">J. J. J.</p>
129	21.8.80	<p>Počasí: Oblačno + 12°C  Prac. doba: 6.00 - 15.30 hod.  Počet zaměstnanců: 3 zaměstnanci  Druh práce: Výroba a montáž hlavové podlahy.</p> <p style="text-align: right;">J. J. J.</p>
130	22.8.80	<p>Počasí: Polojasno + 16°C  Prac. doba: 5.00 - 11.00 hod.  Počet zaměstnanců: 3 zaměstnanci  Druh práce: Výroba a montáž hlavové podlahy.</p> <p style="text-align: right;">J. J. J.</p>
131	25.8.80	<p>Počasí: Polojasno + 14°C  Prac. doba: 9.00 - 16.00 hod.  Počet zaměstnanců: 1 + 4 zaměstnanci  Druh práce: Výroba a montáž hlavové podlahy.</p> <p style="text-align: right;">J. J. J.</p>
132	26.8.80	<p>Počasí: Zataženo  Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.  Počet zaměstnanců: 1 + 4 zaměstnanci + auto T 148 a autogarda T 111 od 3 hod.  Druh práce: Vykládání a odvoz písku, odvoz nepotřebných materiálů do Val. Benčovic.</p> <p style="text-align: right;">J. J. J.</p>
133	27.8.80	<p>Počasí: Polojasno + 17°C  Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.  Počet zaměstnanců: 1 + 4 zaměstnanci + auto T 134, jeřáb T 111  Druh práce: Odvoz pracovního bondu a nepotřebných materiálů.</p> <p style="text-align: right;">J. J. J.</p>

## Denní záznam

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	
134	28.8.80	Počasí: Jasná +22°C Prac. doba: 6.00 - 15.30 hod Počet zam: 114 zaměstnanci Druh práce: Montáž hlevové podlahy na Ok 1, 2, 3 kol. i. 1 <i>th</i>
135	29.8.80	Počasí: Polojasná +20°C Prac. doba: 5.00 - 11.00 hod Počet zam: 114 zaměstnanci Druh práce: Montáž hlevové podlahy na Ok 1, 2, 3 kol. i. 1 <i>th</i>
136	1.9.80	Počasí: Zataženo deštivě přehátně +15°C Prac. doba: 9.00 - 16.30 hod Počet zam: 114 zaměstnanci Druh práce: Montáž hlevové podlahy na Ok 1, 2, 3 kol. i. 2 <i>th</i>
137	2.9.80	Počasí: Polojasná +14°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zam: 114 zaměstnanci + výpomoc od TD Druh práce: Montáž hlevové podlahy na Ok 1, 2, 3 kol. i. 2 <i>th</i>
138	3.9.80	Počasí: Polojasná +16°C Prac. doba: 6.00 - 15.30 hod Počet zam: 114 zaměstnanci + výpomoc od TD Druh práce: Dokončení montáže hlevové podlahy na kol. i. 2 <i>th</i>
139	4.9.80	Počasí: Jasná 24°C Prac. doba: 6.00 - 15.30 hod Počet zam: 113 zaměstnanci + výpomoc od TD Druh práce: Demontáž ličím <i>th</i>
140	5.9.80	Počasí: Jasná +25°C Prac. doba: 6.00 - 11.00 hod Počet zam: 112 zaměstnanci + výpomoc od TD Druh práce: Demontáž ličím <i>th</i>

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
141	8.9.80	Počasí: Polojasno + 18°C Prac. doba: 9 <sup>00</sup> - 16.30 hod Počet zam: 1 + 3 zaměstnanci Druh práce: Demontáž pracovního zařízení M
142	9.9.80	Počasí: Zataženo + 16°C Prac. doba: 6 <sup>00</sup> - 16.30 hod Počet zam: 1 + 3 zaměstnanci Druh práce: Demontáž pracovních plechových koulí a rozebrání plotingu pod koulí M
143	10.9.80	Počasí: Zataženo + 13°C déšť Prac. doba: 6 <sup>00</sup> - 15.30 hod Počet zam: 1 + 3 zaměstnanci Druh práce: Odvoz materiálu do skladiště; nošení do vagonu M
144	11.9.80	Počasí: Polojasno + 16°C Prac. doba: 6 <sup>00</sup> - 15.30 hod Počet zam: 1 + 3 zaměstnanci Druh práce: Odvoz materiálu do V. Beniči M
145	12.9.80	Počasí: Polojasno + 15°C Prac. doba: 6 <sup>00</sup> - 12.00 hod Počet zam: 1 + 3 zaměstnanci Druh práce: Ukládání materiálu ve Vel. Beniči M
146	15.9.80	Počasí: Zataženo 12°C přeháňky Prac. doba: 8 <sup>00</sup> - 16.30 hod Počet zam: 1 + 4 zaměstnanci Druh práce: Ukládání materiálu, odhřívání porce k hranolům, přetření trouby 1720 M