

Řádkový harmonogram výstavby		Legenda:	
Modernizace žst. Cheb		<div>výluka dráhy</div> <div>uzavírka/omezení pozemní komunikace</div>	
Zahájení stavby	1. srpen 2017		
Ukončení stavby	27. červen 2020		
Délka stavby (dnů)	1061		

Stavební úsek	Etapy	Popis činnosti	doba trvání (milniky)		měs.	týdny	dny
			od	do			
Žst. Cheb	hlavní milniky přípravy a výstavby	nabytí právní moci stavebního povolení	27. červen 2017				
		zahájení soutěže na dodavatele	29. březen 2017				
		výběr dodavatele	27. červen 2017				
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli	27. červenec 2017				
		zahájení přípravných a stavebních prací	1. srpen 2017				
		ukončení hlavních stavebních prací	2. srpen 2019				
		konec dokončovacích prací	27. červen 2020				
Žst. Cheb	0	přípravné práce	1. srpen 2017	- 30. duben 2018	9,1	39,0	273
		koleje 3, 7a/7b + nástupiště 2	6. srpen 2017	- 15. srpen 2017	0,3	1,4	10
		kolej 8	16. srpen 2017	- 4. září 2017	0,7	2,9	20
		koleje 11, 9a/9b (4 x 6 h)	16. srpen 2017	- 19. srpen 2017	0,1	0,6	4
		koleje 7a/b (4 x 6 h)	20. srpen 2017	- 23. srpen 2017	0,1	0,6	4
		kolej 5 (3 x 6 h)	24. srpen 2017	- 26. srpen 2017	0,1	0,4	3
		kolej 6 (4 x 6 h)	27. srpen 2017	- 30. srpen 2017	0,1	0,6	4
		kolej 4b (1 x 6 h)	31. srpen 2017	- 31. srpen 2017	0,0	0,1	1
		koleje 11, 9a/9b (1 x 6 h)	16. září 2017	- 16. září 2017	0,0	0,1	1
		koleje 7a/b (1 x 6 h)	17. září 2017	- 17. září 2017	0,0	0,1	1
		kolej 5 (1 x 4 h)	18. září 2017	- 18. září 2017	0,0	0,1	1
		kolej 6 (1 x 6 h)	19. září 2017	- 19. září 2017	0,0	0,1	1
		kolej 4b (1 x 4 h)	20. září 2017	- 20. září 2017	0,0	0,1	1
		koleje 11, 9a/9b, 7a/7b (5 x 6 h)	21. září 2017	- 25. září 2017	0,2	0,7	5
		koleje 5, 3, 1, 2, 4, 6 (6 x 6 h)	26. září 2017	- 1. říjen 2017	0,2	0,9	6
		koleje 11, 9a/9b, 7a/7b (3 x 6 h)	2. říjen 2017	- 4. říjen 2017	0,1	0,4	3
		koleje 5, 3, 1, 2, 4, 6 (7 x 6 h)	5. říjen 2017	- 11. říjen 2017	0,2	1,0	7
		kolej 1 směr Lipová u Chebu (1 x 4h)	12. říjen 2017	- 12. říjen 2017	0,0	0,1	1
		kolej 2 směr Tršnice (1 x 4h)	13. říjen 2017	- 13. říjen 2017	0,0	0,1	1
		zřízení zařízení staveniště	1. srpen 2017	- 10. srpen 2017	0,3	1,4	10
		demontáž zastřešení nástupiště 2 (mimo zastřešení výstupů z podchodu)	6. srpen 2017	- 15. srpen 2017	0,3	1,4	10
		demolice výtahové šachty zavazadlového tunelu na nástupišti 2	1. srpen 2017	- 5. srpen 2017	0,2	0,7	5
		základy podpěr TV v nástupišti 2	15. srpen 2017	- 24. srpen 2017	0,3	1,4	10
		základy podpěr TV v prostoru dočasného nástupiště 4	6. srpen 2017	- 15. srpen 2017	0,3	1,4	10
		úprava vodovodu v prostoru dočasného nástupiště 4	6. srpen 2017	- 15. srpen 2017	0,3	1,4	10
		dočasné nástupiště 4 včetně přechodu	16. srpen 2017	- 4. září 2017	0,7	2,9	20
		zavěšení nových bran TV	23. září 2017	- 2. říjen 2017	0,3	1,4	10
		převěšování TV na nové brány	3. říjen 2017	- 16. říjen 2017	0,5	2,0	14
	1	práce mezi nástupišti 1, 1. část	1. květen 2018	- 19. červenec 2018	2,7	11,4	80
		koleje 9a/9b, 11	1. květen 2018	- 19. červenec 2018	2,7	11,4	80
		DKS 51 - 54	1. květen 2018	- 19. červenec 2018	2,7	11,4	80
		koleje 7a/7b (1 x 3 h noc)	9. červenec 2018	- 9. červenec 2018	0,0	0,1	1
		koleje 7a/7b (1 x 6 h noc)	10. červenec 2018	- 10. červenec 2018	0,0	0,1	1
		koleje 7a/7b (3 x 6 h noc)	11. červenec 2018	- 16. červenec 2018	0,2	0,9	6
		koleje 11, 9, 7, 5, 3, 1, 2, 4, 6	17. červenec 2018	- 19. červenec 2018	0,1	0,4	3
		kolej 2 Lipová u Chebu - výhybka K12	1. květen 2018	- 20. květen 2018	0,7	2,9	20
		kolej 2 Lipová u Chebu - výhybka K12 + navazující spojky (5 x 4 h noc)	21. květen 2018	- 25. květen 2018	0,2	0,7	5
		demontáž svršku kolejí 9a/9b, 11 a DKS 51 - 54	1. květen 2018	- 5. květen 2018	0,2	0,7	5
		demolice zauhlovacích tunelů	6. květen 2018	- 24. červen 2018	1,7	7,1	50
		demolice výtahové šachty zavazadlového tunelu na nástupišti 1	1. květen 2018	- 5. květen 2018	0,2	0,7	5
		rekonstrukce podchodu a dalších mostních objektů mezi výpravní budovou a nástupištem 2	6. květen 2018	- 24. červen 2018	1,7	7,1	50
		rekonstrukce výstupu z podchodu na nástupiště 1 včetně osazení výtahu	6. květen 2018	- 14. červenec 2018	2,3	10,0	70
		rekonstrukce nástupiště 1	5. květen 2018	- 3. červenec 2018	2,0	8,6	60
		rekonstrukce koleje 2 v prostoru výhybek 3, 4	1. květen 2018	- 20. květen 2018	0,7	2,9	20
		nový služební přechod: úsek přes koleje 9b + 11	3. červenec 2018	- 7. červenec 2018	0,2	0,7	5
		nový svršek kolejí 9a/9b, 11 a DKS 51 - 54	3. červenec 2018	- 19. červenec 2018	0,6	2,4	17
	2	práce mezi nástupišti 1, 2. část	20. červenec 2018	- 7. září 2018	1,7	7,1	50
		koleje 3, 5, 7a/7b, 9a/9b, 11 napětově	20. červenec 2018	- 7. září 2018	1,7	7,1	50
		koleje 7a/7b (1 x 6 h noc)	7. září 2018	- 7. září 2018	0,0	0,1	1
		kolej 1 Lipová u Chebu - výhybka K10 + areál OTV	20. červenec 2018	- 8. srpen 2018	0,7	2,9	20
		kolej 1 Lipová u Chebu - výhybka K10 + navazující spojky (3 x 4 h noc)	9. srpen 2018	- 11. srpen 2018	0,1	0,4	3
		kolej směr Schirdning	12. srpen 2018	- 21. srpen 2018	0,3	1,4	10
		kolej směr Schirdning + navazující spojky (3 x 6 h noc)	22. srpen 2018	- 24. srpen 2018	0,1	0,4	3
		demontáž svršku kolejí 7a/7b mimo DKS 51 - 54	20. červenec 2018	- 24. červenec 2018	0,2	0,7	5
		rekonstrukce výstupu z podchodu do výpravní budovy	20. červenec 2018	- 7. září 2018	1,7	7,1	50
		rekonstrukce koleje 1 v prostoru výhybek 1, 2	20. červenec 2018	- 8. srpen 2018	0,7	2,9	20
	3	rekonstrukce koleje směr Schirdning v prostoru výhybky 7	9. srpen 2018	- 18. srpen 2018	0,3	1,4	10
		práce na nástupišti 2, 1. část	8. září 2018	- 6. prosinec 2018	3,0	12,9	90
		koleje 1, 3, 5, 7a/7b	8. září 2018	- 6. listopad 2018	2,0	8,6	60
		koleje 1, 3, 5 + spojky 76 - 77 a 78 - 81 (3 x 6 h noc)	4. listopad 2018	- 6. listopad 2018	0,1	0,4	3
		koleje 1, 3, 5, 7a/7b, 9a/9b, 11 napětově	8. září 2018	- 6. listopad 2018	2,0	8,6	60
		koleje 3, 1, 2, 4, 6 (8 x 3 h noc)	30. říjen 2018	- 6. listopad 2018	0,3	1,1	8
		traťová/staniční kolej 1/2 Tršnice - výhybka 80 mimo + navazující spojky (6 x 4 h noc)	28. září 2018	- 3. říjen 2018	0,2	0,9	6
		demontáž svršku kolejí 1, 3, 7a/7b	8. září 2018	- 12. září 2018	0,2	0,7	5
		rekonstrukce nástupiště 2 včetně zřízení výtahu	13. září 2018	- 1. prosinec 2018	2,7	11,4	80
		rekonstrukce podchodu a dalších mostních objektů mezi nástupišti 2 a 3, 1. část	13. září 2018	- 27. říjen 2018	1,5	6,4	45
	4	rekonstrukce koleje 1 v prostoru výhybek 89, 90	8. září 2018	- 27. září 2018	0,7	2,9	20
		nový služební přechod: úsek přes koleje 7b, 5, 3, 1	28. říjen 2018	- 1. listopad 2018	0,2	0,7	5
		nový svršek kolejí 1, 3, 5	28. říjen 2018	- 6. listopad 2018	0,3	1,4	10
		zimní přestávka 1	7. prosinec 2018	- 31. březen 2019	3,8	16,4	115
		práce na nástupišti 3, 1. část	1. duben 2019	- 10. duben 2019	0,3	1,4	10
		koleje 2, 4a, 4b, 6	1. duben 2019	- 10. duben 2019	0,3	1,4	10
		koleje 2, 4a, 4b, 6 napětově	1. duben 2019	- 10. duben 2019	0,3	1,4	10
		spojky navazující na rekonstruované úseky kolejí 2, 4a (3 x 6 h noc)	8. duben 2019	- 10. duben 2019	0,1	0,4	3
		traťová/staniční kolej 2/1 Tršnice - výhybka 82 mimo + navazující spojky (3 x 4 h noc)	1. duben 2019	- 3. duben 2019	0,1	0,4	3
		koleje 7a/7b a 9a/9b, DKS 51 - 54	1. duben 2019	- 10. duben 2019	0,3	1,4	10
	5	demontáž svršku kolejí 2, 4a, 4b, 6	1. duben 2019	- 5. duben 2019	0,2	0,7	5
		demontáž zastřešení nástupiště 3	1. duben 2019	- 10. duben 2019	0,3	1,4	10
		nový služební přechod: úsek přes koleje 2, 4b, 6	1. duben 2019	- 5. duben 2019	0,2	0,7	5
		zřízení dočasných nástupišť u kolejí 9a/9b včetně přístupů z nástupiště 2	1. duben 2019	- 10. duben 2019	0,3	1,4	10
		rekonstrukce výstupu z podchodu na nástupiště 3 (zahájení)	1. duben 2019	- 10. duben 2019	0,3	1,4	10
		rekonstrukce podchodu a dalších mostních objektů mezi nástupišti 2 a 3, 2. část (zahájení)	6. duben 2019	- 10. duben 2019	0,2	0,7	5
		práce na nástupišti 3, dokončení	11. duben 2019	- 2. srpen 2019	3,8	16,3	114
		koleje 2, 4a, 4b, 6	11. duben 2019	- 2. srpen 2019	3,8	16,3	114
		koleje 2, 4a, 4b, 6 napětově	11. duben 2019	- 2. srpen 2019	3,8	16,3	114
		rekonstrukce výstupů z podchodu na nástupiště 3 včetně osazení výtahu a eskalátorů	11. duben 2019	- 3. červenec 2019	2,8	12,0	84
	6	rekonstrukce hran nástupiště 3 u kolejí 2, 4a, 4b, 6	4. červenec 2019	- 2. srpen 2019	1,0	4,3	30
		prodloužení zavazadlového tunelu pod kolej 6 včetně demolice výtahové šachty	11. duben 2019	- 9. červen 2019	2,0	8,6	60
		rekonstrukce zastřešení nástupiště 3	4. červenec 2019	- 2. srpen 2019	1,0	4,3	30
		nový svršek kolejí 2, 4a, 4b, 6	4. červenec 2019	- 23. červenec 2019	0,7	2,9	20
		zřízení eskalátorů na nástupiště 2	3. srpen 2019	- 31. říjen 2019	3,0	12,9	90
		koleje 3, 7a v prostoru eskalátorů	3. srpen 2019	- 31. říjen 2019	3,0	12,9	90
		koleje 3, 7a/7b napětově	3. srpen 2019	- 31. říjen 2019	3,0	12,9	90
		koleje 9a/9b	3. srpen 2019	- 12. srpen 2019	0,3	1,4	10
		odstranění dočasných nástupišť u kolejí 9a/9b včetně přístupů z nástupiště 2	3. srpen 2019	- 12. srpen 2019	0,3	1,4	10
		rekonstrukce výstupu z podchodu na nástupiště 2 včetně osazení eskalátorů	3. srpen 2019	- 1. říjen 2019	2,0	8,6	60
		rekonstrukce nástupiště 2 v prostoru eskalátorů	2. říjen 2019	- 31. říjen 2019	1,0	4,3	30
		rekonstrukce zastřešení nástupiště 2 v prostoru eskalátorů	12. říjen 2019	- 31. říjen 2019	0,7	2,9	20
		zřízení eskalátorů do výpravní budovy	1. listopad 2019	- 17. červen 2020	7,7	32,9	230

7	kolej 11 v prostoru výstupů z podchodu na nástupiště 1	1. listopad 2019	-	17. červen 2020	7,7	32,9	230
	koleje 9a/9b, 11	1. listopad 2019	-	17. červen 2020	7,7	32,9	230
	demontáž výtahu do výpravní budovy	1. listopad 2019	-	15. listopad 2019	0,5	2,1	15
	rozebrání zastřešení nástupiště 1 nad podchodem	1. listopad 2019	-	5. listopad 2019	0,2	0,7	5
	rozebrání stropu podchodu pod nástupišťem 1	6. listopad 2019	-	20. listopad 2019	0,5	2,1	15
	stavební práce pro přesun výtahu a zřízení eskalátorů do výpravní budovy	21. listopad 2019	-	18. duben 2020	5,0	21,4	150
	osazení technologie výtahu a eskalátorů	19. duben 2020	-	18. květen 2020	1,0	4,3	30
	obnova stropu podchodu pod nástupišťem 1	4. květen 2020	-	2. červen 2020	1,0	4,3	30
	obnova zastřešení nástupiště 1 nad podchodem	3. červen 2020	-	17. červen 2020	0,5	2,1	15
	demontáž dočasného nástupiště 4, úklid staveniště, likvidace ZS	18. červen 2020	-	27. červen 2020	0,3	1,4	10
	koleje 4b, 6, 8	18. červen 2020	-	27. červen 2020	0,3	1,4	10
	demontáž dočasného nástupiště 4	18. červen 2020	-	27. červen 2020	0,3	1,4	10
8							