







## AKTUALIZACE 03/2016

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MICHAL MEČL
		Garant profese: ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Středisko: ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. JIŘÍ SYROVÝ 	ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ 	ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ 	ING. MICHAL MEČL 

Název akce: <b>OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU MSTĚTICE (MIMO) - PRAHA-VYSOČANY (VČETNĚ)</b>	Číslo smlouvy: 15 086 201	
	Projektový stupeň: PD	
Část: SOUHRNNÁ ČÁST  ORGANIZACE VÝSTAVBY	Datum: 08/2016	
	Číslo částí: B.12	
Název přílohy:  <b>ČASOVÝ PLÁN VÝLUK</b>	Měřítko: -	Počet formátů: -
	Číslo přílohy: 3.2	

[illegible]

"Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)"

ID	Poznámka	Režim úkolů	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
88						
89			Přípravné práce	29 dny	31.1. 21	28.2. 21
90			Bez nároku na výluky	21 dny	31.1. 21	20.2. 21
91						
92			Při aktivaci odbočky Skály	3 dny	21.2. 21	23.2. 21
93			Nepřetržitá výluka ZZ	3 dny	21.2. 21	23.2. 21
94			Nových spojek na výhybně Skály	3 dny	21.2. 21	23.2. 21
95						
96			Po aktivaci ŽST Praha Vysočany	5 dny	24.2. 21	28.2. 21
97			Nepřetržitá výluka:	2 dny	24.2. 21	25.2. 21
98			k.č.302	2 dny	24.2. 21	25.2. 21
99			libeňská	2 dny	24.2. 21	25.2. 21
100						
101			Výluka ZZ	5 dny	24.2. 21	28.2. 21
102			Staniční koleje č. 1,3	3 dny	24.2. 21	26.2. 21
103			Výluka TZZ	2 dny	27.2. 21	28.2. 21
104						
105			Stavební postup č.3	120 dny	1.3. 21	28.6. 21
106			Nepřetržitá výluka:	120 dny	1.3. 21	28.6. 21
107	Během realizace		K.č.2,4,6,8,(5,7 v závěru postupu)	120 dny	1.3. 21	28.6. 21
108			K.č.301,1	1 den	1.3. 21	1.3. 21
109	SP č. 3		Na konci postupu v ŽST Praha Horní Počernice k.č. 2,4,8 do km 20,25	30 dny	30.5. 21	28.6. 21
110	SP č. 3		TK č.2 v úseku ŽST Praha Horní Počernice / odb. Zeleneč	120 dny	1.3. 21	28.6. 21
111			Vlečka NEUBER Praha	9 dny	30.5. 21	7.6. 21
112			Vlečka Rozvodna	120 dny	1.3. 21	28.6. 21
113						
114			Noční výluka:	20 dny	9.6. 21	28.6. 21
115			Všechny SK v ŽST Praha Horní Počernice, výstavba bran....20 x 4h	20 dny	9.6. 21	28.6. 21
116						
117			Stavební postup č.4	150 dny	29.6. 21	25.11. 21
118			Nepřetržitá výluka:	150 dny	29.6. 21	25.11. 21
119			VŽST Praha Vysočany staniční koleje č. 2,4,6,8,5,7	60 dny	29.6. 21	27.8. 21
120			TK č.301 a staniční k.č.2	1 den	28.8. 21	28.8. 21
121			TK č.302 a staniční k.č.1	7 dny	29.8. 21	4.9. 21
122	SP č. 4		Na začátku postupu v ŽST Praha Horní Počernice k.č. 1,3,5	30 dny	29.6. 21	28.7. 21
123	SP č. 4		TK č.1 v úseku ŽST Praha Horní Počernice / odb. Zeleneč	120 dny	29.6. 21	26.10. 21
124			Na konci postupu výluka TK č.2	30 dny	27.10. 21	25.11. 21
125						
126			Denní výluka:	40 dny	27.7. 21	4.9. 21
127	Výluka		Libeňská kolej	7 dny	29.8. 21	4.9. 21
128						
129			Noční výluka:	2 dny	27.7. 21	28.7. 21
130			Všechny SK v ŽST Praha Horní Počernice, výstavba bran.....2 x 4h	2 dny	27.7. 21	28.7. 21
131						
132			Dokončovací práce, střídavé 12 h výluky staničních kolejí v ŽST Praha vysočany definitivní regulace TV	14 dny	26.11. 21	9.12. 21
133						
134			Technologická přestávka	52 dny	10.12. 21	30.1. 22
135						
136			Přípravné práce	59 dny	31.1. 22	30.3. 22
137			Výluka k.č.1,3 v ŽST Praha Vysočany	59 dny	31.1. 22	30.3. 22
138						
139			Stavební postup č.5	65 dny	31.3. 22	3.6. 22
140			Nepřetržitá výluka:	65 dny	31.3. 22	3.6. 22
141			Na začátku postupu vyloučena k.č.302	2 dny	31.3. 22	1.4. 22
142	SP č. 5		Vyloučena 2. TK úseku ŽST Praha Horní Počernice / výhybna Skály.	60 dny	31.3. 22	29.5. 22
143	SP č. 5		VŽST Praha Horní Počernice vyloučeny koleje 2,4,6	30 dny	30.4. 22	29.5. 22
144			Výluka k.č.1,3 v ŽST Praha Vysočany	60 dny	31.3. 22	29.5. 22
145			Výluka vlečky Metrostav	30 dny	30.4. 22	29.5. 22
146						
147			Výluka ZZ	5 dny	30.5. 22	3.6. 22
148			ZST Praha Horní Počernice	5 dny	30.5. 22	3.6. 22
149						
150			Stavební postup č.6	66 dny	4.6. 22	8.8. 22
151			Nepřetržitá výluka:	66 dny	4.6. 22	8.8. 22
152	SP č. 6		Vyloučena 1. TK úseku ŽST Praha Horní Počernice / výhybna Skály.	60 dny	4.6. 22	2.8. 22
153	SP č. 6		VŽST Praha Horní Počernice vyloučeny koleje 1,3,5	30 dny	4.6. 22	3.7. 22
154			Na konci postupu výluka TK č. 2 ŽST Praha Horní Počernice / ŽST Mstětice	3 dny	3.8. 22	5.8. 22
155			Na konci postupu výluka TK č. 1 ŽST Praha Horní Počernice / ŽST Mstětice	3 dny	6.8. 22	8.8. 22
156			Výluka k.č.1,3 v ŽST Praha Vysočany vč. Def. regulace TV	60 dny	4.6. 22	2.8. 22
157						
158			Výluka ZZ	5 dny	4.7. 22	8.7. 22
159			ZST Praha Horní Počernice	5 dny	4.7. 22	8.7. 22
160						
161			Dokončovací práce (práce ve VB, regulace TV, odstranění nedostatků dle požadavku DÚ)	60 dny	9.8. 22	7.10. 22