

# Praha-Beroun "Nové železniční spojení"

Název úkolu		Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Gantt chart timeline (2013-2020)																																
I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	
1	PRAHA-BEROUN, nové spojení		2891 dny	1.1. 13	30.11. 20																																
2	Zařízení staveniště+přípojky ZS		183 dny	1.1. 13	2.7. 13																																
3	E.1.1 Železniční spodek a svršek		2734 dny	30.5. 13	22.11. 20																																
4	Praha Smíchov - Beroun		180 dny	13.10. 18	10.4. 19																																
5	Praha Krč - odbočka Barandov		398 dny	20.10. 19	20.11. 20																																
6	Provizorní odbočka Most		436 dny	30.5. 13	22.11. 20																																
7	Praha Smíchov - Praha Hlubočepy		174 dny	27.8. 14	24.4. 19																																
8	Praha Smíchov Radotín		872 dny	1.6. 13	22.11. 20																																
9	žst.Beroun		515 dny	30.5. 15	25.10. 16																																
25	Králov Dvůr		90 dny	1.3. 15	29.5. 15																																
29	E.1.2 Nástupiště		610 dny	1.3. 15	30.10. 16																																
30	E.1.3 Železniční přejezdy		610 dny	1.3. 15	30.10. 16																																
31	E.1.4 Mosty, propustky a zdi		2791 dny	1.2. 13	22.9. 20																																
32	Mosty v Hlubočepch		936 dny	1.2. 13	26.8. 15																																
33	Most Inteligence v km 9,680		690 dny	3.11. 18	22.9. 20																																
34	Most v km 28,00 u žst.Beroun		750 dny	4.7. 18	22.7. 20																																
35	E1.7 Železniční tunely		1890 dny	3.7. 13	4.9. 18																																
36	Razící práce		1890 dny	3.7. 13	4.9. 18																																
37	Pravý traťový tunel		1663 dny	22.1. 14	11.8. 18																																
38	1.část km 3,0 až 4,5 (NRTM)		562 dny	23.3. 14	5.10. 15																																
39	2.část km 4,5 až 5,4 (NRTM)		450 dny	22.1. 14	16.4. 15																																
40	3.část km 5,4 až 5,6 - vidlice (NRTM)		100 dny	17.4. 15	25.7. 15																																
41	4.část km 5,6 až 14,3 (TBM č.1)		785 dny	18.6. 16	11.8. 18																																
42	5.část km 14,3 až 14,7 - MK (NRTM)		198 dny	29.8. 14	14.3. 15																																
43	6.část km 16,20 až 27,633(TBM č.1)		870 dny	30.1. 14	17.6. 16																																
44	Portály a hloubený tunel km 27,633 až 27,760		400 dny	17.8. 16	20.9. 17																																
45	Levý traťový tunel		1687 dny	22.1. 14	4.9. 18																																
46	1.část km 3,0 až 4,5(NRTM)		562 dny	22.1. 14	6.8. 15																																
47	2.část km4,5 až 5,75 - trať.úsek(NRTM)		338 dny	21.2. 14	24.1. 15																																
48	3.část km 5,75 až 5,95 - vidlice /NRTM)		90 dny	25.1. 15	24.4. 15																																
49	4.část km 5,97 až 16,05(TBM č.3)		785 dny	15.5. 15	7.7. 17																																
50	5.část km 14,35 až 14,75 - MK (NRTM)		210 dny	29.8. 14	26.3. 15																																
51	6.část km 16,20 až 27,633 (TBM č.2)		870 dny	15.3. 15	31.7. 17																																
52	Portály a hloubený tunel km 27,633 až 27,760		400 dny	1.8. 17	4.9. 18																																
53	vzduchotechnické propojky traťových tunelů		792 dny	18.6. 16	18.8. 18																																
54	Přístupová štola Malá Chuchle km 5,57		203 dny	3.7. 13	21.1. 14																																
55	zajištění portálu		60 dny	3.7. 13	31.8. 13																																
56	ražby PŠ(NRTM)		143 dny	1.9. 13	21.1. 14																																
57	Přístupová štola Tachlovice včetně obchozí štoly		422 dny	3.7. 13	28.8. 14																																
58	Zajištění portálu		60 dny	3.7. 13	31.8. 13																																
59	Ražby PŠ vč.obchozích štol (NRTM)		362 dny	1.9. 13	28.8. 14																																
60	Příprava staveniště-portál Beroun		211 dny	3.7. 13	29.1. 14																																
61	Rekonstrukce žst.Beroun-Zámostí		120 dny	3.7. 13	30.10. 13																																
62	Zajištění portálu PT		60 dny	3.7. 13	31.8. 13																																
63	Práce k zajištění ražby TBM		151 dny	1.9. 13	29.1. 14																																
64	Realizace provozního,výrobního a soc.ZS		180 dny	3.7. 13	29.12. 13																																
65	Čerpací jímka sv.Jan Pod Skalou (km 24,2)		290 dny	29.7. 14	14.5. 15																																
66	vrt		150 dny	29.7. 14	25.12. 14																																
67	ražba jímky		140 dny	26.12. 14	14.5. 15																																
68	Příprava staveniště portál Praha		120 dny	1.2. 14	31.5. 14																																
69	Příprava staveniště+zajištění portálu		120 dny	1.2. 14	31.5. 14																																
70	Ražené tunely směr žst.Praha Krč		452 dny	25.4. 15	19.7. 16																																
71	Pravý tunel (NRTM)		360 dny	26.7. 15	19.7. 16																																
72	Levý tunel (NRTM)		450 dny	25.4. 15	17.7. 16																																
73	Vystrojení tunelů		420 dny	13.10. 18	6.12. 19																																
74	Závěrečné vyzkoušení a předání stavby do provozu		360 dny	7.12. 19	30.11. 20																																
75	Uvádění do provozu		360 dny	7.12. 19	30.11. 20																																
76	Provozní zkouškv		180 dny	4.6. 20	30.11. 20																																