

## Společnost „MTS + OHL – Uzel Plzeň“

Strana 1 / 10



## Společnost „MTS + OHL – Uzel Plzeň“

Strana 2 / 10



## Společnost „MTS + OHL – Uzel Plzeň“

Strana 3 / 10



## Společnost „MTS + OHL – Uzel Plzeň“

Strana 4 / 10



Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská

Společnost „MTS + OHL – Uzel Plzeň“

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	rok 2, 2016				Půlrok 1, 2017					Půlrok 2, 2017					Půlrok 1, 2018					Půlrok 2, 2018					Půlrok 1, 2019					Půlrok 2, 2019														
					Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P				
202	SO 34-38-12 - Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): stavba západní opěry (začátek)	66 dny	27.3. 17	31.5. 17						27.3.					31.5.																																	
203	SO 34-38-12-TT - Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: stavba dočasné západní koleje TT s ochranným rámem	40 dny	28.4. 17	6.6. 17						28.4.					6.6.																																	
204	SO 34-35-05.2 - Plzeň, ulice Mikulášská /sever/ úprava trakčního vedení tramvaje: TV dočasné západní koleje	70 dny	27.3. 17	4.6. 17						27.3.					4.6.																																	
205	SO 34-38-52.2 - Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - sever	70 dny	27.3. 17	4.6. 17						27.3.					4.6.																																	
206	SO 34-38-52.21 - Opěrná zeď mezi osobním podchodem a severní opěrnou zdí	70 dny	27.3. 17	4.6. 17						27.3.					4.6.																																	
207	obousměrný průjezd po stávající východní koleji	19 dny	15.5. 17	2.6. 17						15.5.					2.6.																																	
208	obousměrný průjezd po dočasné západní koleji	42 dny	7.6. 17	18.7. 17						7.6.					18.7.																																	
209	1/4 SO 38-34-12 dokončení západní opěry	15 dny	1.6. 17	15.6. 17																																												
210	SO 34-38-12 - Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): stavba západní opěry (dokončení)	15 dny	1.6. 17	15.6. 17						1.6.					15.6.																																	
211	1/5 SO 38-34-12 demolice, stavba stř. pilíře, doč. východní koleje TT	60 dny	5.6. 17	3.8. 17																																												
212	SO 34-38-12 - Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): demolice a stavba středního pilíře	60 dny	5.6. 17	3.8. 17						5.6.					3.8.																																	
213	SO 34-38-12-TT - Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: stavba dočasné východní koleje TT s ochranným rámem	28 dny	5.6. 17	2.7. 17						5.6.					2.7.																																	
214	1/6 SO 38-34-12 Nová nosná konstrukce	84 dny	4.8. 17	26.10. 17																																												
215	obousměrný průjezd po dočasné východní koleji	8 dny	4.8. 17	11.8. 17						4.8.					11.8.																																	
216	obousměrný průjezd po dočasné západní koleji	7 dny	12.8. 17	18.8. 17						12.8.					18.8.																																	
217	SO 34-38-12 - Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): nová nosná konstrukce: stavba skruže	15 dny	4.8. 17	18.8. 17						4.8.					18.8.																																	
218	SO 34-38-12 - Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): nová nosná konstrukce: bednění, armatury	27 dny	12.8. 17	7.9. 17						12.8.					7.9.																																	
219	výluka v úseku Zvon - DKS Mikulášská	10 dny	8.9. 17	17.9. 17						8.9.					17.9.																																	
220	SO 34-38-12 - Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): nová nosná konstrukce: betonáž	10 dny	8.9. 17	17.9. 17						8.9.					17.9.																																	
221	SO 34-38-12 - Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): předpětí, římsy, izolace, zábradlí, štěrkové lože	22 dny	18.9. 17	9.10. 17						18.9.					9.10.																																	
222	SO 34-38-12 - Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): nová nosná konstrukce: demontáž skruže	15 dny	10.10. 17	24.10. 17						10.10.					24.10.																																	
223	výluka v úseku Zvon - DKS Mikulášská	2 dny	25.10. 17	26.10. 17						25.10.					26.10.																																	
224	SO 34-38-12 - Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836): zatěžovací zkouška	2 dny	25.10. 17	26.10. 17						25.10.					26.10.																																	
225	SO 198-38-01 - Úprava stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská: dokončení demolice, zahájení stavby nového výstupu	35 dny	22.9. 17	26.10. 17						22.9.					26.10.																																	
226	1/7 Část definitivních kolejí, úprava podchodu, kanalizace	150 dny	27.10. 17	25.3. 18																																												
227	SO 34-38-12-TT - Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: část definitivní západní koleje pod severním mostem	40 dny	27.10. 17	5.12. 17						27.10.					5.12.																																	
228	SO 198-38-01 - Úprava stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská: dokončení stavby nového výstupu	55 dny	27.10. 17	20.12. 17						27.10.					20.12.																																	
229	SO 198-34-01 - Úprava zastřešení výstupu z podchodu pod ulicí Mikulášská: montáž nového zastřešení	55 dny	27.10. 17	20.12. 17						27.10.					20.12.																																	
230	obousměrný průjezd po dočasné východní koleji	30 dny	6.11. 17	5.12. 17						6.11.					5.12.																																	
231	SO 198-35-01 - Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení tramvaje: část pod severním mostem, západní koleje	30 dny	6.11. 17	5.12. 17						6.11.					5.12.																																	
232	SO 198-32-01.2 - Ulice Mikulášská: západní část pod severním mostem	70 dny	6.12. 17	13.2. 18						6.12.																																						



Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská

Společnost „MTS + OHL – Uzel Plzeň“

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	rok 2, 2016				Půlrok 1, 2017				Půlrok 2, 2017				Půlrok 1, 2018				Půlrok 2, 2018				Půlrok 1, 2019				Půlrok 2, 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
240	SO 34-37-27.1 - Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - město Plzeň: východní část pod severním mostem	70 dny	15.1. 18	25.3. 18																	15.1.					25.3.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská

Společnost „MTS + OHL – Uzel Plzeň“

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	rok 2, 2016				Půlrok 1, 2017				Půlrok 2, 2017				Půlrok 1, 2018				Půlrok 2, 2018				Půlrok 1, 2019				Půlrok 2, 2019																		
					Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P			
281	SO 34-39-23 - ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, úpravy kabelů Správy informačních technologií města Plzně	60 dny	9.6. 18	7.8. 18																						9.6.		7.8.																			
282	SO 34-39-22 - ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, úpravy optických kabelů CETIN a.s.	60 dny	9.6. 18	7.8. 18																						9.6.		7.8.																			
283	SO 34-37-27.2 - Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - SŽDC: část pod jižním mostem	60 dny	9.6. 18	7.8. 18																						9.6.		7.8.																			
284	SO 34-38-12-TT - Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: odstranění ochranného rámu na koleje TT, demontáž obou DKS	60 dny	9.6. 18	7.8. 18																						9.6.		7.8.																			
285	SO 34-37-27.3 - Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - ŘSD ČR: část pod jižním mostem	60 dny	9.6. 18	7.8. 18																						9.6.		7.8.																			
286	SO 198-35-01 - Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení tramvaje: část pod jižním mostem	60 dny	9.6. 18	7.8. 18																						9.6.		7.8.																			
287	výluka v úseku Zvon - Mikulášské náměstí (dočasná povrchová kolejová spojka)	10 dny	29.7. 18	7.8. 18																						29.7.		7.8.																			
288	2/7 SO 38-34-13 dokončení, zprovoznění TT v Mikulášské ulici	40 dny	8.8. 18	16.9. 18																																											
289	SO 34-38-13 - Železniční most v km 349,256 trati Plzeň – Cheb (ev. km 349,279): dokončení	30 dny	8.8. 18	6.9. 18																						8.8.		6.9.																			
290	SO 34-38-13 - Železniční most v km 349,256 trati Plzeň – Cheb (ev. km 349,279): nový železniční svršek a další náležitosti SŽDC	10 dny	7.9. 18	16.9. 18																						7.9.		16.9.																			
291	SO 34-34-32.2 - Zastřešení přednádraží, osobní nádraží - repase	30 dny	8.8. 18	6.9. 18																						8.8.		6.9.																			
292	SO 198-32-01.21 - Ulice Mikulášská, přednádraží a místní komunikace: jižní část, napojení jih - západní část	24 dny	8.8. 18	31.8. 18																						8.8.		31.8.																			
293	SO 198-32-01.21 - Ulice Mikulášská, přednádraží a místní komunikace: jižní část, napojení jih - východní část	15 dny	1.9. 18	15.9. 18																						1.9.		15.9.																			
294	SO 198-35-02 - Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení trolejbusu: definitivní TV trolejbusu	15 dny	1.9. 18	15.9. 18																						1.9.		15.9.																			
295	Výluky TT Mikulášská ulice																																														
296	Přípravné práce - výluka TT v úsecích Zvon - Slovany/Světovar	10 dny	3.12. 16	12.12. 16											3.12.		12.12.																														
297	Přípravné práce - obousměrný průjezd po stávající západní koleji TT	10 dny	31.1. 17	9.2. 17											31.1.		9.2.																														
298	Přípravné práce - obousměrný průjezd po stávající východní koleji TT	35 dny	10.2. 17	16.3. 17											10.2.		16.3.																														
299	1/1 - výluka v úseku Zvon - DKS Mikulášská	10 dny	17.3. 17	26.3. 17											17.3.		26.3.																														
300	1/3 - obousměrný průjezd po stávající východní koleji	19 dny	15.5. 17	2.6. 17											15.5.		2.6.																														
301	1/3 - obousměrný průjezd po dočasné západní koleji	42 dny	7.6. 17	18.7. 17											7.6.		18.7.																														
302	1/6 - obousměrný průjezd po dočasné východní koleji	8 dny	4.8. 17	11.8. 17													4.8.		11.8.																												
303	1/6 - obousměrný průjezd po dočasné západní koleji	7 dny	12.8. 17	18.8. 17													12.8.		18.8.																												
304	1/6 - výluka v úseku Zvon - DKS Mikulášská	10 dny	8.9. 17	17.9. 17													8.9.		17.9.																												
305	1/6 - výluka v úseku Zvon - DKS Mikulášská	2 dny	25.10. 17	26.10. 17													25.10.		26.10.																												
306	1/7 - obousměrný průjezd po dočasné východní koleji	30 dny	6.11. 17	5.12. 17													6.11.		5.12.																												
307	1/7 - obousměrný průjezd po definitivní západní koleji	30 dny	15.1. 18	13.2. 18													15.1.		13.2.																												
308	2/1 - výluka v úseku Zvon - DKS Mikulášská	10 dny	19.2. 18	28.2. 18													19.2.		28.2.																												



## Společnost „MTS + OHL – Uzel Plzeň“

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
327	PS 34-22-25.2 ŽST Plzeň hl. n., kamerový systém	586 dny	1.5. 17	7.12. 18
328	PS 35-22-26 Zast. Plzeň Jižní předměstí, ASHS	98 dny	1.10. 17	6.1. 18
329	PS 34-22-02.2 Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl. n., úpravy DOK SŽDC s.o.	360 dny	1.12. 16	25.11. 17
330	PS 34-22-03.2 Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl. n., úpravy TK	360 dny	1.12. 16	25.11. 17
331	PS 34-22-04.2 Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl. n., úpravy stávajících DK	700 dny	1.12. 16	31.10. 18
332	PS 34-22-05.2 Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl. n., úpravy stávajících DOK ČD-Telematika a.s.	360 dny	1.12. 16	25.11. 17
333	PS 34-22-29.2 ŽST Plzeň hl. n., informační zařízení	245 dny	7.4. 18	7.12. 18
334	PS 02-22-04.2 Uzel Plzeň, úprava MRS	98 dny	1.9. 18	7.12. 18
335	PS 02-22-02.2 Uzel Plzeň, přenosový systém	113 dny	31.10. 17	20.2. 18
336	PS 34-22-26.2 ŽST Plzeň hl. n., sdělovací zařízení	245 dny	7.4. 18	7.12. 18
337	PS 34-22-30 St. 5 Radbuza, demontáž sdělovacího zařízení	45 dny	21.2. 18	6.4. 18
338	D.3 Silnoproudá technologie včetně DRŤ	245 dny	7.4. 18	7.12. 18
339	PS 34-22-50.2 Elektrodispečink Plzeň, doplnění DRŤ	245 dny	7.4. 18	7.12. 18
340	PS 34-22-51.2 Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0, 4 kV, DRŤ	245 dny	7.4. 18	7.12. 18
341	PS 34-22-55.2 Uzel Plzeň, dálková diagnostika DDTS ŽDC	98 dny	1.9. 18	7.12. 18
342	PS 34-22-56.2 ED SŽDC Plzeň, doplnění DDTS ŽDC	98 dny	1.9. 18	7.12. 18
343	PS 34-23-14.2 EPZ 2, technologie	160 dny	1.7. 18	7.12. 18
344	D.4 Ostatní technologická zařízení	725 dny	13.12. 16	7.12. 18
345	PS 34-24-01 Zdvihačí zařízení vč. horní stanice v zavazadlovém tunelu, km 349,079 (ev. km 349,082)	129 dny	1.8. 18	7.12. 18
346	PS 34-24-04 Zdvihačí zařízení vč. horní stanice v podchodu pro pěši, km 349,112 (ev. km 109,697 trati Praha – Plzeň)	129 dny	1.8. 18	7.12. 18
347	PS 198-24-01 Eskalátory ze stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská	33 dny	13.12. 16	14.1. 17
348	173 PS 91-24-01 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, odsávací stojany	39 dny	10.4. 17	18.5. 17
349	E STAVEBNÍ ČÁST	767 dny	1.11. 16	7.12. 18
350	E.1 Inženýrské objekty	767 dny	1.11. 16	7.12. 18
351	E.1.1 Železniční svršek a spodek	767 dny	1.11. 16	7.12. 18
352	SO 34-33-01.2 ŽST Plzeň hl. n., osobní nádraží, žel. svršek	767 dny	1.11. 16	7.12. 18
353	SO 34-33-11.2 ŽST Plzeň hl. n., osobní nádraží, žel. spodek	633 dny	1.3. 17	23.11. 18
354	SO 91-33-01.2 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, železniční svršek	48 dny	23.3. 17	9.5. 17
355	SO 91-33-11.2 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, železniční spodek	35 dny	26.3. 17	29.4. 17
356	SO 91-33-01.21 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, železniční svršek DKV	22 dny	1.3. 17	22.3. 17
357	SO 34-33-20.2 ŽST Plzeň hl.n., výstroj trati	407 dny	27.10. 17	7.12. 18
358	E.1.2 Nástupiště, rampy	438 dny	12.9. 17	23.11. 18
359	SO 34-33-23.2 ŽST Plzeň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 3	45 dny	12.9. 17	26.10. 17
360	SO 34-33-25.2 ŽST Plzeň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 5	193 dny	21.2. 18	1.9. 18
361	SO 34-33-25.21 ŽST Plzeň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 5 - vstupy do výpravní budovy	50 dny	14.7. 18	1.9. 18
362	SO 34-33-25.22 ŽST Plzeň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 5 - balkon výpravní budovy	179 dny	7.3. 18	1.9. 18
363	SO 34-33-26 ŽST Plzeň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 6	276 dny	21.2. 18	23.11. 18
364	E.1.3 Železniční přejezdy	61 dny	12.3. 17	11.5. 17
365	SO 91-33-01.22 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, úrovňové křížení v km 1,825 760	61 dny	12.3. 17	11.5. 17
366	E.1.4 Mosty, propustky a zdi	753 dny	1.11. 16	23.11. 18
367	SO 34-38-04.2 Žel. Most v km 102,012 Praha-Plzeň	179 dny	1.5. 17	26.10. 17
368	SO 34-38-04.2-DO Dopravni opatření pro demontáž části žel.mostu vkm 102,012 (ev. km 108,629) trati Praha – Plzeň	179 dny	1.5. 17	26.10. 17
369	SO 34-38-07.2 Žel. Most v km 102,909 trati Praha-Plzeň	254 dny	21.1. 18	1.10. 18
372	SO 34-38-08 Žel. Most v km 349,079 (podchod)	268 dny	1.3. 18	23.11. 18
373	SO 34-38-08.21 Vzduchotechnika železničního mostu v km 349,079 trati Č. Budějovice – Plzeň	115 dny	1.8. 18	23.11. 18
374	SO 34-38-10.21 Železniční most vkm 103,085 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 349,117 trati Č. Budějovice – Plzeň), úprava výstupů z podchodu	153 dny	1.3. 18	31.7. 18
375	SO 34-38-12 Žel. most v km 103,252	250 dny	19.2. 17	26.10. 17
378	SO 34-38-12-PK Úprava Mikulášské ulice pro výstavbu přemostění	211 dny	1.9. 17	30.3. 18



## Společnost „MTS + OHL – Uzel Plzeň“

Strana 9 / 10



Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská

Společnost „MTS + OHL – Uzel Plzeň“

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	rok 2. 2016												Půlrok 1, 2017												Půlrok 2, 2017												Půlrok 1, 2018												Půlrok 2, 2018												Půlrok 1, 2019												Půlrok 2, 2019																																							
					Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P																																																												
466	E.3.1 Trakční vedení	767 dny	1.11. 16	7.12. 18																																																																																																																
467	SO 34-35-01.2 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, část 1, trakční vedení	520 dny	1.11. 16	4.4. 18	1.11.																																												4.4.																																																																			
468	SO 34-35-02.2 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, část 2, trakční vedení	767 dny	1.11. 16	7.12. 18	1.11.																																												7.12.																																																																			
469	SO 34-35-03.2 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního n.,připojení transf. na trakční vedení	407 dny	27.10. 17	7.12. 18																																												27.10.																																												7.12.																								
470	SO 34-35-05.2 Plzeň, ulice Mikulášská /sever/ úprava trakčního vedení tramvaje	510 dny	1.11. 16	25.3. 18	1.11.																																												25.3.																																																																			
471	SO 34-35-06.2 Plzeň, ulice Mikulášská /sever/ úprava trakčního vedení trolejbusu	59 dny	13.12. 16	9.2. 17	13.12.												9.2.																																																																																																			
472	SO 34-35-08.2 Plzeň, ulice Mikulášská /jih/ úprava trakčního vedení tramvaje	85 dny	14.2. 18	9.5. 18																																												14.2.												9.5.																																																								
473	SO 34-35-09.2 Plzeň, ulice u Prazdroje, úprava trakčního vedení trolejbusu	179 dny	1.5. 17	26.10. 17																																												1.5.												26.10.																																																								
474	SO 34-35-10.2 Plzeň, úprava trakčního vedení trolejbusu na objízdné trase	52 dny	10.12. 16	30.1. 17	10.12.												30.1.																																																																																																			
477	SO 34-35-30.2 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, provizorní úpravy ZOK	100 dny	1.11. 16	8.2. 17	1.11.												8.2.																																																																																																			
478	SO 198-35-01 Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení tramvaje	275 dny	6.11. 17	7.8. 18																																												6.11.																																												7.8.																								
481	SO 198-35-02 Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení trolejbusu	40 dny	8.8. 18	16.9. 18																																																								8.8.												16.9.																																												
482	SO 91-35-01.2 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, trakčního vedení	79 dny	1.3. 17	18.5. 17													1.3.												18.5.																																																																																							
483	E.3.4 Ohřev výměn EOV	525 dny	1.7. 17	7.12. 18																																																																																																																
484	SO 34-36-03.2 ŽST Plzeň hl. n., EOV	525 dny	1.7. 17	7.12. 18																																												1.7.																																												7.12.																								
485	E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)	172 dny	1.3. 18	19.8. 18																																																																																																																
486	SO 34-36-09.2 ŽST Plzeň hl. n., EPZ 2 v km 348,825, kabelový rozvod	172 dny	1.3. 18	19.8. 18																																												1.3.												19.8.																																																								
487	E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO	705 dny	2.1. 17	7.12. 18																																																																																																																
488	SO 34-36-02.2 ŽST Plzeň hl. n., úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení	705 dny	2.1. 17	7.12. 18	2.1.																																												7.12.																																																																			
489	SO 34-36-04.2 ŽST Plzeň hl. n., DOUO	490 dny	5.8. 17	7.12. 18																																												5.8.																																												7.12.																								
490	SO 34-36-13 Železniční most v km 349,079 (ev. km 349,082) trati Č. Budějovice - Plzeň, osvětlení	71 dny	14.9. 18	23.11. 18																																																								14.9.												23.11.																																												
491	SO 34-36-20 ŽST Plzeň hl. n., osvětlení přednádraží, SVSMP	62 dny	1.7. 18	31.8. 18																																																								1.7.												31.8.																																												
492	SO 34-36-21 Železniční most v ev. km 109,836 trati Praha - Plzeň, přeložky kabelů VO	89 dny	2.1. 17	31.3. 17	2.1.												31.3.																																																																																																			
493	SO 34-36-21.1 Přeložka koord. Kabelu SSZ. Úprava SSZ na křižovatce Mikulášská - U Trati - Železniční	590 dny	11.1. 17	23.8. 18	11.1.																																												23.8.																																																																			
494	SO 34-36-22 Železniční most v ev. km 349,279 trati Č. Budějovice – Plzeň, přeložky kabelů VO SVSMP	89 dny	2.1. 17	31.3. 17	2.1.												31.3.																																																																																																			
495	SO 34-36-23 Železniční most v ev. km 109,836 trati Praha-Plzeň, osvětlení SVSMP	56 dny	1.9. 17	26.10. 17																																												1.9.												26.10.																																																								
496	SO 34-36-24 Železniční most v ev. km 349,279 trati Č. Budějovice – Plzeň, osvětlení SVSMP	62 dny	2.7. 18	1.9. 18																																																								2.7.												1.9.																																												
497	SO 34-36-25.1 Mikulášská ulice, přeložky kabelů DP	89 dny	2.1. 17	31.3. 17	2.1.												31.3.																																																																																																			
498	SO 34-36-25 Železniční most v km 102,909 trati Praha - Plzeň, osvětlení	61 dny	2.8. 18	1.10. 18																																																								2.8.												1.10.																																												
499	SO 35-36-02.2 Zast. Plzeň jižní předměstí, úprava TS 25/0,4kV v km 350,793 vč. přípojky NN pro SSZ a MPZZ	120 dny	1.2. 17	31.5. 17	1.2.												31.5.																																																																																																			
500	SO 91-36-02.2 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení	79 dny	1.3. 17	18.5. 17													1.3.												18.5.																																																																																							
501	SO 91-36-03.2 Plzeň seřadovací nádraží, DOUO	115 dny	24.1. 17	18.5. 17	24.1.												18.5.																																																																																																			
502	E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí	675 dny	1.2. 17	7.12. 18																																																																																																																
503	SO 34-35-20.2 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, část 2, ukolejnění vodivých konstrukcí	363 dny	10.12. 17	7.12. 18																																												10.12.																																												7.12.																								
504	SO 34-35-21.2 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, část 1, ukolejnění vodivých konstrukcí	428 dny	1.2. 17	4.4. 18	1.2.																																												4.4.																																																																			
505	SO 91-35-20.2 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, ukolejnění vodivých konstrukcí	7 dny	12.5. 17	18.5. 17																																												12.5.												18.5.																																																								
506	VŠEOBECNÝ OBJEKT	1095 dny	1.11. 16	31.10. 19																																																																																																																
507	SO 99-89-82 Všeobecný objekt	518 dny	1.6. 18	31.10. 19																																																								1.6.																																												31.10.												
508	SO 99-89-92 Publicita	62 dny	1.11. 16	30.4. 19	1.11.																																																								30.4.																																																							