

Paré:


Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	3.10.2021	Dokumentace PDPS k připomínkám	ING. PAVEL LANGER

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	SUDOP PRAHA a.s.		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Tomáš Martinek	Specialista:	Ing. Lukáš Pohořelý

Název stavby / akce:		VÝSTAVBA LÁVKY V ŽST. PRAHA - SMÍCHOV										Označení (S-kód):		S631700316					
												Zakázka:		20-303.209					
Název části:		ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY										Označení části:		B					
Název objektu:												Číslo objektu / komplexu:		B.8					
Název přílohy:		HARMONOGRAM VÝLUK										Číslo přílohy:		3. 002					
Název dílčí části přílohy:																			
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:					Měřítko:					Stupeň dokumentace:							
Ing. Lukáš Pohořelý		Ing. Lukáš Pohořelý					Formáty:										PDPS		
Kraj:		Katastrální území:					TUDU:					Smluvní datum zpracování:							
HL. město Praha		Smíchov					viz textová část										12/2021		
S-kód:		Stupeň dokumentace:			Část:			Objekt:					Podobjekt:		Příloha:			Revize:	
S 6 3 1 7 0 0 3 1 6		P D P S			B 8 X X X			X X X X X X X X X					X X		3 0 0 2			P 0 1	

"Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov"

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	vrt. 1, 2021 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	vrt. 2, 2021 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	vrt. 3, 2021 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	vrt. 4, 2021 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	vrt. 1, 2022 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	vrt. 2, 2022 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	vrt. 3, 2022 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	vrt. 4, 2022 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	vrt. 1, 2023 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	vrt. 2, 2023 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	vrt. 3, 2023 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	vrt. 4, 2023 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII		
1	Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov	1256 dny	01.02. 22	10.07. 25														
2																		
3	Přípravné práce bez nároku na výluky	164 dny	01.02. 22	14.07. 22														
4																		
5	Stavební postup č.1	14 dny	15.07. 22	28.07. 22														
6	Nepřetržité výluky	14 dny	15.07. 22	28.07. 22														
7	Odstavné staniční koleje č. 10,12,14,10a,12a, 14a,16,18	14 dny	15.07. 22	28.07. 22														
8																		
9	Stavební postup č.2 a 3	36 dny	29.07. 22	02.09. 22														
10	Bez dalších nároků na výluky	36 dny	29.07. 22	02.09. 22														
11																		
12	Stavební postup č.4	106 dny	03.09. 22	17.12. 22														
13	Nepřetržité výluky	106 dny	03.09. 22	17.12. 22														
14	SK č.6 (pouze kusá pro směr od Radotína, v místě nástupiště č. 3 s už. délkou 95m)108 dní	106 dny	03.09. 22	17.12. 22														
15																		
16	Technologická přestávka a práce bez nároku na výluky	73 dny	18.12. 22	28.02. 23														
17																		
18	Stavební postup č.5	20 dny	01.03. 23	20.03. 23														
19	Bez dalších nároků na výluky	20 dny	01.03. 23	20.03. 23														
20																		
21	Stavební postup č.6	194 dny	21.03. 23	30.09. 23														
22	Nepřetržité výluky	194 dny	21.03. 23	30.09. 23														
23	SK č.1 (od zarážedla směrem ksevernímu zhlaví), SK č.2 směr Vyšehrad po výhybku č. 602(včetně)	194 dny	21.03. 23	30.09. 23														
24																		
25	Stavební postup č.7 - 11 vč. TP	203 dny	27.08. 23	16.03. 24														
26	Bez dalších nároků na výluky	203 dny	27.08. 23	16.03. 24														
27																		
28	Stavební postup č.12,13	271 dny	17.03. 24	12.12. 24														
29	Nepřetržité výluky	271 dny	17.03. 24	12.12. 24														
30	SK č. 1	190 dny	17.03. 24	22.09. 24														
31	7,9,7a,9a,3,5,15,17,19	271 dny	17.03. 24	12.12. 24														
32	1 a 2. nástupiště	271 dny	17.03. 24	12.12. 24														
33																		
34	Práce bez dalších nároků na výluky	210 dny	13.12. 24	10.07. 25														