



# Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Projekt „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Kompletní PDPS po připomínkách	11/2022
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železnic, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společnost "SP+SEU\_ŽST Smíchov\_PDPS, AD"



Správce:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu:

ING. MICHAL MEČL

Specialista profese:

ING. PAVEL LANGER

Středisko:

ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ

Vedoucí střediska:

ING. JIŘÍ SYROVÝ

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Vypracoval:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Kontroloval:

ING. MICHAL MEČL

Název akce:

**REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV**  
I. ETAPA - SNESENÍ ČÁSTI KOLEJIŠTĚ ŽST PRAHA-SMÍCHOV,  
OBVODU SPOLEČNÉHO NÁDRAŽÍ

Číslo smlouvy:

19 108 201

Projektový stupeň:

PDPS

Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum:

10/2022

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Číslo části:

B.8

Název přílohy:

**Harmonogram výluk**

Měřítko:

Počet formátů:

-

Číslo přílohy:

3\_002

				„Rekonstrukce ŽST Praha Smíchov I. etapa“																																																
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	listopad 2022				prosinec 2022				leden 2023				únor 2023				březen 2023				duben 2023				květen 2023				červen 2023																			
1	Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov zahájení výstavby tzv. I. etapy	212 dny	01.11. 22	31.05. 23																																																
2																																																				
3	Zahájení realizace I. etapy	0 dny	01.11. 22	01.11. 22																																																
4																																																				
5	Přípravné práce	151 dny	01.11. 22	31.03. 23																																																
6	<u>Nepřetržitá výluka</u>	151 dny	01.11. 22	31.03. 23																																																
7	SK č. 18 mezi výhybkami č. 19(mimo) a 38(včetně), 318,320,322,324,328,327,326,325,324 - koleje trvale sneseny	151 dny	01.11. 22	31.03. 23																																																
8																																																				
9	Výluka SK č. 6	14 dny	07.03. 23	20.03. 23																																																
10	Výluka SK č. 8	7 dny	14.03. 23	20.03. 23																																																
11																																																				
12	<u>Denní výluka</u>	20 dny	01.03. 23	20.03. 23																																																
13	SK č. 8,10 (2dny základ OS + 1 den osazení OS)	3 dny	01.03. 23	20.03. 23																																																
14	SK č. 1s	3 dny	04.03. 23	06.03. 23																																																
15	SK č. 5s.....2x6h	2 dny	07.03. 23	08.03. 23																																																
16	SK č. 10,12 v místě výh. č. 24A a 24B	3 dny	09.03. 23	11.03. 23																																																
17	Výluka stávající koleje č. 12c.....1x6hod	1 den	01.03. 23	01.03. 23																																																
18																																																				
19	<u>Noční výluky</u>	127 dny	01.11. 22	07.03. 23																																																
20	Výluka stávající koleje č. 6, 8, 10, 12, 14,TV sekce 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16.....1x6h	1 den	01.11. 22	01.11. 22																																																
21	Výluka stávající koleje č. 8 (výluka sekce TV 8, 10, 12, 14, 16).....1x4h	1 den	07.03. 23	07.03. 23																																																
22																																																				
23	1. stavební postup	61 dny	01.04. 23	31.05. 23																																																
24	<u>Nepřetržitě výluky za provozu stávajícího zab. zař.</u>	61 dny	01.04. 23	31.05. 23																																																
25	Trvale sneseny SK č. 12b, 12c, 14b,16b, 16, 18b, 7as,7s, 5as, 2s, 4s, 6s, 8s, 6as, 215a, 215, 213, 215b	61 dny	01.04. 23	31.05. 23																																																
26																																																				
27	<u>Nepřetržitě výluky během aktivace</u>	5 dny	15.04. 23	19.04. 23																																																
28	Kolejiště společného nádraží včetně TÚ směrem na Žvahov, výluka zab. zařízení	5 dny	15.04. 23	19.04. 23																																																
29																																																				
30	<u>Noční výluky</u>	15 dny	22.04. 23	06.05. 23																																																
31	Celé severní zhlaví stanice, snesení lávky pro pěší.....6h	1 den	06.05. 23	06.05. 23																																																
32	Výluka stávající koleje č. 9B (výluka sekce TV 5, 7A, 9, 11, 13,15).....1x4h	1 den	22.04. 23	22.04. 23																																																
33																																																				
34	<u>Noční výluky při demontážích trakčního vedení</u>	38 dny	01.04. 23	08.05. 23																																																
35	Výluka stávající koleje č. 12 a 12b, TV sekce 8, 10, 12, 14, 16.....1x6h	1 den	01.04. 23	01.04. 23																																																
36	Výluka stávající koleje č. 3S (za výhybkou č.603), TV sekce 1, 3, 7, 2, 6 (Žst Smíchov)....1x4h	1 den	02.04. 23	02.04. 23																																																
37	Výluka stávající koleje č. 1, 2, 6, 8 , TV sekce 1, 3, 7, 2, 8, 10, 12, 14, 16 (Žst Smíchov)....1x4h	1 den	03.04. 23	03.04. 23																																																
38	Výluka stávající koleje č. 14, 16, Výluka TV koleje č.8, 10, 12, 14, 16.....1x6h	1 den	04.04. 23	04.04. 23																																																
39	Výluka stávající koleje č. 8, výluka TV sekce 8, 10, 12, 14, 16.....1x4hod	1 den	07.05. 23	07.05. 23																																																
40	Výluka stávající koleje č. 9B, výluka TV sekce 5,7A, 9, 11, 13, 15.....1x4hod	1 den	08.05. 23	08.05. 23																																																
41																																																				
42	<u>Nepřetržitě po aktivaci SZZ</u>	20 dny	22.04. 23	11.05. 23																																																
43	SK č. 9b z důvodu snížení lávky pro pěší	20 dny	22.04. 23	11.05. 23																																																
44																																																				
45	Dokončovací práce bez vlivu na výluky	20 dny	12.05. 23	31.05. 23																																																

Stránka 1