

F.3.2 Harmonogram stavby **AKTUALIZACE 03/2023**

F.3.2 Harmonogram stavby AKTUALIZACE 03/2023				2023												2024												2026												2027												2028						
Rok 2023 / Stavební postup / Výluky	od	dny	do	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5					
Technologické objekty v ŽST Lipník n.B. a ŽST Drahotuše, stavební část a technologie, zprovoznění	01.09.23	732	01.09.25																																																							
Technologický objekt odbočka Jezernice, stavební část a technologie, zprovoznění	01.09.23	843	21.12.25																																																							
Stavební postup č.0, zřízení provizorních odb+TV	01.09.23	114	23.12.23																																																							
TK1 Lipník nad Bečvou-Drahotuše na 12x8 hod vč. TV (2 prac.vlaky)	01.09.23	12	12.09.23																																																							
TK2 Lipník nad Bečvou-Drahotuše na 12x8 hod vč. TV (2 prac.vlaky)	13.09.23	12	24.09.23																																																							
TK1+TK2 Lipník nad Bečvou-Drahotuše na 96x4 hod vč. TV, pažení v ose os	25.09.23	72	05.12.23																																																							
V krátkodobých výlukách pažení i přípravné práce zab. zař. (proviz. kabel. trasy, návěstidla, kontejnery MPZZ včetně jejich napájení atd.)		72																																																								
TK2 Lipník nad Bečvou-Drahotuše nepřetržitě vč. TV (vložení Jezernice A)	06.12.23	6	11.12.23																																																							
TK1 Lipník nad Bečvou-Drahotuše nepřetržitě vč. TV (vložení Jezernice A)	12.12.23	6	17.12.23																																																							
Aktivace provizorního SZZ odb. Jezernice A i B (bez výhybek)	18.12.23	6	23.12.23																																																							
Provizorní odb.Jezernice A funkční	-	-	23.12.23																																																							
Rok 2024 / Stavební postup / Výluky	od	dny	do	1	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5					
Stavební postup č.1A, Jezernice A - Drahotuše	02.01.24	197	16.07.24																																																							
TK1+TK2 Jezernice A-Drahotuše na 8x4 hod vč. TV, pažení v ose os	30.01.24	8	06.02.24																																																							
TK1+TK2 Lipník nad Bečvou-Km 202,1 na 8x4 hod vč. TV, pažení v ose os	07.02.24	8	14.02.24																																																							
TK2 Jezernice A-Drahotuše nepřetržitě vč. TV	15.02.24	153	16.07.24																																																							
TK1 Jezernice A-Drahotuše na 2x4 hod vč. TV noční, vrtání pilot mostu v km 204,703 (víkend)	17.02.24	2	18.02.24																																																							
TK1 Jezernice A-Drahotuše na 2x4 hod vč. TV noční, vrtání pilot mostu v km 204,703 (víkend)	24.02.24	2	25.02.24																																																							
TK1 Jezernice A-Drahotuše na 2x4 hod vč. TV noční, vrtání pilot mostu v km 204,703 (víkend)	02.03.24	2	03.03.24																																																							
TK1 Lipník nad Bečvou-Jezernice A na 56x8 hod vč. TV	01.03.24	56	25.04.24																																																							
TK2 Lipník nad Bečvou-Jezernice A na 56x8 hod vč. TV	26.04.24	56	20.06.24																																																							
Stavební postup č.OP I, otočení a vložení prov.odb.	17.07.24	12	29.07.24																																																							
TK1 Lipník nad Bečvou-Drahotuše nepřetržitě vč. TV (otočení Jezernice A, vložení Jezernice B)	17.07.24	6	23.07.24																																																							
TK2 Lipník nad Bečvou-Drahotuše nepřetržitě vč. TV (otočení Jezernice A, vložení Jezernice B)	24.07.24	6	29.07.24																																																							
Provizorní odb.Jezernice B funkční	-	-	29.07.24																																																							
Stavební postup č.2A, Jezernice A-Drahotuše	30.07.24	147	23.12.24																																																							
TK1 Jezernice A-Drahotuše nepřetržitě vč. TV	30.07.24	147	23.12.24																																																							

Stavební postup č.2C, Lipník n.B.-Jezernice	02.01.27	189	09.07.27
TK1+TK2 Lipník n.B.-Jezernice B na 44x4 hod vč. TV, pažení v ose os	02.01.27	44	14.02.27
TK1 Lipník n.B.-Jezernice B nepřetržitě vč. TV (MP v km 201,171)	15.02.27	12	26.02.27
TK2 Lipník n.B.-Jezernice B na 2x6 hod vč. TV (MP v km 201,171) (víkend)	20.02.27	2	21.02.27
TK2 Lipník nad Bečvou-Jezernice nepřetržitě vč. TV, odstranění prov.odb.Jezernice B	27.02.27	133	09.07.27
Aktivace definitivního SZZ odb. Jezernice; defin. TZZ Drahotuše - odb. Jezernice; odb. Jezernice - Lipník n. B., Upravených SZZ Drahotuše a Lipník n. B. (obě TK v provozu 2x3 hod nickolejný provoz; 4x10 hod výluka části TK)		35	
Stavební postup č.1C, Lipník n.B.-Jezernice	10.07.27	132	18.11.27
TK1 Lipník nad Bečvou-Jezernice B nepřetržitě vč. TV, prov.odb.odstranění Jezernice B	10.07.27	132	18.11.27
Aktivace definitivního SZZ odb. Jezernice; defin. TZZ Drahotuše - odb. Jezernice; odb. Jezernice - Lipník n. B., Upravených SZZ Drahotuše a Lipník n. B. (obě TK v provozu 2x3 hod nickolejný provoz; 4x10 hod výluka části TK)		35	
Stavební postup č.SP, odstranění prov.odb. Jezernice A	19.11.27	35	23.12.27
TK1 Lipník nad Bečvou-Drahotuše nepřetržitě vč. TV	19.11.27	18	06.12.27
TK2 Lipník nad Bečvou-Drahotuše nepřetržitě vč. TV	07.12.27	17	23.12.27
Aktivace definitivního SZZ odb. Jezernice; defin. TZZ Drahotuše - odb. Jezernice; odb. Jezernice - Lipník n. B., Upravených SZZ Drahotuše a Lipník n. B. (obě TK v provozu 2x3 hod nickolejný provoz; 4x10 hod výluka části TK)		35	
Rok 2028	od	dny	do
Stavební postup na dokončovací práce, DSPS, 3. SVÚ, ETCS	01.02.28	92	02.05.28
TK1+TK2 Lipník n.B.-odb.Jezernice na 10x4 hod vč. TV, odstranění zápor	08.03.28	10	17.03.28
TK1+TK2 odb.Jezernice-Drahotuše na 10x4 hod vč. TV, odstranění zápor	18.03.28	10	27.03.28
3. SVÚ	28.03.28	30	26.04.28
Hlavní stavební práce	01.09.23	1773	08.07.28
Stavba celkem	01.09.23	1904	16.11.28