



PRODIN A.S.  
JIRÁSKOVA 169  
530 02 PARDUBICE

## Zápis z jednání 1.6.2020 v Olomouci

### Zajištění skalních masívů na trati Hlubočky – Hrubá Voda – Domašov

#### Přítomni:

viz prezenční listina

(příloha č. 1)

#### Hlavní body jednání :

1. Seznámení s **technickým řešením sanace skalních masívů** – Ing. Štábl (příloha č. 2)
2. Informace o **řešení železničního svršku** – Ing. Kovařík (příloha č. 3)
3. Byl přednesen předběžný orientační **rozpočet záměru**  
Stavební náklady stavby nesmí překročit 30 mil. Kč bez DPH (bez náhradní autobusové dopravy) z důvodu reálných cen ze soutěží navýšit položky OTSKP o 10 %.  
Ing. Srovnal upozornil na vydání nového inflačního koeficientu (příloha č. 4)
4. **Harmonogram realizace** - 16 týdnů (příloha č. 5)
  - dle potřeb investora lze výluky upravit - např. na 5 týdnů N a zbytek denní výluky a PJ
  - projektant navrhne optimalizaci HMG/POV
5. **Termín realizace** – je směřován na r. 2021
6. Upozornění investora: v roce 2020 proběhne **kabelizace do Domašova** (nutný dohled nad přesným umístěním). Trasa kabelizace by měla být v rámci stavby přeložena a po stavbě vrácena do původního stavu (v případě finanční rezervy by byly ke kabelové trase přiloženy 2 HDPE trubky pro budoucí potřeby modernizace kabelizace).
7. **Kácení stromů** zrealizuje Správa železnic mimo rozpočet projektu
8. Veškeré **deponie materiálu** bude na pozemcích Správy železnic
9. Záměr nutno posoudit – poslat k vyjádření v rámci Interoperability na VÚŽ
10. Zhotovitel navrhuje **zkrácení termínů projednávání dokumentace** a zároveň sloučení projednání DSP a DUR (stavba bude probíhat pouze na pozemku investora). Tyto úpravy a úpravy fakturačních termínů shrnout v Dodatku smlouvy.

#### **Nově navržené zkrácené termíny odevzdání projektu:**

sloučená DUR/DSP k připomínkám .....do 15.7.2020

čistopis po zpracování připomínek – sloučená DUR/DSP .....do 30.9.2020

fakturace 100% díla

zapsal: Ing. Hanuš Petr



PRODIN A.S.  
JIRÁSKOVA 169  
530 02 PARDUBICE