

## **Záznam z konferenčního projednání připomínek ke zpracovávání dokumentaci**

### **„Rozšíření CDP Přerov – nová budova“**

**v úrovni dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP+PDPS),**

které se uskutečnilo dne 03.10. 2023, distanční formou, v komunikačním prostředí microsoft teams.

Bod 11) - nevypořádané připomínky byly řešeny na poradě v CDP Přerov dne 23.10. 2023 – viz níže.

Přítomní: dle přiložené prezenční listiny

Účastníci jednání byli pořadatelem v úvodu obeznámeni se skutečností, že zpracování jejich osobních údajů - uvedených v prezenční listině - se děje za účelem a po dobu nutnou k plnění smluvních povinností a ochrany oprávněných zájmů v souladu s GDPR a vnitřními předpisy MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Tyto údaje budou dále předány spolu se zápisem z porady všem přítomným účastníkům. Účastníci mají právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování a právo podat stížnost dozorovému úřadu.

### **Úvod:**

Předmětem této svolané porady bylo konferenční vypořádání připomínek odborů a složek Správy železnic, s.o. k projektové dokumentaci výše uvedené stavby. Před touto poradou proběhlo jedno nebo více připomínkových kol se zpětnými reakcemi zpracovatelů projektové dokumentace. Připomínky byly vesměs dořešeny s připomínkujícími nebo byly vypořádány v rámci tohoto konferenčního projednání připomínek.

Na závěr projektových prací proběhne **závěrečná obsahová kontrola** dokumentace v digitální podobě všemi odbory a složkami investora (předpoklad konec 10/2023). Tento požadavek investora a všech jeho odborů je závazný, vč. podrobné lokace (umístění) zapracovaných připomínek. Jedná se o finální potvrzení zapracování připomínek. V závěrečné kontrole již není časový prostor na opravy dokumentace.

### **Záznam:**

- 1) V rámci připomínkového portálu SUD Správy železnic neměly odbory CTD, O13 a VRT (O21) žádné připomínky.
- 2) Odbory O15, SŽT a SŽG – souhlasily s vypořádáním připomínek a z konferenčního projednání připomínek se omluvily.
- 3) Odbor O14 – souhlasil s vypořádáním připomínek; požaduje doplnit rozsah výluk ETCS ve vazbě na stávající RBC.
- 4) Odbory O11 a O12 – souhlasily s vypořádáním připomínek.
- 5) Odbor O23 - souhlasil s vypořádáním připomínek.  
Odbor O23 jako gestor odsouhlasil šířku WC kabin 875 mm v SO 01 Nová budova CDP.  
Projektant požádá u tohoto odboru o výjimku z venkovního mobiliáře.

*Venkovní relaxační plochy slouží především pro zaměstnance dispečerských sálů a tomu odpovídá i navržený design mobiliáře, který je z výše uvedeného důvodu navržen záměrně různorodý – odpovídající rozdílné funkci jednotlivých venkovních ploch.*

*Použití typových prvků mobiliáře z „Katalogu vybraných prvků“ dle rámcové dohody Správy železnic s. o. na dodávku mobiliáře, se pro výše uvedené použití jeví jako méně vhodné – jedná se o běžně používané výrobky, které se primárně osazují na dopravních stavbách pro železnici (nástupiště, interiéry VB, přednádraží prostory). Typové lavičky nejsou kompatibilní svým vzhledem, konstrukcí ani rozměry. Lavičky také neumožňují dosáhnout navržené variability sestav, která je ve venkovních klidových relaxačních plochách navržena a tvoří hlavní kompoziční rozvržení. Typové odpadkové koše materiálově a designově rovněž nenavazují na navržené lavičky.*

6) Odbor O24 – souhlasil s vypořádáním připomínek při předcházející písemné komunikaci; PENB byl doplněn.

7) Odbor O30 - souhlasil s vypořádáním připomínek; ve dvou odůvodněných případech schválil změnový list BPP; projektant kamerového systému (nově dohledového videosystému) projedná s O14 možnost, popř. nemožnost zapojení do DDTS ŽDC.

8) Odbor O6 - souhlasil s vypořádáním připomínek; odbor O23 jako gestor odsouhlasil šířku WC kabin 875 mm v SO 01 Nová budova CDP.

9) Odbor OŘ OVA - souhlasil s vypořádáním připomínek při předcházející písemné komunikaci.

10) Odbor OŘ OVA, SEE Olomouc - souhlasil s vypořádáním připomínek; probíhá technická kontrola v částech silnoproudého řešení.

11) CDP Přerov – některé připomínky nebyly vypořádány; na samostatném jednání v CDP Přerov, předpoklad 41. týden 2023, budou dořešeny dosud nevypořádané připomínky (úpravy řízených oblastí versus umístění dispečerů v řídicích sálech, varianty počtu či úprav RBC, délky výluk při úpravách RBC, časy na předefinování úseků).

Porada 23.10. 2023.

Přítomní: Ing. Novák, Ing. Michalík, Ing. Křižanová, Ing. Dočkal, Ing. Raibr, Ing. Kouřil, Z. Jurášová, Ing. Bohuslav

Bylo vypořádáno:

*3. D.1.1 Zabezpečovací zařízení, Technická zpráva, bod 3.2.2 Rozsah dispečerských sálů – odstavec pod tabulkou požadujeme zrušit, úpravy řízených oblastí byly řešeny už v rámci záměru projektu a DUR, kde projektant k tomuto řešení připomínky neměl.*

Došlo k projednání se zhotovitelem RBC a podle jeho vyjádření se přistupuje k přidání jednoho RBC pro úsek Prosenice – Hranice na Moravě, což přinese menší nároky na výluky zařízení v budoucnosti a zvýšení jeho časové dostupnosti. Nároky na výluky ETCS pro přepnutí RBC cca 14 dnů.

*14. D.1.1 Zabezpečovací zařízení, Technická zpráva, bod 3.2.10.3 Úpravy PPV:*

*V prvním odstavci je popsána domněnka projektanta, ale tím, že se změní rozsah sálů, se nemění traťové úseky řízené z CDP podle SŽ PO-01/2021-GR, Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“. Požadujeme tento odstavec odstranit.*

Změny Pokynu 1/2021 byly na úrovni SŽ předjednány a budou zaneseny do připravované změny tohoto Pokynu.


15. D.1.1 Zabezpečovací zařízení, Přílohy 2\_501, 2\_502, 2\_503, 2\_511, 2\_512, 2\_513 –  
uspořádání pracovišť v sálu neodpovídá části D.4 Provozní a dopravní technologie a bude třeba  
vzhledem k požadovaným úpravám VZJ upravit po dohodě s CDP.

Rozmístění dispečerů v sálech bude doladěno mezi CDP Přerov – Ing. Křižanová a Ing. Raibrem na  
poradě v prostředí MS Teams nejpozději do 10.11.2023 tak, aby projektant zab.zař. uložil dle HMG  
definitivní digitální dokumentaci do 13.11. 2023 na PW.

Např. stoly některých exponovaných řízených úseků budou s uličkou, což je účelné z pohledu  
akustiky, aby se sousední dispečeri nerušili. Záložní dispečer by také měl vidět na řídicího  
dispečera, za kterého zaskakuje.

V Olomouci dne 24.10. 2023

Zapsal: Ing. Josef Bohuslav  
tel.: 731 646 601, e-mail: [bohuslav@moravia.cz](mailto:bohuslav@moravia.cz)





Předmět porady: "Rozšíření CDP Přerov - nová budova" - konferenční projednání připomínek.

Místo konání: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. + online.

Datum: 03.10.2023, 9:00 hod

Podpisem účastníci potvrzují, že byli seznámeni s účely a způsobem zpracování osobních údajů zde uvedených a se svými právy.

\* Uvedení údaje je dobrovolné, neuvedením žadaného kontaktního údaje se účastník zbavuje možnosti získání aktuálních informací o postupu prací na zakázce.

Poř. čís.	Organizace	Zástupce (Příjmení, Jméno, Titl.)	Telefon* (priorita mobilní)	E-mail*	Podpis
1	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	Kučera, Pavel, Ing. - HIP	604 200 164	kucera@moravia.cz	Kučera
2	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	Bohuslav, Josef, Ing. - ZV	731 646 601	bohuslav@moravia.cz	Bohuslav
3	Správa železnic, s.o., SSV Olomouc	Dočkal, Martin, Ing. - HIS	724 932 312	dockalm@spravazeleznic.cz	Dočkal
4	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	Zita Jurášková	731 567 908	jurasova@moravia.cz	Jurasova
5	SŽ, Stavební správa východ	Pavel Křeska, Ing.	724 932 356	křeska@spravazeleznic.cz	Křeska
6	Správa železnic, GŘ O6	Aleš Zeman, Ing.	702 209 232	ZemanA@spravazeleznic.cz	Zeman
7	Správa železnic, CDP Přerov	Michalík Marek, Ing.	724 035 777	michalikm@spravazeleznic.cz	Michalík
8	SUDOP PRAHA a.s.	Víšek Pavel	703 462 515	pavel.visek@sudop.cz	Víšek
9	Správa železnic GŘ O6	Benešová, Alena, Ing.	602 378 406	benesovaa@spravazeleznic.cz	Benešová
10	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	Zbořil, Martin, Ing.	734 391 574	zboril@moravia.cz	Zbořil
11					
12	Správa železnic s.o. GŘ O12	Bursa Mojmir	607 968 945	bursa@spravazeleznic.cz	Bursa v.r.
13	Správa železnic, OŘ Ostrava, SEE Olomouc	Kučík Martin Ing.	724 460 764	kucik@spravazeleznic.cz	Kučík
14	Správa železnic GŘ O23	Lenka Žemličková	728 750 333	zemlickova@spravazeleznic.cz	Žemličková
15	Správa železnic GŘ O14	Vladimír Tauer	720 970 064	tauer@spravazeleznic.cz	Tauer

16	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	Skoumal Petr	732 716 845	skoumal@moravia.cz	Skoumal
17	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	Červeňáková Andrea, Ing.	739 243 420	cervenakova@moravia.cz	Červeňáková
18	SŽ, s.o. GR O30/1	Čtvrtníček David, Ing.	722 951 767	ctvrtnicek@spravazeleznic.cz	Čtvrtníček
19	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	Dubská Marcela, Ing.	730 848 004	dubska@moravia.cz	Dubská
20	SŽ, odbor předpisů a technologie (O11)	Stehlík Milan	972 734 143	stehlikM@spravazeleznic.cz	Stehlík
21	SUDOP PRAHA a.s.	Pohl Stanslav, Ing.	703 462 486	stanislav.pohl@sudop.cz	Pohl
22	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	Čech Petr	605 229 034	cechp@moravia.cz	Čech
23	SUDOP PRAHA a.s.	Košťál Eduard	705 695 101	eduard.kostal@sudop.cz	Košťál
24	SUDOP PRAHA a.s.	Roháč Pavel	731 648 797	pavel.rohac@sudop.cz	Roháč
25	SUDOP PRAHA a.s.	Toman Vojtěch	703 462 496	vojtech.toman@sudop.cz	Toman
26	ČD Telematika a.s.	Pavů Radomír	602 760 505	radomir.pavlu@cdt.cz	Pavů
27	SUDOP PRAHA a.s.	Štíf Martin	605 229 014	martin.strof@sudop.cz	Štíf
28	SŽ, s.o. Facility, Odbor požární ochrany	Vaněk Jakub	727 950 463	vanekjak@spravazeleznic.cz	Vaněk
29	SUDOP PRAHA a.s.	Michal Drozd	705 695 116	micchal.drozd@sudop.cz	Drozd
30	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	Nevlud Petr	737 258 324	nevlud@moravia.cz	Nevlud
31	Technika budov, s.r.o.	Jelínek Ondřej	739 618 306	jelinek.o@technikabudov.cz	Jelínek
32	SUDOP PRAHA a.s.	Martin Raibr	605 229 036	martin.raibr@sudop.cz	Raibr
33	Enlytech s.r.o.	Josef Bareš	728 186 356	bares@enlytech.cz	Bareš
34					
35	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	Fajmon Vladimír	604 172 314	fajmon@moravia.cz	Fajmon
36		Zalabák Vladimír	602 644 887	zalabakv@email.cz	Zalabák
37					