

**Zápis zjednání „Odstranění havarijního stavu náspu na trati Vimperk - Lipka v km 38,900 - 39,200“**

Ve Vimperku dne 09. srpna 2018

Účastníci:

SŽDC, OŘ Plzeň

Ing. Tomáš Linzmajer, 724 005 471, [Linzmajer@szdc.cz](mailto:Linzmajer@szdc.cz)

Ing. Petr Walta, 602 117 741, [Walta@szdc.cz](mailto:Walta@szdc.cz)

Bc. Tomáš Vysoký, 724 362 211, [Vysoky@szdc.cz](mailto:Vysoky@szdc.cz)

Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice

Ing. Pavel Jakoubek, 602 375 409, [jakoubek@cht.cz](mailto:jakoubek@cht.cz)

pan Václav Lepší 602185 619 [Lepsi@cht.cz](mailto:Lepsi@cht.cz)

AZ SANACE a.s.

Ing. Adam Sinevič, 606 859 122, [adam.sinevic@azsanace.cz](mailto:adam.sinevic@azsanace.cz)

V návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci na odstranění havarijního stavu náspu na trati Vimperk - Lipka v km 38,900 - 39,200, bylo svoláno jednání za účelem a projednání:

1. projednání zahájení prací ve věci odstranění stromů za účelem zajištění pracovního prostoru u paty náspu. Proběhlo samostatné projednání za přítomnosti výše uvedených účastníků. Projednání a jednotlivé postupy uvedeny v zápisu, který je přílohou,
2. OŘ Plzeň zajistí oznámení o zahájení kácení stromů na Vojenské lesy a statky ČR, s.p. a Drážní úřad,
3. zástupce zhotovitele Chládek & Tintěra, a.s. - byly zahájeny práce na snesení kolejového roštu od přejezdu v km 40,412 směrem k náspu včetně
4. v návaznosti na odstraněné stromy a snesení kolejového roštu bude zřízen sjezd pro přístup vrtných souprav,
5. byl předložen harmonogram prací, který oproti původnímu předpokladu posunuje ukončení prací do první poloviny roku 2019, zástupci OŘ požadují prověřit možnost zkrácení doby realizace do konce roku 2018
6. časová náročnost na délku realizace mají zejména práce a dodávky :
  - vrtací práce – ukotvení
  - dodávka materiálu – pražce Y a kolejnice
7. zároveň dnešního dne proběhla fyzická kontrola stavby :
  - práce na snesení kolejového roštu pokračují
  - práce na sanačních pracích skalního zářezu pokračují

Zapsal : Ing. Petr Walta v.r.