

ODSTRANĚNÍ PROPADŮ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU STARÁ PAKA - MALÁ SKÁLA

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání																											
					Z				Z				Z				Z				Z										
					V 15	8.VI 15	22.VI 15	6.VII 15	20.VII 15	3.VIII 15	17.VIII 15	31.VIII 15	14.IX 15	28.IX 15	12.X 15	26.X 15	9.XI 15	23.XI 15													
					N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S
1	ODSTRANĚNÍ PROPADŮ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU STARÁ PAKA - MALÁ SKÁLA	1.6. 15	30.11. 15	182 dny																											
2																															
3	Zahájení stavby 06/2015	1.6. 15	1.6. 15	0 dny																											
4																															
5	0. POSTUP - BEZ VÝLUK	8.7. 15	14.7. 15	7 dny																											
6	železniční spodek a svršek (příprava staveniště, kácení, deponie materiálů)	8.7. 15	14.7. 15	7 dny																											
7	železniční přejezdy a přechody (příprava staveniště, deponie materiálů)	8.7. 15	14.7. 15	7 dny																											
8	mosty, propustky, zdi (příprava staveniště, kácení, deponie materiálů)	8.7. 15	14.7. 15	7 dny																											
9	zabezpečovací a sdělovací zařízení (příprava staveniště)	8.7. 15	14.7. 15	7 dny																											
10	EOV (příprava staveniště)	8.7. 15	14.7. 15	7 dny																											
11	rozvody nn, osvětlení (příprava staveniště)	8.7. 15	14.7. 15	7 dny																											
12																															
13	1. POSTUP - NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY (1-15 DEN) výluka trati 15.7.15 - 29.7.15	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
14	SO 01-22-01 Zárubní zeď v km 86,652 - 86,701	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
15	SO 01-22-02 Zárubní zeď v km 86,701 - 86,741	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
16	SO 01-22-03 Zárubní zeď v km 88,690 - 88,910	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
17	SO 01-20-03 Most v ev. km 88,935	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
18	SO 01-20-04 Most v ev. km 89,769	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
19	SO 01-20-05 Most v ev. km 90,579	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
20	SO 01-20-05 Most v ev. km 90,579	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
21	SO 01-20-06 Most v ev. km 91,369	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
22	SO 01-21-01 Propustek v km 92,231	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
23	SO 01-22-04 Zárubní zeď v km 92,395 - 92,565	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
24	SO 01-20-07 Most v ev. km 93,180	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
25	SO 03-22-01 Zárubní zeď v km 97,070 - 97,107	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
26	SO 03-22-02 Zárubní zeď v km 97,106 - 97,300	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
27	SO 03-21-01 Propustek v km 97,700	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
28	SO 03-20-01 Most v ev. km 98,570	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
29	SO 03-21-02 Propustek v km 98,682	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
30	SO 03-20-02 Most v ev. km 99,265	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
31	SO 03-21-03 Propustek v km 99,570	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
32	SO 03-21-04 Propustek v km 99,688	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
33	SO 03-21-05 Propustek v km 101,139	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
34	SO 03-21-06 Propustek v km 101,240	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
35	SO 04-20-01 Most v ev. km 102,106	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
36	SO 05-21-01 Propustek v km 103,758	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
37	SO 05-20-01 Most v ev. km 106,270	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
38	SO 05-20-02 Most v ev. km 107,347	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
39	SO 06-22-01 Zárubní zeď v km 109,820 - 109,868	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
40	SO 06-21-01 Propustek v km 109,945	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
41	SO 06-22-02 Zárubní zeď v km 110,011 - 110,180	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
42	SO 06-21-02 Propustek v km 110,100	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
43	SO 06-21-03 Propustek v km 110,175	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
44	SO 06-22-03 Zárubní zeď v km 110,200 - 110,415	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
45	SO 06-22-04 Zárubní zeď v km 110,552 - 110,776	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
46	SO 06-21-04 Propustek v km 110,800	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
47	SO 06-20-02 Most v ev. km 113,218	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
48	SO 06-21-05 Propustek v km 113,881	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
49	SO 06-21-06 Propustek v km 114,128	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
50	SO 06-21-07 Propustek v km 115,000	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
51																															
52	SO 01-11-01 Stará Paka - Košťálov, železniční spodek obnova odvodnění	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
53	SO 02-11-01 Žst. Košťálov, železniční spodek obnova odvodnění	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
54	SO 03-11-01 Košťálov - Semily, železniční spodek obnova odvodnění	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
55	SO 04-11-01 Žst. Semily, železniční spodek obnova odvodnění	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
56	SO 05-11-01 Semily - Železný Brod, železniční spodek obnova odvodnění	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
57	SO 06-11-01 Železný Brod - Malá Skála, železniční spodek obnova odvodnění	15.7. 15	29.7. 15	15 dny																											
58																															
59	SO 01-10-01 Stará Paka - Košťálov, železniční svršek souvislá výměna pražců 8,5 km	15.7. 15	27.7. 15	13 dny																											
60	SO 01-13-01 Železniční přejezdy v mezistaničním úseku Stará Paka - Košťálov	21.7. 15	28.7. 15	8 dny																											
61	km 86,750 1.uzavírka	21.7. 15	21.7. 15	1 den																											
62	km 87,065 1.uzavírka	21.7. 15	21.7. 15	1 den																											
63	km 87,196 1.uzavírka	21.7. 15	21.7. 15	1 den																											
64	km 89,407 1.uzavírka	24.7. 15	24.7. 15	1 den																											
65	km 91,658 1.uzavírka	26.7. 15	26.7. 15	1 den																											
66	km 92,572 1.uzavírka	27.7. 15	27.7. 15	1 den																											
67	km 92,753 1.uzavírka	27.7. 15	27.7. 15	1 den																											
68	km 93,097 1.uzavírka	28.7. 15	28.7. 15	1 den																											
69																															
70	2. POSTUP - NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY (16-45 DEN) výluka trati 30.7.15-28.8.15	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																											
71	SO 01-20-01 Most v ev. km 85,731	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																											
72	SO 01-20-02 Most v ev. km 87,470	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																											
73	SO 01-20-04 Most v ev. km 89,769	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																											
74	SO 01-20-05 Most v ev. km 90,579	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																											
75	SO 01-20-06 Most v ev. km 91,369	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																											
76	SO 01-20-07 Most v ev. km 93,180	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																											
77	SO 03-20-01 Most v ev. km 98,570	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																											
78	SO 03-20-02 Most v ev. km 99,265	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																											
79	SO 04-20-01 Most v ev. km 102,106	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																											
80	SO 05-20-01 Most v ev. km 106,270	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																											
81	SO 05-20-02 Most v ev. km 107,347	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																											
82	SO 06-20-01 Most v ev. km 109,292	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																											
83	SO 06-20-02 Most v ev. km 113,218	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																											
84	SO 06-20-03 Most v ev. km 113,490	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																											
85	SO 06-20-04 Most v ev. km 114,938	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																											

ODSTRANĚNÝ PROPADŮ TRAŽOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU STARÁ PAKA - MALÁ SKÁLA																																																																													
ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání																																																																									
					<table><tr><th colspan="5">Z</th><th colspan="5">Z</th><th colspan="5">Z</th><th colspan="5">Z</th><th colspan="5">Z</th><th colspan="5">Z</th></tr><tr><th>V 15</th><th>8.VI 15</th><th>22.VI 15</th><th>6.VII 15</th><th>20.VII 15</th><th>3.VIII 15</th><th>17.VIII 15</th><th>31.VIII 15</th><th>14.IX 15</th><th>28.IX 15</th><th>12.X 15</th><th>26.X 15</th><th>9.XI 15</th><th>23.XI 15</th><th></th></tr><tr><th>N</th><th>Č</th><th>P</th><th>P</th><th>Ú</th><th>S</th><th>S</th><th>N</th><th>Č</th><th>P</th><th>P</th><th>Ú</th><th>S</th><th>S</th><th>N</th><th>Č</th><th>P</th><th>P</th><th>Ú</th><th>S</th><th>S</th><th>N</th><th>Č</th><th>P</th><th>P</th><th>Ú</th><th>S</th></tr></table>	Z					Z					Z					Z					Z					Z					V 15	8.VI 15	22.VI 15	6.VII 15	20.VII 15	3.VIII 15	17.VIII 15	31.VIII 15	14.IX 15	28.IX 15	12.X 15	26.X 15	9.XI 15	23.XI 15		N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S
Z					Z					Z					Z					Z					Z																																																				
V 15	8.VI 15	22.VI 15	6.VII 15	20.VII 15	3.VIII 15	17.VIII 15	31.VIII 15	14.IX 15	28.IX 15	12.X 15	26.X 15	9.XI 15	23.XI 15																																																																
N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S																																																			
86	SO 01-21-01 Propustek v km 92,231	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
87	SO 03-21-01 Propustek v km 97,700	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
88	SO 03-21-02 Propustek v km 98,682	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
89	SO 03-21-03 Propustek v km 99,570	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
90	SO 03-21-04 Propustek v km 99,688	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
91	SO 03-21-05 Propustek v km 101,139	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
92	SO 03-21-06 Propustek v km 101,240	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
93	SO 05-21-01 Propustek v km 103,758	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
94	SO 06-21-01 Propustek v km 109,945	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
95	SO 06-21-02 Propustek v km 110,100	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
96	SO 06-21-03 Propustek v km 110,175	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
97	SO 06-21-04 Propustek v km 110,800	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
98	SO 06-21-05 Propustek v km 113,881	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
99	SO 06-21-06 Propustek v km 114,128	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
100	SO 06-21-07 Propustek v km 115,000	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
101	SO 01-22-01 Zárubní zeď v km 86,652 - 86,701	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
102	SO 01-22-02 Zárubní zeď v km 86,701 - 86,741	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
103	SO 01-22-03 Zárubní zeď v km 88,690 - 88,910	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
104	SO 01-22-04 Zárubní zeď v km 92,395 - 92,565	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
105	SO 03-22-01 Zárubní zeď v km 97,070 - 97,107	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
106	SO 03-22-02 Zárubní zeď v km 97,106 - 97,300	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
107	SO 06-22-01 Zárubní zeď v km 109,820 - 109,868	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
108	SO 06-22-02 Zárubní zeď v km 110,011 - 110,180	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
109	SO 06-22-03 Zárubní zeď v km 110,200 - 110,415	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
110	SO 06-22-04 Zárubní zeď v km 110,552 - 110,776	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
111																																																																													
112	SO 01-13-01 Železniční přejezdy v mezistaničním úseku Stará Paka - Košťálův	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
113	km 86,750 2.uzavírka	30.7. 15	3.8. 15	5 dny																																																																									
114	km 87,065 2.uzavírka	30.7. 15	3.8. 15	5 dny																																																																									
115	km 87,196 2.uzavírka	30.7. 15	5.8. 15	7 dny																																																																									
116	km 89,407 2.uzavírka	30.7. 15	5.8. 15	7 dny																																																																									
117	km 91,658 2.uzavírka	30.7. 15	3.8. 15	5 dny																																																																									
118	km 92,572 2.uzavírka	18.8. 15	24.8. 15	7 dny																																																																									
119	km 92,753 2.uzavírka	30.7. 15	5.8. 15	7 dny																																																																									
120	km 93,097 2.uzavírka	25.8. 15	28.8. 15	4 dny																																																																									
121	SO 02-13-01 Železniční přejezdy v úseku ŽST Košťálův	30.7. 15	7.8. 15	9 dny																																																																									
122	km 94,861	30.7. 15	7.8. 15	9 dny																																																																									
123	SO 03-13-01 Železniční přejezdy v mezistaničním úseku Košťálův - Semily	30.7. 15	12.8. 15	14 dny																																																																									
124	km 95,315 2.uzavírka	8.8. 15	12.8. 15	5 dny																																																																									
125	km 100,163 2.uzavírka	30.7. 15	7.8. 15	9 dny																																																																									
126	km 100,329 2.uzavírka	6.8. 15	7.8. 15	2 dny																																																																									
127	km 101,055 2.uzavírka	30.7. 15	3.8. 15	5 dny																																																																									
128	km 101,231 2.uzavírka	9.8. 15	12.8. 15	4 dny																																																																									
129	SO 04-13-01 Železniční přejezdy v úseku ŽST Semily	30.7. 15	8.8. 15	10 dny																																																																									
130	km 102,017	30.7. 15	8.8. 15	10 dny																																																																									
131	SO 05-13-01 Železniční přejezdy v mezistaničním úseku Semily - Železný Brod	9.8. 15	18.8. 15	10 dny																																																																									
132	km 102,544	9.8. 15	18.8. 15	10 dny																																																																									
133	SO 06-13-01 Železniční přejezdy v mezistaničním úseku Železný Brod - Malá Skála	30.7. 15	12.8. 15	14 dny																																																																									
134	km 115,172 2.uzavírka	6.8. 15	12.8. 15	7 dny																																																																									
135	km 115,285 2.uzavírka	30.7. 15	5.8. 15	7 dny																																																																									
136	km 115,378 2.uzavírka	6.8. 15	10.8. 15	5 dny																																																																									
137																																																																													
138	SO 01-10-01 Stará Paka - Košťálův, železniční svršek - úprav vjezdového oblouku před ŽST Košťálův km 94,058 - 94,389	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
139	SO 01-11-01 Stará Paka - Košťálův, železniční spodek - úprav vjezdového oblouku před ŽST Košťálův km 94,058 - 94,389	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
140	SO 02-11-01 Žst. Košťálův, železniční spodek	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
141	SO 02-10-01 Žst. Košťálův, železniční svršek (trhání, provizorní zprovoznění pro průjezd)	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
142																																																																													
143	SO 04-11-01 Žst. Semily, železniční spodek	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
144	SO 04-10-01 Žst. Semily, železniční svršek (trhání, provizorní zprovoznění pro průjezd)	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
145																																																																													
146	PS 01-01-01 Stará Paka - Košťálův, úprava zabezpečovacího zařízení	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
147	PS 03-01-01 Košťálův - Semily, úprava zabezpečovacího zařízení	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
148	PS 05-01-01 Semily - Železný Brod - Malá Skála, úprava zabezpečovacího zařízení	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
149	PS 03-01-02 Košťálův - Semily, zabezpečení přejezdu P3080	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
150	PS 01-02-01 Stará Paka - Košťálův, úpravy kabelových tras sdělovacích vedení	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
151	PS 02-02-01 ŽST Košťálův, úpravy kabelových tras sdělovacích vedení	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
152	PS 03-02-01 Košťálův - Semily, úpravy kabelových tras sdělovacích vedení	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
153	PS 04-02-01 ŽST Semily, úpravy kabelových tras sdělovacích vedení	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
154	PS 06-02-01 Železný Brod - Malá Skála, úpravy kabelových tras sdělovacích vedení	30.7. 15	28.8. 15	30 dny																																																																									
155																																																																													
156	3. POSTUP - NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY (46 - 75 DEN) výluka trati 29.8.15 - 27.9.15	29.8. 15	27.9. 15	30 dny																																																																									
157	SO 02-10-01 Žst. Košťálův, železniční svršek (nástupiště, dokončovací práce)	29.8. 15	27.9. 15	30 dny																																																																									
158	PS 02-01-01 ŽST Košťálův, úprava zabezpečovacího zařízení	29.8. 15	27.9. 15	30 dny																																																																									
159																																																																													
160	SO 04-10-01 Žst. Semily, železniční svršek (nástupiště, dokončovací práce)	29.8. 15	27.9. 15	30 dny																																																																									
161	PS 04-01-01 ŽST Semily, úprava zabezpečovacího zařízení	29.8. 15	27.9. 15	30 dny																																																																									
162																																																																													
163	SO 03-10-01 Košťálův - Semily, železniční svršek souvislá výměna pražců 6,8 km	29.8. 15	5.9. 15	8 dny																																																																									
164	SO 06-10-01 Železný Brod - Malá Skála, železniční svršek souvislá výměna pražců a kolejnic (km 109,295 – 109,388; km 113,941-114,280; km 115,040 - 115,281 celkem 0,580 km)	6.9. 15	6.9. 15	1 den																																																																									
165																																																																													
166	SO 01-10-01 Stará Paka - Košťálův, železniční svršek - (čištění KL, úprava GPK ASP) 8,5 km	29.8. 15	4.9. 15	7 dny																																																																									
167	SO 01-10-01 Stará Paka - Košťálův, železniční svršek - (vyřez svarů, stahování KP, mont.svařování) 8,5 km	30.8. 15	8.9. 15	10 dny																																																																									
168	SO 01-10-01 Stará Paka - Košťálův, železniční svršek - (def.GPK, zřízení BK) 9 km (vč.km 94,058 - 94,389)	9.9. 15	10.9. 15	2 dny																																																																									
169																																																																													

ODSTRANĚNÍ PROPADŮ TRAŽOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU STARÁ PAKA - MALÁ SKÁLA

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání																													
					Z				Z				Z				Z				Z				Z								
					V 15	8.VI 15	22.VI 15	6.VII 15	20.VII 15	3.VIII 15	17.VIII 15	31.VIII 15	14.IX 15	28.IX 15	12.X 15	26.X 15	9.XI 15	23.XI 15															
N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S
170	SO 03-10-01 Košťálov - Semily, železniční svršek - (čištění KL, úprava GPK ASP) 7 km	2.9. 15	7.9. 15	6 dny																													
171	SO 03-10-01 Košťálov - Semily, železniční svršek - (vyřez svarů, stahování KP,mont.svařování) 7 km	3.9. 15	6.9. 15	4 dny																													
172	SO 03-10-01 Košťálov - Semily, železniční svršek - (def.GPK, zřízení BK) 7 km	7.9. 15	8.9. 15	2 dny																													
173																																	
174	SO 05-10-01 Semily - Železný Brod, železniční svršek - (čištění KL, úprava GPK ASP) 6 km	29.8. 15	1.9. 15	4 dny																													
175	SO 05-10-01 Semily - Železný Brod, železniční svršek - (vyřez svarů, výměna upevňovadel a pryžových podležek, stahování KP, mont.svařování)	31.8. 15	3.9. 15	4 dny																													
176	SO 05-10-01 Semily - Železný Brod, železniční svršek - (svařování, def.GPK, zřízení BK) 6 km	4.9. 15	5.9. 15	2 dny																													
177																																	
178	SO 06-10-01 Železný Brod - Malá Skála, železniční svršek - (čištění KL, úprava GPK ASP) 6,2 km	7.9. 15	11.9. 15	5 dny																													
179	SO 06-10-01 Železný Brod - Malá Skála, železniční svršek - (vyřez svarů, výměna upevňovadel a pryžových podležek, stahování KP) 5,5 km	8.9. 15	11.9. 15	4 dny																													
180	SO 06-10-01 Železný Brod - Malá Skála, železniční svršek - (def.GPK, zřízení BK) 6,2 km	12.9. 15	13.9. 15	2 dny																													
181																																	
182	SO 01-13-01 Železniční přejezdy v mezistaničním úseku Stará Paka - Košťálov	29.8. 15	8.9. 15	11 dny																													
183	km 86,750 4.uzavírka	29.8. 15	1.9. 15	4 dny																													
184	km 87,065 4.uzavírka	30.8. 15	2.9. 15	4 dny																													
185	km 87,196 4.uzavírka	30.8. 15	31.8. 15	2 dny																													
186	km 89,407 4.uzavírka	1.9. 15	2.9. 15	2 dny																													
187	km 91,658 4.uzavírka	3.9. 15	6.9. 15	4 dny																													
188	km 92,572 4.uzavírka	3.9. 15	4.9. 15	2 dny																													
189	km 92,753 4.uzavírka	3.9. 15	4.9. 15	2 dny																													
190	km 93,097 4.uzavírka	5.9. 15	8.9. 15	4 dny																													
191	SO 03-13-01 Železniční přejezdy v mezistaničním úseku Košťálov - Semily	29.8. 15	10.9. 15	13 dny																													
192	km 95,315 3.uzavírka	29.8. 15	29.8. 15	1 den																													
193	km 95,315 4.uzavírka	2.9. 15	5.9. 15	4 dny																													
194	km 100,163 3.uzavírka	3.9. 15	3.9. 15	1 den																													
195	km 100,163 4.uzavírka	6.9. 15	7.9. 15	2 dny																													
196	km 100,329 3.uzavírka	3.9. 15	3.9. 15	1 den																													
197	km 100,329 4.uzavírka	6.9. 15	7.9. 15	2 dny																													
198	km 101,055 3.uzavírka	4.9. 15	4.9. 15	1 den																													
199	km 101,055 4.uzavírka	6.9. 15	9.9. 15	4 dny																													
200	km 101,231 3.uzavírka	4.9. 15	4.9. 15	1 den																													
201	km 101,231 4.uzavírka	7.9. 15	10.9. 15	4 dny																													
202	SO 06-13-01 Železniční přejezdy v mezistaničním úseku Železný Brod - Malá Skála	6.9. 15	10.9. 15	5 dny																													
203	km 115,172 3.uzavírka	6.9. 15	6.9. 15	1 den																													
204	km 115,172 4.uzavírka	7.9. 15	8.9. 15	2 dny																													
205	km 115,285 3.uzavírka	6.9. 15	6.9. 15	1 den																													
206	km 115,285 4.uzavírka	7.9. 15	8.9. 15	2 dny																													
207	km 115,378 4.uzavírka	7.9. 15	10.9. 15	4 dny																													
208																																	
209	4. POSTUP - NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY (76-90 DEN) výluka trati 27.9.15 - 11.10.15	28.9. 15	12.10. 15	15 dny																													
210	železniční spodek a svršek (dokončovací práce)	28.9. 15	12.10. 15	15 dny																													
211	mosty, propustky, zdi ((dokončovací práce))	28.9. 15	12.10. 15	15 dny																													
212																																	
213	Ukončení stavby 11/2015	30.11. 15	30.11. 15	0 dny																													

