

F.3.2 Harmonogram stavby.
Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice



				2018			2019												2020												2021															
Stavební postupy / výluky	od	dny	do	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Stavební postup č.0, přípravné práce	01.03.19	28	28.03.19																																											
Stavební postup č.0, přípravné práce	01.11.18	230	18.06.19																																											
Stavební postup č.1, k.č.1 Přerov-Prosenice (části koleje km 185,000-185,600 a km 186,700-187,300)	19.06.19	42	30.07.19																																											
T.k.č.1 Přerov-Prosenice nepřetržitě	19.06.19	42	30.07.19																																											
Stavební postup č.1, výhybky č.27X, 31X	30.07.19	42	09.09.19																																											
Stavební postup č.2, k.č.1S Dluhonice-Prosenice (výh.č.2-km 187,700) a k.č.2 Přerov-Prosenice (výh.č.2-km 187,700)	30.07.19	133	09.12.19																																											
T.k.č.1S Dluhonice-Prosenice nepřetržitě	30.07.19	133	09.12.19																																											
T.k.č.2 Přerov-Prosenice nepřetržitě	31.07.19	95	02.11.19																																											
Stavební postup č.2, SVÚ GPK žst. Prosenice	30.07.19	351	14.07.20																																											
Stavební postup č.3, k.č.2S Dluhonice-Prosenice (výhybka č.1-km 188,230) a k.č.1 Přerov-Prosenice (dokončení)	24.02.20	142	14.07.20																																											
T.k.č.2S Dluhonice-Prosenice nepřetržitě	01.03.20	136	14.07.20																																											
T.k.č.1 Přerov-Prosenice nepřetržitě	01.03.20	77	16.05.20																																											
Stavební postup č.4, výhybna Dluhonice (vložení výhybek č.29x a 30x na olomouckém zhlaví).	14.07.20	38	20.08.20																																											
T.k.č.2 Brodek u Přerova-Dluhonice nepřetržitě (výhybka č.29x)	14.07.20	12	25.07.20																																											
T.k.č.1 Brodek u Přerova-Dluhonice nepřetržitě (výhybka č.30x)	26.07.20	14	08.08.20																																											
Stavební postup č.5, výhybna Dluhonice (sudá kolejová skupina).	20.08.20	116	13.12.20																																											
Výhybna Dluhonice, sudá kolejová skupina nepřetržitě, fáze I	20.08.20	90	17.11.20																																											
Výhybna Dluhonice, koleje č.2, 8, 10 nepřetržitě, fáze II	17.11.20	27	13.12.20																																											
T.k.č.2S Dluhonice-Prosenice nepřetržitě (výhybka č.1x), fáze II	17.11.20	27	13.12.20																																											
Stavební postup č.6, k.č.2 Přerov-Dluhonice a výhybna Dluhonice (dokončení sudé kolejové skupiny).	15.03.21	110	02.07.21																																											
T.k.č.1S Dluhonice-Prosenice nepřetržitě, výhybna Dluhonice koleje č.4, 6 fáze I	15.03.21	18	01.04.21																																											
Výhybna Dluhonice, kolej č.2 nepřetržitě, fáze I	15.03.21	70	23.05.21																																											
T.k.č.2 Brodek u Přerova-Dluhonice nepřetržitě (výhybka č.28x, propustek v km 187,780), fáze II	23.05.21	20	11.06.21																															</												